

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg L	gg C
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3	3
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	10	12
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	5	5
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	5	5
Impermeabilizzazione di coperture	35	47
Posa di scossaline, canali di gronda, pluviali	10	15
Rimozione di serramenti esterni	10	14
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	64	92
Montaggio di porte per esterni	17	28
Posa di serramenti esterni	17	23
Rimozione di caldaia murale	5	7
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria	4	6
Realizzazione di impianto cogenerativo solare termico	42	61
Montaggio di apparecchi illuminanti interni ed esterni	25	37
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio	62	89
Smobilizzo del cantiere	11	15

## LEGENDA:

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

[illegible]

Ottobre 201

Novembre 2017			Dicembre 2017			Gennaio 2018			Febbraio 2018			Marzo 2018			Aprile 2018												
09/10	16/10	23/10	30/10	06/11	13/11	20/11	27/11	04/12	11/12	18/12	25/12	01/01	08/01	15/01	22/01	29/01	05/02	12/02	19/02	26/02	05/03	12/03	19/03	26/03	02/04	09/04	
[Barra continua da 09/10 a 11/12]																											
												[Barra continua da 11/12 a 05/02]															
												[Barra continua da 05/02 a 12/02]															
												[Barra continua da 12/02 a 09/04]															

