



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "Costa Tirrenica"

Corso Umberto I°, 27, C.A.P. 87032 – Amantea (CS) Tel.+390982/4291, Fax. +390982/41013
<https://comuneamantea.gov.it> - E-mail: lavoripubblici@pec.comune.amantea.cs.it

N° Registro del Servizio <u>266</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____		
N° Registro Generale <u>1064</u>			
N° ALBO <u>726 del 2 DIC</u>		2019	
TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____

OGGETTO: "Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor con annessi spogliatoi. I lotto funzionale. Importo € 325.000,00". Approvazione e liquidazione atti contabili finali e certificato di regolare esecuzione all'Impresa Appaltatrice, nonché liquidazione delle spettanze delle prestazioni professionali. CUP: I97B15000250004

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **27** del mese di **NOVEMBRE** e nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 128 del 16/10/2015 – inserita al n. 1488 del Registro Generale e pubblicata all'Albo Pretorio al n. 690 del 18/10/2016, è stato conferito l'incarico di Progettazione e Direzione dei Lavori all'Ing. Alessandro Tedesco di Amantea (CS), iscritto presso l'Ordine Provinciale degli Ingegneri n. 5961 Albo A – P.IVA 03391990789.
- il I lotto funzionale dei lavori di realizzazione del nuovo impianto sportivo, avente il titolo di "Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor con annessi spogliatoi. I lotto funzionale", è stato approvato nella sua versione esecutiva con la Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 04/06/2018, per l'importo complessivo di € 325.000,00, così ripartiti:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 325.000,00
A	QUADRO A: LAVORI A BASE D'APPALTO	€ 250.000,00
A1.1	Lavori al netto degli oneri per la manodopera e la sicurezza (Incidenza 75,717%)	€ 189.292,22
A1.2	Oneri per la manodopera (Incidenza 22,861%)	€ 57.151,85
A1.3	Oneri per la sicurezza (Incidenza 1,422%)	€ 3.555,93
	TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO	€ 250.000,00
B	QUADRO B: SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	IVA LAVORI (10%)	€ 25.000,00
B2	INCENTIVO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016	€ 2.500,00
B3	SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI	€ 30.300,00
B4	ONERI PER CASSE P	€ 1.212,00
B5	I.V.A. AL 22% SUI COMPENSI TECNICI, di cui:	€ 5.830,00
B6	VERIFICA FINALE CONI (0,2%)	€ 500,00
B7	SPESE ISTRUTTORIE PER AUTORIZZAZIONE EX GENIO CIVILE	€ 200,00
B8	IMPREVISTI	€ 4.458,00
B9	ARREDI E ATTREZZATURE SPORTIVE	€ 5.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 75.000,00
	TOTALE GENERALE	€ 325.000,00

- detto intervento, dopo aver ottenuto il parere favorevole in linea tecnico-sportiva n. 27/2016 del Comitato Regionale Calabria – CONI (prot. n. 980 del 01/12/2016), è stato finanziato ricorrendo ad apposito mutuo concesso dall’Istituto di Credito Sportivo, dell’importo complessivo di € 325.000,00, di cui il contratto di mutuo n. 4572300 stipulato in data 31/12/2016;
- a seguito di apposita determina a contrarre del Responsabile del Settore LL.PP. n. 85 del 11/06/2018, pubblicata all’Albo Pretorio con n. 419 del 11/06/2018, è stata indetta apposita procedura di gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi. È stata avviata pertanto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendo al criterio di aggiudicazione dell’offerta del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. L’appalto dei lavori ha avuto un importo complessivo di € 250.000,00 così suddivisi: lavori soggetti a ribasso, pari a € 189.292,22; oneri per la manodopera soggetti a ribasso, pari a € 57.151,85; oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 3.555,93;
- il bando di gara relativo all’appalto in oggetto è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune col n. 422 dal 12/06/2018 al 09/07/2018, e sul sito internet istituzionale del Comune: <http://www.comune.amantea.cs.it>;
- alla luce degli esiti di gara, con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 111 del 08/08/2018, inserita al n. 812 del Registro Generale e pubblicata all’Albo Pretorio al n. 593 del 17/08/2018, i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati all’Impresa Sorace Santo con sede in C.da Piana, n. 22 - Malvito (CS), che ha offerto un ribasso percentuale pari a 30,04% sull’importo a base d’asta di € 246.444,07, definendo un importo contrattuale ai fini fiscali di € 175.968,20, di cui € 172.412,27 per lavori e oneri per la manodopera, ai quali si aggiungono € 3.555,93 per oneri della sicurezza;

VISTI:

- il verbale di consegna, effettuata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto in data 24/08/2018;
- l’attestato redatto dallo scrivente D.LL. in data 28/08/2018 (prot. n. 11262 del 28/08/2019), con il quale si attestava l’effettivo inizio dei lavori in data 27/08/2018;

RILEVATO CHE:

- in data 10/10/2018 si è proceduto alla stipula del relativo contratto di appalto rep. n. 1, registrato fiscalmente presso l’Agenzia delle Entrate di Paola in data 29/01/2019 al n. 295 Serie 1T;
- con la determina del Responsabile del Settore n. 165 del 18/10/2018 (R.G. n. 969, n. albo 721 del 23/10/2018), è stata concessa e liquidata all’Impresa esecutrice l’anticipazione del 20% sull’importo contrattuale, pari ad un importo complessivo di € 38.713,00 (€ 35.193,64 + € 3.519,36 per IVA al 10%);
- il Quadro Economico Rimodulato Post-Gara è stato approvato con determina del Responsabile del Settore n. 52 del 26/03/2019, inserita al n. 300 del Registro Generale e pubblicata all’Albo Pretorio al n. 211 del 29/03/2019;
- con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 146 datata 23/07/2019 (R.G. n. 710, n. albo 721 del 24/07/2018), è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi. Con tale perizia sono stati concessi ulteriori n. 60 giorni lavorativi, naturali e consecutivi, per ultimare i lavori, definendo come data ultima il 30/09/2019;
- l’atto di sottomissione afferente alla perizia di variante e suppletiva è stato repertoriato col n. 15 in data 04/09/2019, nonché registrato fiscalmente presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Cosenza, in data 10/09/2019 al n. 3928 Serie 1T;
- la perizia approvata ha comportato il seguente nuovo quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIALE	
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 325 000,00
QUADRO A: LAVORI	€ 237 592,25
A.1 LAVORI POSTI A BASE DI GARA	€ 250 000,00
A.1.1 Oneri per la sicurezza	€ 3 555,93
A.1.2 Ribasso offerto in seduta di gara	% 30,04
A.1.3 Lavori ed oneri per manodopera al netto del ribasso	€ 172 412,27
A.1.4 IMPORTO DEL CONTRATTO ORIGINARIO	€ 175 968,20
A.2 IMPORTO LORDO DEI LAVORI ESEGUITI IN AGGIUNTA A QUELLI APPALTATI	€ 87 325,70
A.2.1 IMPORTO LORDO DEI LAVORI SUPPLETIVI DI PERIZIA	€ 65 942,30
A.2.1.1 Oneri per la sicurezza	€ 1 767,60
A.2.1.2 Lavori ed oneri per manodopera suppletivi di perizia al netto del ribasso	€ 44 896,62
A.2.1.3 IMPORTO NETTO DEI LAVORI SUPPLETIVI DI PERIZIA	€ 46 664,22
A.2.2 IMPORTO NETTO DEL CONTRATTO DI PERIZIA, di cui:	€ 222 632,42
A.2.2.1 Lavori e oneri per la manodopera	€ 217 308,89
A.2.2.2 Oneri per la sicurezza	€ 5 323,53
A.2.3 LAVORI SVOLTI IN ECONOMIA - FASE ARCHEOLOGICA	€ 14 959,83
IMPORTO LAVORI COMPLESSIVI	€ 237 592,25
QUADRO B: SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 87 407,75
B.1 IVA LAVORI (10%)	€ 23 759,23
B.2 INCENTIVO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 (1% di A.1 + A.2)	€ 3 373,26
B.3 SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI, di cui:	€ 40 132,33
B.3.1 per il Progettista/D.L. (8,12% di A.1 + A.2)	€ 27 390,85
B.3.1.1 - sui lavori affidati mediante gara d'appalto	€ 20 300,00
B.3.1.2 - sui lavori non previsti nell'appalto originario	€ 7 090,85
B.3.2 per il Coordinamento per la Sicurezza (1,48% di A.1 + A.2)	€ 4 992,42
B.3.2.1 - sui lavori affidati mediante gara	€ 3 700,00
B.3.2.2 - sui lavori non previsti nell'appalto originario	€ 1 292,42
B.3.3 per il Geologo	€ 2 500,00
B.3.4 per l'Archeologa in fase preliminare di progettazione e di esecuzione	€ 3 800,00
B.3.5 per il Tecnico Rilevatore	€ 400,00
B.3.6 per il Collaudatore	€ 1 049,06
B.4 ONERI PER CASSE PREVIDENZIALI, di cui:	€ 1 539,29
B.4.1 CNPAIA al 4% del Progettista/D.L.	€ 1 095,63
B.4.2 CNPAIA al 4% del Coordinatore per la Sicurezza CSP/CSE	€ 199,70
B.4.3 INPS al 4% dell'Archeologa	€ 152,00
B.4.4 Contr. Prev. al 2% del Geologo	€ 50,00
B.4.5 CNPAIA al 4% del Collaudatore	€ 41,96
B5 LV.A. AL 22% SUI COMPENSI TECNICI, di cui:	€ 2 031,29
B.5.1 per il Coordinamento per la Sicurezza (CSP/CSE)	€ 1 142,27
B.5.2 per il Geologo	€ 561,00
B.5.3 per il Tecnico Rilevatore	€ 88,00
B.5.4 per il Collaudatore	€ 240,02
B.6 ALLACCI ALLE RETI PUBBLICHE ACQUE BIANCHE E NERE E ILLUMINAZIONE	€ 2 000,00
B.7 VERIFICA FINALE CONI (0,2% di A.1 + A.2)	€ 674,65
B.8 TASSA ISTRUTTORIA ICS - CONI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	€ 150,00
B.9 SPESE ISTRUTTORIE PER AUTORIZZAZIONE EX GENIO CIVILE	€ 200,00
B.10 IMPREVISTI	€ 0,00
B.11 ECONOMIE DI GARA	€ 0,00
B.12 ARREDI E ATTREZZATURE SPORTIVE	€ 5 000,00
B.13 INTEGRAZIONI IMPIANTISTICHE	€ 8 547,70
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 87 407,75
TOTALE GENERALE	€ 325 000,00

- con la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 136 del 08/07/2019, inserita al n. 681 del Registro Generale e affissa all'Albo Pretorio del Comune in data 15/07/2019 col n. 471, si è proceduto alla liquidazione del certificato di pagamento del I SAL, emesso in data 23/06/2019, dell'importo netto di € 78.055,81 oltre l'IVA in misura del 10%, per un importo complessivo ammontante ad € 85.861,39;
- con la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 194 del 30/09/2019, inserita al n. 965 del Registro Generale e affissa all'Albo Pretorio del Comune in data 29/10/2019 col n. 649, si è proceduto alla liquidazione del certificato di pagamento del II SAL, emesso in data 19/09/2019, dell'importo netto di € 108.269,69 oltre l'IVA in misura del 10%, per un importo complessivo ammontante ad € 119.096,66;

- il Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Tedesco ha trasmesso, con nota datata 11/11/2019 (prot. n. 14887 del 20/11/2019), i documenti tecnico-contabili afferenti lo stato finale dei lavori indicati in oggetto. Tra gli elaborati contabili conclusivi viene riportato il seguente quadro economico definito a seguito della conclusione dell'intervento in appalto:

QUADRO ECONOMICO CONCLUSIVO		
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 325 000,00
QUADRO A: LAVORI		€ 237 592,25
A.1	LAVORI POSTI A BASE DI GARA	€ 250 000,00
A.1.1	Oneri per la sicurezza	€ 3 555,93
A.1.2	Ribasso offerto in seduta di gara	% 30,04
A.1.3	Lavori ed oneri per manodopera al netto del ribasso	€ 172 412,27
A.1.4	IMPORTO DEL CONTRATTO ORIGINARIO	€ 175 968,20
A.2	IMPORTO LORDO DEI LAVORI ESEGUITI IN AGGIUNTA A QUELLI APPALTATI	€ 87 325,70
A.2.1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI SUPPLETIVI DI PERIZIA	€ 65 942,30
A.2.1.1	Oneri per la sicurezza	€ 1 767,60
A.2.1.2	Lavori ed oneri per manodopera suppletivi di perizia al netto del ribasso	€ 44 896,62
A.2.1.3	IMPORTO NETTO DEI LAVORI SUPPLETIVI DI PERIZIA	€ 46 664,22
A.2.2	IMPORTO NETTO DEL CONTRATTO DI PERIZIA, di cui:	€ 222 632,42
A.2.2.1	Lavori e oneri per la manodopera	€ 217 308,89
A.2.2.2	Oneri per la sicurezza	€ 5 323,53
A.2.3	LAVORI SVOLTI IN ECONOMIA - FASE ARCHEOLOGICA	€ 14 959,83
IMPORTO LAVORI COMPLESSIVI		€ 237 592,25
QUADRO B: SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 87 407,75
B.1	IVA LAVORI (10%)	€ 23 759,23
B.2	INCENTIVO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016	€ 1 900,74
B.3	SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI, di cui:	€ 40 132,33
B.3.1	per il Progettista/D.L. (8,12% di A.1 + A.2)	€ 27 390,85
B.3.1.1	- sui lavori affidati mediante gara d'appalto	€ 20 300,00
B.3.1.2	- sui lavori non previsti nell'appalto originario	€ 7 090,85
B.3.2	per il Coordinamento per la Sicurezza (1,48% di A.1 + A.2)	€ 4 992,42
B.3.2.1	- sui lavori affidati mediante gara	€ 3 700,00
B.3.2.2	- sui lavori non previsti nell'appalto originario	€ 1 292,42
B.3.3	per il Geologo	€ 2 500,00
B.3.4	per l'Archeologa in fase preliminare di progettazione e di esecuzione	€ 3 800,00
B.3.5	per il Tecnico Rilevatore	€ 400,00
B.3.6	per il Collaudatore	€ 1 049,06
B.4	ONERI PER CASSE PREVIDENZIALI, di cui:	€ 1 539,29
B.4.1	CNPAIA al 4% del Progettista/D.L.	€ 1 095,63
B.4.2	CNPAIA al 4% del Coordinatore per la Sicurezza CSP/CSE	€ 199,70
B.4.3	INPS al 4% dell'Archeologa	€ 152,00
B.4.4	Contr. Prev. al 2% del Geologo	€ 50,00
B.4.5	CNPAIA al 4% del Collaudatore	€ 41,96
B.5	I.V.A. AL 22% SUI COMPENSI TECNICI, di cui:	€ 1 943,29
B.5.1	per il Coordinamento per la Sicurezza (CSP/CSE)	€ 1 142,27
B.5.2	per il Geologo	€ 561,00
B.5.3	per il Tecnico Rilevatore	€ 0,00
B.5.4	per il Collaudatore	€ 240,02
B.6	ALLACCI ALLE RETI PUBBLICHE ACQUE BIANCHE E NERE E ILLUMINAZIONE	€ 568,59
B.7	VERIFICA FINALE CONI (0,2% di A.1 + A.2)	€ 674,65
B.8	TASSA ISTRUTTORIA ICS - CONI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	€ 150,00
B.9	SPESE ISTRUTTORIE PER AUTORIZZAZIONE EX GENIO CIVILE	€ 200,00
B.10	IMPREVISTI	€ 0,00
B.11	ECONOMIE DI GARA	€ 0,00
B.12	ARREDI E ATTREZZATURE SPORTIVE	€ 5 000,00
B.13	INTEGRAZIONI IMPIANTISTICHE, di cui:	€ 11 539,63
B.13.1	Corpi illuminanti del campo da gioco	€ 4 000,00
B.13.2	Accumulatori dell'acqua calda necessaria, con accessori e installazione	€ 7 539,63
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 87 407,75
TOTALE GENERALE		€ 325 000,00

VISTI:

- il verbale di sospensione dei lavori n. 1, datato 29/09/2019;
- il verbale di ripresa dei lavori n. 1, datato 18/02/2019;
- il certificato di ultimazione lavori, datato 25/09/2019, con il quale è stata sancita l'effettiva ultimazione degli stessi avvenuta entro i termini concessi alla Ditta Appaltatrice;
- il certificato di regolare esecuzione allegato agli atti di contabilità finale e alla relazione sul conto finale;

PRESO ATTO CHE:

- il CIG associato all'affidamento dei lavori a favore dell'Impresa Santo Sorace di Malvito (CS) è 752525333A;
- a seguito dell'approvazione della perizia di variante e integrativa, il nuovo importo contrattuale dell'impresa Santo Sorace ammonta a complessivi € 244.895,66 (€ 222.632,42 oltre € 22.263,24 di IVA al 10%);
- dall'esame degli elaborati di contabilità finali presentati dal Direttore dei Lavori, si evince che all'Impresa Appaltatrice Sorace Santo, con sede in C.da Piana, n. 22 - Malvito (CS), dovrà essere corrisposto a saldo dell'importo contrattuale la somma di € 1.113,16 oltre l'IVA al 10%, per un importo complessivo pari a € 1.224,48;
- l'Impresa Esecutrice ha trasmesso apposita fattura n. 92/PA in data 15/11/2019 (prot. n. 15132 del 25/11/2019) per il pagamento del saldo finale sui lavori indicati in oggetto, avente un importo complessivo di € 1.224,48 (€ 1.113,16 + € 111,32 per l'IVA al 10%);
- l'Impresa Santo Sorace di Malvito (CS) (P.IVA 00885580787 – Cod. Fisc. SRCSNT52L05E872C), come indicato dal certificato di regolarità contributiva acquisito dal nostro ufficio (prot. n. INPS_18091562 del 13/11/2019, valido fino al 12/03/2020), risulta in regola con il pagamento delle imposte previste da legge;
- per le ragioni di cui sopra, nulla vieta la liquidazione della fattura afferente il saldo finale dell'Impresa Santo Sorace;

PRESO ATTO CHE:

- con la determina del Responsabile del Settore n. 128 del 16/10/2015 (R.G. n. 1488, n. albo 690 del 18/10/2016) è stato affidato l'incarico di progettazione e direzione dei lavori dell'intervento indicato in oggetto all'Ing. Alessandro Tedesco (Cod. Fisc. TDSLNS86A25G317H – P.IVA 03391990789), residente in Via Veneto, 32/A – 87032 Amantea (CS), per un importo complessivo, ridefinito a seguito dell'approvazione della perizia di variante e integrativa sopra citata (det. n. 146 del 23/07/2019), in complessivi € 28.486,48, iva e oneri inclusi;
- che il CIG associato all'incarico dell'Ing. Alessandro Tedesco è Z4A29R136;
- con la determina del Responsabile del Settore n. 165 del 18/10/2018 (R.G. n. 969, n. albo 721 del 23/10/2018) all'Ing. Alessandro Tedesco è stato liquidato un I acconto sull'incarico professionale svolto, per complessivi € 16.640,00, iva e oneri inclusi;
- con la determina del Responsabile del Settore n. 194 del 30/09/2019 (R.G. n. 965, n. albo 649 del 29/10/2019) all'Ing. Alessandro Tedesco è stato liquidato un II acconto sull'incarico professionale svolto, per complessivi € 11.648,00, iva e oneri inclusi;
- il tecnico ha trasmesso apposita fattura n. FATTPA 5_19 in data 19/11/2019 (prot. n. 14897 del 20/11/2019) per il pagamento del saldo finale sull'onorario professionale sopra indicato, avente un importo complessivo di € 198,48 (€ 190,85 + € 7,63 per C.N.A.P.A.I.A. al 4%);
- l'Ing. Alessandro Tedesco di Amantea (CS) (P.IVA 03391990789 – Cod. Fisc. TDSLNS86A25G317H), come indicato dal certificato di regolarità contributiva acquisito dal nostro ufficio (prot. n. INARCASSA.1113878 del 13/09/2019, valido fino al 13/01/2020), risulta in regola con il pagamento delle imposte previste da legge;
- per le ragioni di cui sopra, nulla vieta la liquidazione del saldo sulla parcella professionale dell'Ing. Alessandro Tedesco di Amantea (CS);

PRESO ATTO CHE:

- con la Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 04/06/2018 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento lo scrivente Ing. Francesco Lorello, responsabile del Settore Lavori Pubblici dell'ufficio tecnico comunale;
- che ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, *“le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”*;
- che allo scrivente, secondo il regolamento interno al nostro Ente, spetta un incentivo per le funzioni tecniche espletate sull'intervento in esame in ragione del 1,6% dell'importo dei lavori eseguiti, pari a € 237.592,25, per le seguenti attività:
 - a) Responsabile del Procedimento, aliquota 40%;
 - b) Attività di verifica sul progetto, aliquota 10%;
- l'incentivo spettante allo scrivente è pari a: € 237.592,25 x 1,6% = € 3.801,48 x 50% = € 1.900,74 ripartiti come di seguito indicato:

SOGGETTO	COMPENSI	CPDEL	IRAP	INAIL	TOTALE
	[€]	23,80%	8,50%	0,50%	
F. LORELLO	1.431,28	€ 340,64	€ 121,66	€ 7,16	€ 1.900,74

- per le ragioni di cui sopra nulla vieta la liquidazione dell'incentivo tecnico, previsto dalla legge, allo scrivente Responsabile del Procedimento, Ing. Francesco Lorello;

RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella legge 06/11/2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

VISTA l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse interessanti il RUP dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/1990 come ripreso dalla Legge Anticorruzione n. 190/2012;

RICHIAMATI:

- i principi e le disposizioni del D.Lgs 14/03/2013 n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- l'art. 1, comma 15 della Legge 06/11/2012 n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo i criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
- l'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI:

- gli artt. 107, 151 e 183 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alle competenze gestionali dei dirigenti/funzionari;
- il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- il Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale;

RESO SUL PRESENTE ATTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni;

TUTTO CIO' PREMESSO, ritenuto dover procedere all'approvazione degli atti contabili finali e del certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori, nonché liquidare le spettanze sopra discusse, lo scrivente Responsabile del Settore Ing. Francesco Lorello

DETERMINA

CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE gli atti inerenti la contabilità finale con allegata la relazione sul conto finale delle opere afferenti l'intervento di "Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor con annessi spogliatoi. I lotto funzionale. Importo € 325.000,00", redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Tedesco, dai quali si evince l'esecuzione di lavori per un importo netto ammontante a € 237.592,25;

DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione, riconoscendo all'Impresa Appaltatrice "Sorace Santo", con sede in C.da Piana, n. 22 - Malvito (CS), l'importo a saldo di complessivi € 1.224,48 (€ 1.113,16 + € 111,32 per l'IVA al 10%);

DI APPROVARE il quadro economico conclusivo dell'intervento appaltato, riportato in premessa;

DI LIQUIDARE all'Impresa Appaltatrice Sorace Santo (P.IVA 00885580787 - Cod. Fisc. SRCSNT52L05E872C) con sede in C.da Piana, n. 22 - Malvito (CS), la fattura n. 92/PA in data 15/11/2019 (prot. n. 15132 del 25/11/2019) per il pagamento del saldo finale sull'importo contrattuale, pari a € 1.113,16 oltre l'IVA del 10%, per un importo complessivo pari a € **1.224,48**;

DI LIQUIDARE all'Ing. Alessandro Tedesco (Cod. Fisc. TDLSLN86A25G317H - P.IVA 03391990789), residente in Via Veneto, 32/A - 87032 Amantea (CS), la fattura n. FATTPA 5_19 in data 19/11/2019 (prot. n. 14897 del 20/11/2019) per il pagamento del saldo finale sull'onorario professionale sopra indicato, avente un importo complessivo di € **198,48** (€ 190,85 + € 7,63 per C.N.A.P.A.I.A. al 4%);

DI LIQUIDARE allo scrivente, in qualità di Responsabile del Procedimento, l'incentivo tecnico spettante ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, ammontante a € **1.900,74** ripartiti come di seguito indicato:

SOGGETTO	COMPENSI [€]	CPDEL 23,80%	IRAP 8,50%	INAIL 0,50%	TOTALE
F. LORELLO	1.431,28	€ 340,64	€ 121,66	€ 7,16	€ 1.900,74

DI DARE ATTO che la spesa afferente alla presente determinazione è da imputare sul capitolo di bilancio n. 80052/6, competenza 2019;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'acquisizione del visto di regolarità contributiva, attestante la copertura finanziaria;

DI DISPORRE che la presente determinazione venga inserita in forma stabile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale;

Il presente provvedimento, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti previsti dall'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. ro 267.



Ing. Francesco LORELLO

VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE
UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n° 276 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.

Intervento... *112/1* ... Cap... *80052/6* ... /PEG

Bilancio Corrente esercizio

Competenza

2019

Residui

L.R. 1002/1
L.R. 1003/1
L.R. 1004/1

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.

Il responsabile di Ragioneria (Dr. Gaetano VIGLIATORE)

- somma stanziata.....
-variaz. in aumento.....
-variaz. in diminuzione.....
-somme già impegnate.....
-somma disponibile.....

Data *29-11-2019*

Il Responsabile

Dr. Gaetano VIGLIATORE

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal *2 DIC. 2019* al *17 DIC. 2019*



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

LCPP
CORNA**FATTURA ELETTRONICA****Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
Progressivo di invio: **15411**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFMPVA**

COMUNE DI AMANTEA**PROTOCOLLO GENERALE****Protocollo N.ro 15132****Del 25/11/2019 12:42:44****Cat. IV Cl. 04 Fascicolo****Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00885580787**
Codice fiscale: **SRCSNT52L05E872C**
Nome: **SANTO**
Cognome: **SORACE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Contrada Piana, 22**
CAP: **87010**
Comune: **MALVITO**
Provincia: **CS**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CS**
Numero di iscrizione: **71490**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0984509381**
Fax: **0984509381**
E-mail: **soracesanto@alice.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00363060781**
Codice Fiscale: **86000330786**
Denominazione: **COMUNE DI AMANTEA**

Dati della sede

Indirizzo: **CORSO UMBERTO I**
CAP: **87032**
Comune: **AMANTEA**
Provincia: **CS**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturepa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-11-15** (15 Novembre 2019)
Numero documento: **92/PA**
Importo totale documento: **1224.48**
Causale: **Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Vi emettiamo fattura a saldo dei lavori di " Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor con annessi spogliatoi"**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **PS**
Valore unitario: **1113.16000000**
Valore totale: **1113.16000000**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **1113.16**
Totale imposta: **111.32**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **10% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2019-11-15** (15 Novembre 2019)
Termini di pagamento (in giorni): **46**
Data scadenza pagamento: **2019-12-31** (31 Dicembre 2019)
Importo: **1113.16**
Istituto finanziario: **UNICREDIT BANCA SPA**
Codice IBAN: **IT25D0200880981000010841745**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **80981**

Versione prodotta con foglio di stile Sdt www.fatturapa.gov.it

CLPP
COPR

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
 Progressivo di invio: **5**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **UFMPVA**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03391990789**
 Codice fiscale: **TDSL86A25G317H**
 Denominazione: **ALESSANDRO TEDESCO**
 Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

COMUNE DI AMANTEA
PROTOCOLLO GENERALE

Protocollo N.ro 14897

Del 20/11/2019 11:19:44

Cat. IV Cl. 04 Fascicolo

Dati della sede

Indirizzo: **Via Veneto**
 Numero civico: **32**
 CAP: **87032**
 Comune: **Amantea**
 Provincia: **CS**
 Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **alessandro_tedesco@hotmail.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **86000330786**
 Denominazione: **Comune di Amantea - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Corso Umberto I**
 CAP: **87032**
 Comune: **Amantea**
 Provincia: **CS**
 Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2019-11-19** (19 Novembre 2019)
 Numero documento: **FATTPA 5_19**
 Importo totale documento: **198.48**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **7.63**
Imponibile previdenziale: **190.85**
Aliquota IVA applicata: **0.00**
Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2** (non soggette)

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **Determina n. 128**
Data contratto: **2015-05-16** (16 Maggio 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4A29F136**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Lavori di realizzazione campo calcetto frazione di Campora S.G. Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, D.L.L., Contabilità e redazione C.R.E.. Determina di incarico n. 128 del 16/10/15. CIG: Z4A29F136 Saldo finale.**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **190.85**
Valore totale: **190.85**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Totale imponibile/importo: **198.48**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Regime forfettario Art. 1 L. 190/2014**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Tedesco Alessandro**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-11-19** (19 Novembre 2019)
Importo: **198.48**
Istituto finanziario: **POSTE ITALIANE SPA**
Codice IBAN: **IT59S0760105138278693078697**

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_18091562	Data richiesta	13/11/2019	Scadenza validità	12/03/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SANTO SORACE
Codice fiscale	SRCSNT52L05E872C
Sede legale	CDA PIANA 17 MALVITO CS 87010

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Iscrizioni e Contribuzioni Professionisti

886042/141.2.1/B152W


Dott. Ing.
ALESSANDRO TEDESCO
VIA VENETO 32/A
87032 AMANTEA CS

Roma, 10 settembre 2019

Oggetto: **certificato di regolarità contributiva - richiesta del 10/09/2019**

L'Ing. **Alessandro Tedesco**, nato a PAOLA CS il 25/01/1986, codice fiscale TDLSLN86A25G317H, matricola 886042 non è iscritto ai fini previdenziali ad Inarcassa e quindi la verifica della regolarità deve essere richiesta alla gestione assicurativa dove risulta accreditata la contribuzione previdenziale. Il professionista, **alla data del 10/09/2019, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione** relativamente al solo contributo integrativo calcolato in base alle comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Sergio Ricci)



Il presente certificato viene rilasciato in carta semplice ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016, per gli usi consentiti dalla Legge. Non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai Privati Gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2, D.P.R. 445/2000). Ha validità quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.