



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
“Costa Tirrenica”

Corso Umberto I°, 27, C.A.P. 87032 – Amantea (CS) Tel.+390982/4291, Fax. +390982/41013
<https://comuneamantea.gov.it> - E-mail: lavoripubblici@pec.comune.amantea.cs.it

N° Registro del Servizio <u>265</u>		DATA ESECUTIVITÀ _____
N° Registro Generale <u>1131</u>		
N° ALBO <u>767 del 17 DIC 2019</u>		
TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO
		<input type="checkbox"/> ALTRI _____

OGGETTO: “Rifacimento del muro perimetrale lato ovest della porzione originaria del cimitero della frazione di Campora San Giovanni – I lotto funzionale”. Approvazione atti contabili finali e certificato di regolare esecuzione all’Impresa Appaltatrice, nonché liquidazione delle spettanze delle prestazioni professionali. CUP: I94E16001410004

L’anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **27** del mese di **NOVEMBRE** e nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 171 del 22/10/2014, inserita al n. 699 del Registro Generale e pubblicata all’Albo Pretorio con n. 238 del 09/04/2015 l’Ing. Alessandro Tedesco, unitamente al Geom. Pietro La Vergata, è stato incaricato della progettazione definitiva dell’intervento denominato “Costruzione loculi nel cimitero della Frazione Campora San Giovanni”. A seguito della predetta determina, l’Ing. Alessandro Tedesco, residente in Via Veneto n. 32/A ad Amantea (CS), iscritto presso l’Ordine Provinciale degli Ingegneri n. 5961 Albo A – P.IVA 03391990789, ha progettato una serie di interventi “miranti al contenimento del consumo di suolo cimiteriale, al ripristino di diverse strutture ivi esistenti nonché alla realizzazione di un collegamento stradale tra Via Veneto e Via Lipari”, definendo un progetto generale a livello definitivo riguardante l’infrastruttura cimiteriale della frazione Campora San Giovanni.
- a seguito della determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 67 del 13/09/2016, inserita al n. 301 del Registro Generale e pubblicata all’Albo Pretorio con n. 302 del 17/05/2017, veniva affidato all’Ing. Alessandro Tedesco l’incarico della progettazione esecutiva nonché il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) del I lotto funzionale dei lavori su riportati. Pertanto, l’incaricato ha provveduto ad estrapolare dal suo progetto generale quello afferente un I lotto funzionale avente come oggetto il “Rifacimento del muro perimetrale lato ovest della porzione originaria del cimitero della frazione di Campora San Giovanni. Importo € 240.000,00”.
- il progetto esecutivo afferente il I lotto funzionale dei lavori indicati in oggetto è stato validato dal R.U.P., l’ing. Francesco Lorello, ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, con apposito verbale di validazione nonché approvato nella sua versione esecutiva con la Delibera di Giunta Comunale n. 160 del 02/08/2016, per l’importo complessivo di € 240.000,00 così ripartiti:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 240 000,00
QUADRO A: LAVORI	€ 190 000,00
A.1 LAVORI POSTI A BASE DI GARA, di cui:	€ 190 000,00
A.1.1 Costi dei soli lavori (74,83% di A.1)	€ 142 179,19
A.1.2 Oneri per la sicurezza (1,84% di A.1)	€ 3 500,00
A.1.3 Costi della manodopera (23,33% di A.1)	€ 44 320,81
A TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO	€ 190 000,00
QUADRO B: SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 50 023,48
B.1 IVA LAVORI (10%)	€ 19 000,00
B.2 INCENTIVO EX ART. 93 DEL D.LGS 163/2006	€ 2 800,00
B.2.1 Fondo ex art. 93 c. 7 ter D.Lgs. n. 163/2006	€ 2 040,00
B.2.2 Fondo ex art. 93 c. 7 quarter D.Lgs. n. 163/2007	€ 760,00
B.3 SPESE TECNICHE ONNICOMPRESIVE PER INCARICHI PROFESSIONALI, di cui:	€ 24 868,48
B.3.1 per il Progettista/D.LL./Coordinatore CSP-CSE	€ 21 696,48
B.3.2 per il Geologo	€ 3 172,00
B.3.3 per il Collaudatore	€ 0,00
B.4 IMPREVISTI	€ 3 050,00
B.5 IVA AL 10% SU IMPREVISTI	€ 305,00
B.6 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 50 023,48
TOTALE GENERALE	in C.T. € 240 000,00

- detto intervento è stato finanziato con fondi comunali;
- a seguito di apposita determina a contrarre del Responsabile del Settore LL.PP. n. 117 del 18/09/2017 (R.G. n. 645, pubblicata sull'Albo Pretorio con n. 674 del 25/09/2017), è stata indetta apposita procedura di gara per l'affidamento dei lavori in esame. È stata avviata pertanto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendo al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo le modalità previste dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. L'appalto dei lavori ha avuto un importo complessivo di € 240.000,00 così suddivisi: lavori soggetti a ribasso, pari a € 142.179,19; oneri per la manodopera non soggetti a ribasso, pari a € 44.320,81; oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 3.500,00;
- il bando di gara relativo all'appalto in oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune col n. 696 dal 02/10/2018 al 30/10/2018, e sul sito internet istituzionale del Comune: <http://www.comune.amantea.cs.it>;
- alla luce delle risultanze di gara, con determina del Responsabile del Settore n. 48 del 20/03/2018, inserita al n. 324 del Registro Generale e pubblicata all'Albo Pretorio al n. 230 del 21/03/2018, i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati all'Impresa Victor Costruzioni Srl, con sede in Largo V. Di Benedetto - Cosenza, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 5,000% sull'importo a base d'appalto pari a € 190.000,00, definendo un importo contrattuale ai fini fiscali di € 182.890,94 di cui € 135.070,13 per lavori, € 44.320,81 per oneri per la manodopera ed € 3.500,00 per oneri della sicurezza;

VISTI:

- il verbale di consegna dei lavori datato 08/08/2018 (prot. n. 10566 del m.g.);
- l'attestato redatto dallo scrivente D.LL. in data 10/08/2018 (prot. n. 10795 del 13/08/2019), con il quale si attestava l'effettivo inizio dei lavori a partire dallo stesso giorno;

RILEVATO CHE:

- in data 08/10/2018 si è proceduto alla stipula del relativo contratto di appalto rep. n. 19, registrato fiscalmente presso l'Agenzia delle Entrate di Paola in data 09/08/2018 al n. 2121 Serie 1T;
- con la determina del Responsabile del Settore n. 134 del 12/09/2018 (R.G. n. 655, n. albo 655 del 19/09/2018), è stata concessa e liquidata all'Impresa esecutrice l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, pari ad un importo complessivo di € 40.356,70 (€ 36.687,91 + € 3.668,79 per IVA al 10%);

- con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 215 datata 18/10/2019, è stata approvata la perizia di variante e assestamento delle quantità dei lavori di che trattasi. Tale perizia non ha comportato aumenti sull'importo dell'intervento appaltato;
- la perizia approvata ha comportato il seguente nuovo quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIALE	
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 240 000,00
QUADRO A: LAVORI	€ 177 554,68
A.1 LAVORI POSTI A BASE DI GARA, di cui:	€ 190 000,00
A.1.1 Costi dei soli lavori (74,83% di A.1)	€ 142 179,19
A.1.2 Oneri per la sicurezza (1,84% di A.1)	€ 3 500,00
A.1.3 Costi della manodopera (23,33% di A.1)	€ 44 320,81
A.2 Ribasso offerto in seduta di gara	% 5
A.3 Lavori al netto del ribasso (A.1.1 - 5%)	€ 135 070,13
A.4 IMPORTO DEL CONTRATTO ORIGINARIO (A.1.2 + A.1.3 + A.2.2)	€ 182 890,94
A.5 Stima economica dell'offerta tecnica dell'impresa esecutrice presentata in fase di gara	€ 84 310,90
A.5.1 Importo delle migliori offerte, eseguite e ultimate	€ 53 686,67
A.5.2 Importo delle migliori offerte residuali, non eseguite da scorporare	€ 30 624,23
A.6 Importo lordo dei lavori periziali da eseguire e contabilizzare, di cui:	€ 215 287,97
A.7 Importo lordo dei lavori eccedenti rispetto a quelli previsti da contratto, i quali vanno a compensazione	€ 25 287,97
A.8 Importo delle migliori residuali che vanno detratte dall'importo del contratto originario	€ 5 336,26
NUOVO IMPORTO DA DOVER CORRISPONDERE ALL'IMPRESA	€ 177 554,68
PERCENTUALE SULL'IMPORTO DEI LAVORI APPALTATI NON ESEGUITI	% 2,92%
QUADRO B: SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 62 445,32
B.1 IVA LAVORI (10%)	€ 17 755,47
B.2 INCENTIVO EX ART. 93 DEL D.LGS 163/2006	€ 1 544,53
B.3 SPESE TECNICHE ONNICOMPRESIVE PER INCARICHI PROFESSIONALI, di cui:	€ 26 438,83
B.3.1 per il Progettista/D.LL./Coordinatore CSP-CSE (comprensivo 4% CNPAIA e l'IVA in regime forfettario)	€ 21 696,48
B.3.2 per il Geologo (comprensivo 2% oneri previdenziali oltre l'I.V.A. al 22%)	€ 3 172,00
B.3.3 per il Collaudatore (comprensivo 4% CNPAIA oltre l'I.V.A. al 22%)	€ 1 570,35
B.4 ECONOMIE SUL FINANZIAMENTO	€ 16 706,49
B.6 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 62 445,32
TOTALE GENERALE	€ 240 000,00

- con la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 12 del 24/01/2019, R.G. n. 70, n. albo 68 del 28/01/2019, si è proceduto alla liquidazione del certificato di pagamento del I SAL, emesso in data 19/01/2019, dell'importo netto di € 60.215,03 oltre l'IVA in misura del 10%, per un importo complessivo ammontante ad € 66.236,53;
- con la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 76 del 12/04/2019, R.G. n. 425, n. albo 303 del 07/05/2019, si è proceduto alla liquidazione del certificato di pagamento del II SAL, emesso in data 07/04/2019, dell'importo netto di € 60.675,93 oltre l'IVA in misura del 10%, per un importo complessivo ammontante ad € 66.743,52;
- il Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Tedesco ha trasmesso, con nota datata 20/11/2019 (prot. n. 14886 del 20/11/2019), i documenti tecnico-contabili afferenti lo stato finale dei lavori indicati in oggetto. Tra gli elaborati contabili conclusivi viene riportato il seguente quadro economico definito a seguito della conclusione dell'intervento in appalto:

QUADRO ECONOMICO CONCLUSIVO

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 240 000,00
QUADRO A: LAVORI	€ 176 908,01
A.1 LAVORI POSTI A BASE DI GARA, di cui:	€ 190 000,00
A.1.1 Costi dei soli lavori (74,83% di A.1)	€ 142 179,19
A.1.2 Oneri per la sicurezza (1,84% di A.1)	€ 3 500,00
A.1.3 Costi della manodopera (23,33% di A.1)	€ 44 320,81
A.2 Ribasso offerto in seduta di gara	% 5
A.3 Lavori al netto del ribasso (A.1.1 - 5%)	€ 135 070,13
A.4 IMPORTO DEL CONTRATTO ORIGINARIO (A.1.2 + A.1.3 + A.2.2)	€ 182 890,94
A.5 Stima economica dell'offerta tecnica dell'impresa esecutrice presentata in fase di gara	€ 84 310,90
A.5.1 Importo delle migliori offerte, eseguite e ultimate	€ 53 686,67
A.5.2 Importo delle migliori offerte residuali, non eseguite da scorporare	€ 30 624,23
A.6 Importo lordo dei lavori periziali da eseguire e contabilizzare, di cui:	€ 214 641,30
A.7 Importo lordo dei lavori eccedenti rispetto a quelli previsti da contratto, i quali vanno a compensazione	€ 24 641,30
A.8 Importo delle migliori residuali che vanno detratte dall'importo del contratto originario	€ 5 982,93
NUOVO IMPORTO DA DOVER CORRISPONDERE ALL'IMPRESA	€ 176 908,01
PERCENTUALE SULL'IMPORTO DEI LAVORI APPALTATI NON ESEGUITI	% 3,27%
QUADRO B: SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 63 091,99
B.1 IVA LAVORI (10%)	€ 17 690,80
B.2 INCENTIVO EX ART. 93 DEL D.LGS 163/2006	€ 1 544,53
B.3 SPESE TECNICHE ONNICOMPRESIVE PER INCARICHI PROFESSIONALI, di cui:	€ 26 438,83
B.3.1 per il Progettista/D.LL./Coordinatore CSP-CSE (comprensivo 4% CNPAIA e l'IVA in regime forfettario)	€ 21 696,48
B.3.2 per il Geologo (comprensivo 2% oneri previdenziali oltre l'I.V.A. al 22%)	€ 3 172,00
B.3.3 per il Collaudatore (comprensivo 4% CNPAIA oltre l'I.V.A. al 22%)	€ 1 570,35
B.4 ECONOMIE SUL FINANZIAMENTO	€ 17 417,83
B.6 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 63 091,99
TOTALE GENERALE	€ 240 000,00

VISTI:

- i verbali di sospensione dei lavori datati 14/8/2018 (n. 1), 21/12/2018 (n. 2) e 12/04/2019 (n. 3);
- i verbali di ripresa dei lavori datati 12/11/2018 (n. 1), 02/01/2019 (n. 2) e 21/10/2019 (n. 3);
- il certificato di ultimazione lavori, datato 26/10/2019, con il quale è stata sancita l'effettiva ultimazione degli stessi avvenuta entro i termini concessi alla Ditta Appaltatrice;
- il certificato di regolare esecuzione allegato agli atti di contabilità finale e alla relazione sul conto finale;

PRESO ATTO CHE:

- il CIG associato all'affidamento dei lavori a favore dell'Impresa Victor Costruzioni Srl è 720764941D;
- a seguito dell'approvazione della perizia di variante e assestamento quantità nonché dell'ultimazione dei lavori, si rileva come la somma dei lavori autorizzata ed eseguita da parte dell'Impresa Appaltatrice ammonta a lordi € 214.641,30, di cui € 211.141,30 lavori e costo del personale, nonché € 3.500,00 per oneri della sicurezza, di cui spettano all'Impresa € 176.908,01 oltre l'IVA in misura del 10%, dunque un importo complessivo di € 194.598,81;
- dall'esame degli elaborati di contabilità finali presentati dal Direttore dei Lavori, si evince che all'Impresa Appaltatrice Victor Costruzioni Srl, con sede in Largo V. Di Benedetto - Cosenza, dovrà essere corrisposto a saldo dell'importo contrattuale la somma di € 19.329,14 oltre l'IVA al 10%, per un importo complessivo pari a € 21.262,05;
- per le ragioni di cui sopra, nulla vieta l'autorizzazione all'Impresa Appaltatrice di emettere la relativa fattura afferente le spettanze del saldo finale per poi procedere alla successiva liquidazione, fatto salvo l'esito positivo sulla regolarità della posizione contributiva dell'Impresa Appaltatrice Victor Costruzioni Srl attestabile con l'acquisizione d'ufficio del certificato di regolarità contributiva;

PRESO ATTO CHE:

- con la determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 67 del 13/09/2016, inserita al n. 301 del Registro Generale e pubblicata all'Albo Pretorio con n. 302 del 17/05/2017, veniva affidato l'incarico della progettazione esecutiva, della direzione dei lavori, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE) nonché redazione CRE del I lotto funzionale dei lavori di "Rifacimento del muro perimetrale lato ovest della porzione originaria del cimitero della frazione di Campora San Giovanni. Importo € 240.000,00" all'Ing. Alessandro Tedesco (Cod. Fisc. TDSLNSN86A25G317H – P.IVA 03391990789), residente in Via Veneto, 32/A – 87032 Amantea (CS), per un importo complessivo di € 21.696,48, oneri inclusi;
- sulla predetta determina è riportato erroneamente l'importo complessivo di € 21.546,00, da dover rettificare in € 21.696,48;
- che il CIG associato all'incarico dell'Ing. Alessandro Tedesco è ZE226CF86D;
- con la determina del Responsabile del Settore n. 144 del 20/09/2018 (R.G. n. 896, n. albo 619 del 28/09/2018) all'Ing. Alessandro Tedesco è stato liquidato un I acconto sull'incarico professionale svolto, per complessivi € 6.760,00, oneri inclusi;
- con la determina del Responsabile del Settore n. 20 del 30/01/2019 (R.G. n. 99, n. albo 78 del 04/02/2019) all'Ing. Alessandro Tedesco è stato liquidato un II acconto sull'incarico professionale svolto, per complessivi € 5.720,00, oneri inclusi;
- con la determina del Responsabile del Settore n. 76 del 12/04/2019 (R.G. n. 425, n. albo 303 del 07/05/2019) all'Ing. Alessandro Tedesco è stato liquidato un III acconto sull'incarico professionale svolto, per complessivi € 3.640,00, oneri inclusi;
- il tecnico ha trasmesso apposita fattura n. FATTPA 6_19 in data 19/11/2019 (prot. n. 14897 del 20/11/2019) per il pagamento del saldo finale sull'onorario professionale sopra indicato, avente un importo complessivo di € 5.576,48 (€ 5.362,00 + € 214,48 per C.N.A.P.A.I.A. al 4%);
- l'Ing. Alessandro Tedesco di Amantea (CS) (P.IVA 03391990789 – Cod. Fisc. TDSLNSN86A25G317H), come indicato dal certificato di regolarità contributiva acquisito dal nostro ufficio (prot. n. INARCASSA.1113878 del 13/09/2019, valido fino al 13/01/2020), risulta in regola con il pagamento delle imposte previste da legge;
- per le ragioni di cui sopra, nulla vieta la liquidazione del saldo sulla parcella professionale dell'Ing. Alessandro Tedesco di Amantea (CS);

PRESO ATTO CHE:

- con la Delibera di Giunta Comunale n. 160 del 02/08/2016, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento lo scrivente Ing. Francesco Lorello, responsabile del Settore Lavori Pubblici dell'ufficio tecnico comunale;
- che ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, *“le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”*;
- che allo scrivente, secondo il regolamento interno al nostro Ente, spetta un incentivo per le funzioni tecniche espletate sull'intervento in esame in ragione del 1,6%, valutato sull'importo di lavori pari a € 193.066,78, per le seguenti attività:
 - a) Responsabile del Procedimento, aliquota 40%;
 - b) Attività di verifica sul progetto, aliquota 10%;

- l'incentivo spettante allo scrivente è pari a: € 193.066,78 x 1,6% = € 3.089,07 x 50% = € 1.544,53 ripartiti come di seguito indicato:

SOGGETTO	COMPENSI	CPDEL	IRAP	INAIL	TOTALE
	[€]	23,80%	8,50%	0,50%	
F. LORELLO	1.163,05	€ 276,81	€ 98,86	€ 5,82	€ 1.544,53

- per le ragioni di cui sopra nulla vieta la liquidazione dell'incentivo tecnico, previsto dalla legge, allo scrivente Responsabile del Procedimento, Ing. Francesco Lorello;

RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella legge 06/11/2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

VISTA l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse interessanti il RUP dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/1990 come ripreso dalla Legge Anticorruzione n. 190/2012;

RICHIAMATI:

- i principi e le disposizioni del D.Lgs 14/03/2013 n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- l'art. 1, comma 15 della Legge 06/11/2012 n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo i criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
- l'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI:

- gli artt. 107, 151 e 183 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alle competenze gestionali dei dirigenti/funzionari;
- il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- il Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale;

RESO SUL PRESENTE ATTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni;

TUTTO CIO' PREMESSO, ritenuto dover procedere all'approvazione degli atti contabili finali e del certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori, nonché liquidare le spettanze sopra discusse, lo scrivente Responsabile del Settore Ing. Francesco Lorello

DETERMINA

CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE gli atti inerenti la contabilità finale con allegata la relazione sul conto finale delle opere afferenti l'intervento di "Rifacimento del muro perimetrale lato ovest della porzione originaria del cimitero della frazione di Campora San Giovanni. I lotto funzionale. Importo € 240.000,00", redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Tedesco, dai quali si evince l'esecuzione di lavori per un importo netto a pagare

all'Impresa Appaltatrice ammontante a € 176.908,01 oltre l'IVA in misura del 10%, dunque un importo complessivo di € 194.598,81;

DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione, riconoscendo all'Impresa Appaltatrice Victor Costruzioni Srl, con sede in Largo V. Di Benedetto - Cosenza, l'importo a saldo di € 19.329,14 oltre l'IVA al 10%, per un importo complessivo pari a € **21.262,05**;

DI APPROVARE il quadro economico conclusivo dell'intervento appaltato riportato in premessa, dal quale si evincono economie sul finanziamento originario, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, pari a € **17.417,83**;

DI LIQUIDARE all'Ing. Alessandro Tedesco (Cod. Fisc. TDSLNS86A25G317H – P.IVA 03391990789), residente in Via Veneto, 32/A – 87032 Amantea (CS), la fattura n. FATTPA 6_19 in data 19/11/2019 (prot. n. 14897 del 20/11/2019) per il pagamento del saldo finale sull'onorario professionale sopra indicato, avente un importo complessivo di € **5.576,48** (€ 5.362,00 + € 214,48 per C.N.A.P.A.I.A. al 4%);

DI LIQUIDARE allo scrivente, in qualità di Responsabile del Procedimento, l'incentivo tecnico spettante ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, ammontante a € **1.544,53** ripartiti come di seguito indicato:

SOGGETTO	COMPENSI [€]	CPDEL 23,80%	IRAP 8,50%	INAIL 0,50%	TOTALE
F. LORELLO	1.163,05	€ 276,81	€ 98,86	€ 5,82	€ 1.544,53

DI AUTORIZZARE il Sig. Victor Hugo Converso, nato a Santiago (Cile) il 14/06/1991 (Cod. Fiscale CNVVTR91H14Z603U), in qualità di Amministratore e Socio Unico della società Victor Costruzioni Srl con sede in Largo V. Di Benedetto – Cosenza, ad emettere apposita fattura, dell'importo di complessivi € 21.262,05 (€ 19.329,14 oltre l'IVA al 10%), per procedere alla liquidazione delle saldo finale sui lavori eseguiti, fatto salvo l'esito positivo sulla regolarità della posizione contributiva della stessa Impresa attestabile con l'acquisizione d'ufficio del certificato di regolarità contributiva;


DI DARE ATTO che la spesa afferente alla presente determinazione è da imputare sul capitolo di bilancio n. 6480/0, competenza 2019/2020;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'acquisizione del visto di regolarità contributiva, attestante la copertura finanziaria;

DI DISPORRE che la presente determinazione venga inserita in forma stabile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale;

Il presente provvedimento, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti previsti dall'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. ro 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE


Ing. Francesco LORELLO

**VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE
UFFICIO DI RAGIONERIA**

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n° 276 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.

Intervento..... Cap...../PEG

Bilancio Corrente esercizio

Competenza Residui

2019/2020

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.

Il responsabile di Ragioneria (Dr. Gaetano VIGLIATORE)

- somma stanziata.....
-variaz. in aumento.....
-variaz. in diminuzione.....
-somme già impegnate.....
-somma disponibile.....

Data *17.12.2019*

Il Responsabile

Dr. Gaetano VIGLIATORE

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal **17 DIC. 2019** al **1 GEN. 2020**



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

[Handwritten signature]