



COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – LAVORI PUBBLICI

N° Registro del servizio	79
N° Registro Generale	1136
N° ALBO	447 del 30 GIU. 2015

DATA ESECUTIVITÀ _____

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Oggetto: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL QUARTIERE CATOCASTRO E DEGLI ACCESSI AL CENTRO STORICO" – Codice CUP I97E09000000002 - CIG 0439739419 – APPROVAZIONE ATTO UNICO DI COLLAUDO

L'anno Duemilaquindici, il giorno Ventitrè del mese di Giugno e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- CHE con delibera di Giunta Regionale n. 157 del 31/02/2009 è stato approvato il Programma attuativo Regionale (PAR Calabria FAS 2007-2013) – Completamento del Programma centri storici della Calabria;
- CHE con decreto dirigenziale n. 6642 del 24/04/2009 si è proceduto, ai sensi dell'art. 9 all'adozione delle graduatorie e dell'elenco degli interventi ammessi a finanziamento;
- CHE, nell'ambito degli interventi ammessi, è stato inserito il progetto del Comune di Amantea (CS), per un finanziamento complessivo di € 1.000.000,00 (diconsi euro un milione/00);
- CHE con nota del 12/06/2009 acclarata al prot. comunale in data 18/06/2009 è stata trasmessa la convenzione Rep. n. 2859 del 12/05/2009 Regolante il finanziamento per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro – PAR Calabria FAS 2007/2013;
- CHE con nota del 08/07/2009 acclarata al prot. Comunale n. 11816 in data 17/07/2009 è stata trasmesso dalla Regione Calabria Protocollo Aggiuntivo del 11/05/2009 rep. 2754 siglato tra la Regione Calabria ed i sindacati;
- CHE, al fine di dar corso all'iter procedurale per la realizzazione dell'opera di cui trattasi, si è reso necessario redigere la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
- CHE, con determina Area Lavori Pubblici n° 146 del 31.08.2009 è stato affidato l'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL QUARTIERE CATOCASTRO E DEGLI ACCESSI AL CENTRO STORICO" al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto dall'Arch. Maria Gabriella LE ROSE, dall'Arch. Elena GUIDO e dall'Arch. Gaetano D'ALESSIO, rappresentato dall'Arch. Maria Gabriella LE ROSE quale Capogruppo;
- CHE i tecnici, incaricati della progettazione giusta det. n° 146 del 31.08.2009, con nota del 22/12/2009 prot. n. 20173 hanno trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di

“RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL QUARTIERE CATOCASTRO E DEGLI ACCESSI AL CENTRO STORICO”;

- **CHE** con delibera della Commissione Straordinaria con i Poteri della Giunta Municipale n° 02 del 13.01.2010, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;
- **CHE** a seguito di determina Area LL.PP. n° 01 del Registro del servizio datata 18.01.2010, è stata indetta Asta Pubblica;
- **CHE** con determina n° 63 in data 12.05.2010 del Responsabile del settore LL.PP. i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'A.T.I. BARBIERI COSTRUZIONI SRL – LEPSA SRL. con sede in Sangineto (CS), i lavori citati all'oggetto, che ha offerto il ribasso del 24,222%, determinando un importo di contratto ai fini fiscali di €. 613.187,62 di cui (€. 590.163,62 per lavori + €. 23.024,00 per Oneri Sicurezza);
- **CHE** per l'esecuzione dei lavori è stato stipulato con l'ATI BARBIERI COSTRUZIONI SRL – LEPSA SRL, contratto d'appalto n. 36 Rep. Del 14.10.2010 reg.to in Paola il 21.10.2010 al n. 201 serie 1;
- **CHE** con det. 113 del 14/07/2010, è stato rimodulato il quadro economico post gara;
- **CHE** in data 25/01/2011 la Regione Calabria – Dipartimento 8 con nota n. 420, comunicava la costituzione della commissione di collaudo dell'intervento, Individuato, dai tecnici incaricati l'ing. Aldo Simon, l'Arch. Nicola Gargano e l'Arch. Massimo Mercurio Marincola;
- **CHE** durante il corso dei lavori, è emersa la necessità di apportare delle modifiche alle previsioni del progetto originario per far fronte a situazioni emerse in corso d'opera non prevedibili all'atto della progettazione, finalizzate al miglioramento dell'opera;
- **CHE** gli atti di Perizia n° 1 sono stati approvati con determina Area LL.PP. n° 221 del 13.07.2011 e det. N. 235 del 25/07/2011 e per gli stessi è stato sottoscritto Atto di sottomissione n. 70 Rep del 01.08.2011 reg.to in Paola in data 05.08.2011 al n. 268 Serie 1
- **CHE** gli atti di perizia tecnica e suppletiva n° 2 senza aumento di spesa, sono stati approvati con det.159 del 05/11/2012 e per gli stessi è stato sottoscritto Atto di sottomissione 2 n. 03 Rep del 21.01.2013 reg.to in Paola in data 23.01.2013 al n. 14 Serie 1;
- **CHE** con det. 41 del 04.04.2013 è stata approvata la perizia di assestamento finale di assestamento delle quantità;
- **CHE** i lavori sono stati ultimati in data 13/04/2013;
- **CHE** con nota prot. N° 2312/SIAR del 07/01/2015 del Dipartimento 8 – Urbanistica e Governo del Territorio, acclarata al Prot. Comunale al Prot. 336 del 12/01/2015, veniva comunicata la proroga delle convenzioni al 31.12.2015, giusto D.D.G. n. 16042 del 22/12/2014;
- **CHE** con det. 44 del 02/04/2015, sono stati rimodulati i quadri economici per l'imputazione delle spese di collaudo e le modifiche aliquote IVA e CNPAIA intervenute negli anni;
- **CHE** con det. N. 51 del 22/06/2015 è stato assestato il quadro economico finale;
- **VISTO** l'atto unico di Collaudo presentato dalla Commissione ing. Aldo Simon, Arch. Nicola Gargano e Arch. Massimo Mercurio Marincola in data 17/06/2015 prot. 10264 dal quale risulta il seguente quadro economico al collaudo:

A1	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€	619.669,77
A2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO.....	€	<u>24.174,94</u>
A	TOTALE LAVORI	€	643.844,71

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	IVA lavori 10%	€	64.384,47
B2	Spese tecniche Progettazione, DL e COORD. Sicurezza	€	87.694,95
B3	C.N.P.A.I.A.	€	3.413,05
B4	I.V.A. su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.	€	17.889,36
B5	Spese per Pubblicazione	€	3.310,00
B6	Compensi RUP	€	4.810,98
B7	Collaudo Tecnico-Amministrativo	€	27.399,99
B8	C.N.P.A.I.A.	€	1.095,99
B9	I.V.A. su spese tecniche di collaudo e C.N.P.A.I.A.	€	2.089,71
B10	ECONOMIE	€	144.066,79

B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 356.155,29
	TOTALE GENERALE	€ 1.000.000,00

- **VISTO** che l'Impresa Barbieri Costruzioni S.R.L., risulta essere Impresa Capo-gruppo avente mandato collettivo con potere di rappresentanza dell'ATI Barbieri Costruzioni srl-Lepsa Srl, per come da Atto formale di Costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Impresa a firma dell'Avv. Paolo Bruno Mangiapane Notaio in Roma, pratica n. 4844 Rep.. 77926 del 06/05/2010 Racc. 10930;

- **VISTO** che l'Impresa Barbieri Costruzioni S.R.L., per il tramite del procuratore Ing. Gianluca Guarnaccia, giusto atto di Procura del 04.05.2015 a firma del Notaio Luigi De Santis registrato in Cosenza il 19.05.2015 al n. 4878 Serie II, ha firmato il collaudo in data 23.06.2015 iscrivendo le seguenti riserve:

"La sottoscritta Impresa Barbieri Costruzioni Srl in qualità di mandataria dell'ATI con la LEPSA Srl in qualità di mandante, sottoscrive il presente certificato di collaudo con riserva, lamentando il grave ed ingiustificato ritardo nell'emissione degli atti di collaudo dovendosi concludere a norma dell'art. 7.2 del capitolato speciale d'appalto entro mesi sei dall'ultimazione dei lavori avvenuta in data 13.04.2013. Pertanto si richiede l'immediata contabilizzazione e corresponsione degli interessi legali e moratori per il mancato pagamento della rata di saldo a far daa dal 12.10.2013 e fino al soddisfo."

- **VISTE** le risultanze del suddetto atto dal quale risulta che le opere sono regolarmente collaudate e che risultano i seguenti crediti:

CREDITORE	CAUSALE	CREDITO RESTANTE
Impresa Barbieri Costruzioni Srl	Esecuzioni lavori	€ 49.943,88
Impresa LEPSA s.r.l.	Esecuzioni lavori	€ 47.985,30
Arch. Gaetano D'Alessio	DDLL e Coord. Sic.	€ 3.474,62
Arch. Elena Guido	DDLL e Coord. Sic.	€ 76,65
Ing. Aldo Simon	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 9.498,66
Arch. Nicola Gargano	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 9.498,66
Arch. Massimo Mercurio	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 11.588,37
	Importo Totale	€ 132.066,14

- **RITENUTO** di dover approvare l'atto di collaudo per come sopra;

DETERMINA

1) **Approvare, come approva**, il quadro economico al collaudo, dei lavori di "**RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL QUARTIERE CATOCASTRO E DEGLI ACCESSI AL CENTRO STORICO**", presentato dalla Commissione di Collaudo, per come segue:

A1	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€ 619.669,77
A2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO.....	€ 24.174,94
A	TOTALE LAVORI	€ 643.844,71

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	IVA lavori 10%	€ 64.384,47
B2	Spese tecniche Progettazione, DL e COORD. Sicurezza	€ 87.694,95
B3	C.N.P.A.I.A.	€ 3.413,05
B4	I.V.A. su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 17.889,36
B5	Spese per Pubblicazione	€ 3.310,00
B6	Compensi RUP	€ 4.810,98
B7	Collaudo Tecnico-Amministrativo	€ 27.399,99
B8	C.N.P.A.I.A.	€ 1.095,99
B9	I.V.A. su spese tecniche di collaudo e C.N.P.A.I.A.	€ 2.089,71
B10	ECONOMIE	€ 144.066,79
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 356.155,29
	TOTALE GENERALE	€ 1.000.000,00

2) **Approvare, come approva,** le risultanze dell'atto unico di collaudo dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL QUARTIERE CATOCASTRO E DEGLI ACCESSI AL CENTRO STORICO", presentato dalla Commissione di Collaudo dal quale risulta che i lavori di che trattasi sono stati **COLLAUDATI** avendo riconosciuto che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti secondo quanto previsto contrattualmente, determinando i crediti per come di seguito riportati:

CREDITORE	CAUSALE	CREDITO RESTANTE
Impresa Barbieri Costruzioni Srl	Esecuzioni lavori	€ 49.943,88
Impresa LEPSA s.r.l.	Esecuzioni lavori	€ 47.985,30
Arch. Gaetano D'Alessio	DDLL e Coord. Sic.	€ 3.474,62
Arch. Elena Guido	DDLL e Coord. Sic.	€ 76,65
Ing. Aldo Simon	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 9.498,66
Arch. Nicola Gargano	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 9.498,66
Arch. Massimo Mercurio	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 11.588,37
	Importo Totale	€ 132.066,14

- 3) **Prendere Atto** delle riserve iscritte al collaudo dall'Impresa Barbieri Costruzioni S.R.L., per il tramite del procuratore Ing. Gianluca Guarnaccia;
- 4) **Trasmettere**, copia della presente determina alla Regione Calabria Dipartimento n° 8 - Urbanistica e Governo del Territorio di Catanzaro;
- 5) **Richiedere** alla Regione Calabria Dipartimento n° 8 - Urbanistica e Governo del Territorio di Catanzaro, l'erogazione delle quote di finanziamento ancora spettanti, a chiusura dell'intervento;
- 5) **Imputare** la spesa sull'intervento n° n° 2090601 cap. 6464.

IL RESPONSABILE DELL'ENTE
 Ing. LORELLO Francesco




PARERI SULLA DETERMINAZIONE

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE <i>FAVOREVOLE per il fatto che il corso è regolare</i>
(Ai sensi dell'art.53 L.08.06.1990)	Data _____ Il Responsabile _____

Cap. <i>2090601</i> <i>cap 6464</i> Competenza Residui Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art 55, comma 5 della legge 8.6.1990 n°142, che testualmente recita: "Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto". ATTESTA come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di lire	-somma stanziata..... -variaz. in aumento..... -variaz. in diminuzione..... -somme già impegnate..... -somma disponibile..... Data Il Responsabile
---	--

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

