



✓

# COMUNE DI AMANTEA

( Prov. di Cosenza )

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA: UFFICIO TECNICO LL.PP.

N° Registro del Servizio	95
N° Registro Generale	1387
N° ALBO	538 del 4 AGO. 2015

DATA ESECUTIVITÀ \_\_\_\_\_

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

**Oggetto:** Lavori di INTERVENTI PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE AREA PIP – COMPLETAMENTO – APPROVAZIONE ATTI FINALI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Codice CIG Z3C12ACAC6 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA COMPETENZE TECNICHE ARCH. MAGNONE SAVERIO CIG Z94158FE5B

L'anno Duemilaquindici, il giorno Quindici del mese di Luglio e nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DELL'AREA UFFICIO TECNICO LL.PP.

- CHE** con delibera n° 70 della Giunta Municipale del 14.05.2014 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori "INTERVENTI PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE AREA PIP – COMPLETAMENTO" per l'importo totale di €. 49.039,25 (Dicorsi Euro Quarantanovemilazerotrentanove/25); così ripartito;

A1	Lavori .....	€ 39.291,57
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso .....	€ 679,13
	<b>Totale Lavori a Base D'Appalto</b>	<b>€ 39.970,70</b>

B1	IVA sui Lavori il 10%	€ 3.997,07
B2	Compensi Tecnici	€ 3.997,07
B3	CNPAIA 4%	€ 159,88
B4	IVA sui compensi tecnici 22%	€ 914,53

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 9.068,55
Totale Generale	<b>€ 49.039,25</b>

- CHE** le opere sono state finanziate con fondi propri di bilancio;
- CHE** a seguito di gara tramite cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n° 163/2006 ed ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Comunale per forniture, lavori e servizi in economia, approvato con deliberazione n° 16 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 25.06.2002 modificato con atto consiliare n° 30 del 11.06.2007, esperita il 01.02.2011, è risultata aggiudicataria MARINO Giosuele con sede in Aiello Calabro (CS) alla C.da Tavolone, i lavori citati all'oggetto, che ha offerto il ribasso del 34,889% sull'importo a base d'asta senza oneri sicurezza pari a €.

39.970,70 per il prezzo di aggiudicazione di €. 26.025,32, determinando un importo di contratto ai fini fiscali di Euro **26.704,45** di cui (€.26.025,32 per lavori + €. 679,13 Oneri Sicurezza).

- **CHE** con atto di determina Area LL.PP. n° 30 del 05.03.2015 è avvenuta l'aggiudicazione provvisoria;
- **CHE** con determina n° 41 in data 30.03.2015 del Responsabile del Settore LL.PP. Ing. LORELLO Francesco, sono stati definitivamente aggiudicati all'Appaltatore i suddetti lavori;
- **CHE** in data 21.05.2015, il tecnico Arch. MAGNONE Saverio incaricato della progettazione, direzione lavori con atto di determina Area LL.PP. n° 34 del 05.03.2014 ha proceduto alla consegna dei lavori;
- **CHE** l'Impresa ha stipulato regolare contratto di appalto in data 21.04.2015 al n° 07 di Rep, registrato fiscalmente in data 23.04.2015 al n°. 868 Serie 1T, in via telematica presso Agenzia delle Entrate – Uff. di Paola.
- **CHE** durante la esecuzione dei lavori, su disposizione dell'Amm.ne Comunale e del Resp. del Procedimento è stato deciso di non scaricare la raccolta delle acque bianche di progetto alla rete esistente delle acque bianche che costeggia il rilevato ferroviario, ma di collegare lo scarico sulla rete di smaltimento delle acque bianche del P.I.P.;
- **CHE** pertanto si è reso necessario assestare alcune quantità di singole lavorazioni in più e in meno variate durante il corso dei lavori e per tale motivo si è reso necessario redigere perizia di assestamento finale contenuta nell'importo di contratto;
- **CHE** il quadro economico di perizia di assestamento finale risulta essere il seguente:

A1	Lavori di perizia di assestamento.....	€	39.288,88
	A detrarre il ribasso del 34,889%	€	<u>13.707,50</u>
	Lavori al netto	€	25.581,38
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso .....	€	<u>679,13</u>
	Totale Lavori a Base D'Appalto	€	26.260,51
B1	IVA sui Lavori il 10%	€	2.626,05
B2	Compensi Tecnici	€	3.997,07
B3	CNPAIA 4%	€	159,88
B4	IVA sui compensi tecnici 22%	€	914,53
B5	Economie	€	<u>15.047,30</u>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<u>22.744,83</u>
	<b>Totale Generale</b>	€	<b>49.005,34</b>

- **VISTO** il certificato di ultimazione lavori datato 26.06.2015;
- **VISTO** che il Direttore dei Lavori, ha redatto gli atti inerenti la contabilità finale dei lavori, con allegata relazione sul conto finale delle opere all'oggetto, dai quali è stato accertato la esecuzione di lavori per nette €. 26.260,51;
- **CHE** dall'esame tecnico contabile degli atti si da atto che all'Impresa MARINO Giosuele con sede in Aiello Calabro (CS) alla C.da Tavolone, esecutrice delle opere sono stati liquidati in corso d'opera €. 22.600,00, pertanto, all'Impresa è dovuto l'importo a saldo l'importo di Euro 3.660,51 oltre IVA nella misura del 10% per complessive **Euro 4.026,56**;
- **VISTO** il certificato di regolare esecuzione allegato agli atti di contabilità finale e relazione conto finale;
- **Che** il tecnico Arch. MAGNONE Saverio incaricato della progettazione e della Direzione lavori delle opere, ha trasmesso fattura elettronica delle proprie competenze contraddistinta con il n° 02 del 21.07.2015 che risulta essere di complessive €. 2.533,88 così ripartite:

A)	Onorario	€	1.997,07
	CNPAIA 4%	€	<u>79,88</u>
		€	2.076,95

IVA 22%

**TOTALE**

€. 456,93  
€. 2.533,88

- **RITENUTO** dover approvare gli atti sopra citati dei lavori in oggetto;

**DETERMINA**

**A) Approvare**, come approva, il quadro di perizia di assestamento finale necessaria per assestare alcune quantità di singole lavorazioni in più e in meno variate durante il corso dei lavori, così ripartito:

A1	Lavori di perizia di assestamento.....	€ 39.288,88
	A detrarre il ribasso del 34,889%	€. 13.707,50
	Lavori al netto	€. 25.581,38
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso .....	€ 679,13
	Totale Lavori a Base D'Appalto	€ 26.260,51
B1	IVA sui Lavori il 10%	€ 2.626,05
B2	Compensi Tecnici	€. 3.997,07
B3	CNPAIA 4%	€. 159,88
B4	IVA sui compensi tecnici 22%	€. 914,53
B5	Economie	€. <u>15.047,30</u>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 22.744,83</b>
	Totale Generale	<b>€ 49.005,34</b>


- B) Approvare**, come approva, gli atti inerenti la contabilità finale con allegata relazione sul conto finale delle opere di "INTERVENTI PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE AREA PIP – COMPLETAMENTO", presentati dalla Direzione lavori, dai quali si evince la esecuzione di lavori per nette € 26.260,51;
- C) Approvare**, come approva, la fattura elettronica contraddistinta con il n° 2 datata 21.07.2015, trasmessa dal progettista e direttore delle opere Arch. MAGNONE Saverio;
- D) Liquidare**, come liquida, all'Impresa MARINO Giosuele con sede in Aiello Calabro (CS) alla C.da Tavolone, esecutrice delle opere, l'importo a saldo di Euro Euro 3.660,51 oltre IVA nella misura del 10% per complessive Euro **4.026,56**;
- E) Liquidare**, come liquida l'importo di fattura al tecnico Arch. MAGNONE Saverio pari a € **2.533,88** ripartito come indicato nelle premesse;
- F) Imputare** la spesa sull'intervento all'intervento n° 2110601 Cap. 6868/0 sul quale è prevista la spesa per i lavori all'oggetto;


IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(Ing. LORELLO Francesco)



*Francesco Lorello*

# PARERI SULLA DETERMINAZIONE

<b>PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</b> (Ai sensi dell'art.53 L.08.06.1990)	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> Data <u>01.07.2015</u> Il Responsabile 
---	--

Cap. <u>2110601</u> <input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui <u>6868/0</u> Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art 55, comma 5 della legge 8.6.1990 n°142, che testualmente recita: "Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto". <b>ATTESTA</b> come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di lire	-somma stanziata..... -variaz. in aumento..... -variaz. in diminuzione..... -somme già impegnate..... somma disponibile..... Data ..... Il Responsabile 
---	---

## PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

