



✓
COMUNE DI AMANTEA
(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA: UFFICIO TECNICO LL.PP.

N° Registro del Servizio	135
N° Registro Generale	1748
N° ALBO	759 del 10 NOV. 2015

DATA ESECUTIVITÀ _____

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Oggetto: LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE CON ANNESSE AREE DI SOSTA E ATTREZZATE" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL.
Codice CUP I99B11000140001 COD. CIG 5403055608

L'anno Duemilaquindici, il giorno Tre del mese di Novembre e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA UFFICIO TECNICO LL.PP.

PREMESSO:

- Che** con delibera n° 79 della Giunta Municipale del 11.06.2013 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori "REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE CON ANNESSE AREE DI SOSTA E ATTREZZATE", per un importo totale di €. 825.000,00 (Diconsi Euro Ottocentoventicinquemila/00);

A1) LAVORI A MISURA	€.	648.253,75
A2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€.	11.574,90
A) Sommano	€.	659.828,65

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

B1) IVA sui lavori 10%	€.	65.982,87
B2) Art. 92 D.L.vo 163/06 (Incentivo)	€.	13.158,00
B3) Competenze tecniche D.L. Sicur.	€.	39.950,00
B4) 4% CNPAIA	€.	1.598,00
B5) IVA 21% su DD.LL. e CNPAIA	€.	8.725,08
B6) Spese per pubblicità di gara	€.	4.000,00
B7) Esproprio	€.	15.807,66
B8) Imprevisti IVA compr.	€.	15.911,18
Sommano	€.	165.171,35

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€. 825.000,00

- Che** detto intervento è stato finanziato per il 90% con fondi POR CALABRIA FERS 2007/2013 – Linea d'Intervento 8.2.1.5 di cui alla Convenzione stipulata tra la Regione Calabria ed il Comune di

Amantea in data 09.08.2013 Rep. n° 1703 ed il restante 10% cofinanziato dal Comune con fondi Cassa Depositi e Prestiti;

- **Che** a seguito di determina del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici n° 144 del Registro del servizio datata 29.10.2013, inserita al n.1452 del Registro Generale, è stata indetta asta pubblica, approvato il relativo bando di gara e preso atto della nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto dei lavori di **"REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE CON ANNESSE AREE DI SOSTA E ATTREZZATE"** per un importo a base d'asta di €. 659.828,65 con procedura di cui all'art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, Decreto legislativo n. 163 del 2006 con criterio dell'offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.;
- **Che** il bando di gara relativo all'appalto in oggetto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (5° Serie Speciale n. 137 del 22.11.2013 - T13BFF20031), sul sito informatico presso l'Osservatorio (Codice di gara 96638B), sul sito Istituzionale e all'Albo Pretorio del Comune, nonché, per estratto, su quotidiano a tiratura nazionale (Notizia Edizione Nazionale) e su uno a tiratura locale (L'Orsa della Calabria);
- **Che** con determina n° 160 del 13.11.2013, inserita al n° 1546 del Registro Generale e pubblicata all'Albo Pretorio in data 21.11.2013 con il n. 766, è stato rettificato il punto II.2) del bando di gara precisando che l'importo a base d'asta di €. 659.828,65 è così determinato: €. 558.989,21 per lavori soggetti a ribasso - €. 89.264,54 per costo incidenza mano d'opera non soggetto a ribasso e €. 11.574,90 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso e che pertanto il quadro economico è risultato essere il seguente:

A1) LAVORI (Soggetti a ribasso)	€.	558.989,21
A2) Costo incidenza manodopera (non soggetti a ribasso)	€.	89.264,54
A3) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€.	11.574,90
A) Sommano	€.	659.828,65

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

B1) IVA sui lavori 10%	€.	65.982,87
B2) Art. 92 D.L.vo 163/06 (Incentivo)	€.	13.158,00
B3) Competenze tecniche D.L. Sicur.	€.	39.950,00
B4) 4% CNPAIA	€.	1.598,00
B5) IVA 22% su DD.LL. e CNPAIA	€.	8.725,08
B6) Spese per pubblicità di gara	€.	4.000,00
B7) Esproprio	€.	15.807,66
B8) Imprevisti IVA compr.	€.	15.911,18
Sommano	€.	165.171,35

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) €. **825.000,00**

- **Che** con i relativi verbali di gara n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 datati 19.12.2013, 20.12.2013, 24.12.2013, 30.12.2013, 02.01.2014, 03.01.2014 e 10.01.2014, la Commissione ha proposto l'aggiudicazione all'Impresa MAZZUCA Geom. Nicola con sede in Rende (CS) alla Via Kennedy n° 99, con il ribasso del 33,051%;
- **Che** determina del Responsabile Area LL.PP. n° 12 del 21.01.2014 sono stati aggiudicati a in via provvisoria i lavori all'Impresa MAZZUCA Geom. Nicola, procedendo d'ufficio alla richiesta ai vari Enti per l'acquisizione prima dell'aggiudicazione definitiva degli atti comprovanti le dichiarazioni fatte dall'impresa in sede di gara, ed acquisizione del DURC;
- **Che** con determina del Responsabile Area LL.PP. n° 26 del 17.02.2014 sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa MAZZUCA Geom. Nicola con sede in Rende (CS) alla via Kennedy n° 105, i lavori di che trattasi, con il ribasso offerto del 33,051% sull'importo soggetto al ribasso pari a €. 558.989,21 al netto dell'incidenza manodopera e oneri sicurezza determinando un importo di aggiudicazione di €. **475.077,12**, di cui per lavori al netto del ribasso €. 374.237,68, per incidenza manodopera €. 89.264,54 per Oneri Sicurezza €. 11.574,90;
- **Che** l'Impresa ha stipulato regolare contratto in data 10.04.2014 Rep. n° 13 Registrato in via telematica all'Agenzia delle Entrate di Paola in data 28.04.2014 al n° 940 Serie 1T;

- **Che** in ottemperanza a quanto disposto dalla Convenzione stipulata tra la Regione Calabria ed il Comune di Amantea in data 09.08.2013 Rep. n° 1703, all'art. 4 "Finanziamento e determinazione del quadro economico definitivo", dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto delle opere è stato necessario rimodulare il quadro economico dell'opera, in virtù del ribasso d'asta offerto in sede di gara da parte dell'impresa aggiudicataria;
- **Che** il quadro economico rimodulato con atto di determina n° 52 del 02.04.2015 è come in appresso indicato:

A1) LAVORI al netto del ribasso del 33,051%	€.	374.237,68
A2) Costo incidenza manodopera (non soggetti a ribasso)	€.	89.264,54
A3) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€.	11.574,90
A) Sommano	€.	475.077,12

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

B1) IVA sui lavori 10%	€.	47.507,71
B2) Art. 92 D.L.vo 163/06 (Incentivo)	€.	13.158,00
B3) Competenze tecniche D.L. Sicur.	€.	39.950,00
B4) 4% CNPAIA	€.	1.598,00
B5) IVA 22% su DD.LL. e CNPAIA	€.	9.140,56
B6) Spese per pubblicità di gara	€.	4.000,00
B7) Esproprio	€.	15.807,66
B8) Imprevisti 5% su (€ 475.077,12) IVA compresa	€.	26.129,23
B9) Economie da ribasso	€.	192.631,72
Sommano	€.	349.922,88

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) €. 825.000,00

- **Che** la Direzione dei lavori affidata all'Arch. VITA Filippo con studio tecnico in Amantea, con atto di determina n°23 del 26.03.2013, ha manifestato al Responsabile del Procedimento la necessità di redigere perizia di variante tecnica e suppletiva contenuta entro il 5% dell'importo contrattuale, per esigenze tecniche sorte durante la esecuzione dell'opera con utilizzando la somma prevista nel quadro economico rimodulato nella voce "Imprevisti";
- Visto che la Direzione lavori con nota datata 15.10.2015 acclarata al prot. del Comune al n° 16238 ha presentato la perizia di variante tecnica e suppletiva, rientrante nella tipologia di cui all'art. 132 comma 1, lett. B) del D. Lgs 163/2006, contenuta nel 5% dell'importo contrattuale;
- Che per effetto dei lavori periziali il quadro economico è stato variato nel modo seguente:

A1) LAVORI al netto del ribasso del 33,051%	€.	392.949,56
A2) Costo incidenza manodopera (non soggetti a ribasso)	€.	93.727,76
A3) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€.	12.153,64
A) Sommano	€.	498.830,96

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

B1) IVA sui lavori 10%	€.	49.883,10
B2) Art. 92 D.L.vo 163/06 (Incentivo)	€.	13.158,00
B3) Competenze tecniche D.L. Sicur.	€.	39.950,00
B4) 4% CNPAIA	€.	1.598,00
B5) IVA 22% su DD.LL. e CNPAIA	€.	9.140,56
B6) Spese per pubblicità di gara	€.	4.000,00
B7) Esproprio	€.	15.807,66
B8) Economie da ribasso	€.	192.631,72
Sommano	€.	326.169,04

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) €. 825.000,00

- **Visto** che gli atti di perizia sono stati approvati con atto di determina Area LL.PP. n° 127 del 16.10.2015;
- **Visto** che l'impresa MAZZUCA Geom. Nicola con sede in Rende (CS) alla via Kennedy n° 105, appaltatrice ed esecutrice delle opere, ha stipulato regolare atto di sottomissione in data 26.10.2015 n° 29 di Rep. registrato fiscalmente presso l'Agenzia delle Entrate di Paola (CS) in data 27.10.2015 al n° 2347 Serie 1T;;
- **Che** la Direzione dei lavori affidata all'Arch. VITA Filippo con studio tecnico in Amantea, con atto di determina n° 23 del 26.03.2013, ha redatto gli atti del 2° SAL dei lavori, presentati in data 03.11.2015 acclarati al n° di prot. n° 17098;
- **Che** all'Impresa MAZZUCA Geom. Nicola con sede in Rende (CS) alla via Kennedy n° 105, appaltatrice ed esecutrice delle opere è dovuto l'importo netto per lavori € 262.153,00 oltre IVA al 10% pari a € 26.215,30 per un credito complessivo **Euro 288.368,30**, giusto certificato di pagamento n° 2;
- **RITENUTO** dover approvare e liquidare gli atti del 2° SAL dei lavori in oggetto;

DETERMINA

1. **Approvare**, come approva, gli atti del 2° SAL dei lavori di "**REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE CON ANNESSE AREE DI SOSTA E ATTREZZATE**", finanziato per il 90% con fondi POR CALABRIA FERS 2007/2013 – Linea d'intervento 8.2.1.5 di cui alla Convenzione stipulata tra la Regione Calabria ed il Comune di Amantea in data 09.08.2013 Rep. n° 1703 ed il restante 10% cofinanziato dal Comune con fondi Cassa Depositi e Prestiti, dai quali si evince l'importo netto per lavori € 262.153,00 oltre IVA al 10% pari a € 26.215,30 per un credito complessivo **Euro 288.368,30**, giusto certificato di pagamento n° 2;
2. **Liquidare** all'Impresa MAZZUCA Geom. Nicola con sede in Rende (CS) alla via Kennedy n° 105, appaltatrice ed esecutrice delle opere l'importo netto per lavori € 262.153,00 oltre IVA al 10% pari a € 26.215,30 per un credito complessivo **Euro 288.368,30**, giusto certificato di pagamento n° 2;
3. **Imputare** la spesa sull'intervento n° 2080101 cap. 80168/0 sul quale è prevista la spesa per i lavori all'oggetto;



RESPONSABILE DELL'AREA
Ing. LORELLO Francesco

1563/6

PARERI SULLA DETERMINAZIONE

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA (Ai sensi dell'art.53 L.08.06.1990)	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE <i>FAVOREVOLE</i>
	Data <u>10/11/2015</u> Il Responsabile <u><i>[Signature]</i></u>

Cap. <u>2080/01</u> Competenza Residui <u>80168/0</u> Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art 55, comma 5 della legge 8.6.1990 n°142, che testualmente recita: "Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto". ATTESTA come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di lire	-somma stanziata..... -variaz. in aumento..... -variaz. in diminuzione..... -somme già impegnate..... -somma disponibile..... Data Il Responsabile <u><i>[Signature]</i></u>
--	--

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

[Signature]