



COMUNE [✓] DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA: UFFICIO TECNICO LL.PP.

N° Registro del Servizio	145
N° Registro Generale	1834
N° ALBO	832-08.12.15

DATA ESECUTIVITÀ _____

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Oggetto: LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE CON ANNESSE AREE DI SOSTA E ATTREZZATE" - APPROVAZIONE ATTI FINALI E RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZE DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL RUP E AI TECNICI COMUNALI PROGETTISTI - Codice CUP I99B11000140001 COD. CIG 5403055608

L'anno Duemilaquindici, il giorno **Uno** del mese di **Dicembre** e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA UFFICIO TECNICO LL.PP.

PREMESSO:

- **Che** con delibera n° 79 della Giunta Municipale del 11.06.2013 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori "REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE CON ANNESSE AREE DI SOSTA E ATTREZZATE", per un importo totale di €. 825.000,00 (Diconsi Euro Ottocentoventicinquemila/00);

A1) LAVORI A MISURA	€.	648.253,75
A2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€.	11.574,90
A) Sommano	€.	659.828,65

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

B1) IVA sui lavori 10%	€.	65.982,87
B2) Art. 92 D.L.vo 163/06 (Incentivo)	€.	13.158,00
B3) Competenze tecniche D.L. Sicur.	€.	39.950,00
B4) 4% CNPAIA	€.	1.598,00
B5) IVA 21% su DD.LL. e CNPAIA	€.	8.725,08
B6) Spese per pubblicità di gara	€.	4.000,00
B7) Esproprio	€.	15.807,66
B8) Imprevisti IVA compr.	€.	15.911,18
Sommano	€.	165.171,35

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€. 825.000,00

- **Che** detto intervento è stato finanziato per il 90% con fondi POR CALABRIA FERS 2007/2013 - Linea d'Intervento 8.2.1.5 di cui alla Convenzione stipulata tra la Regione Calabria ed il Comune di

Amantea in data 09.08.2013 Rep. n° 1703 ed il restante 10% cofinanziato dal Comune con fondi Cassa Depositi e Prestiti;

- **Che** a seguito di determina del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici n° 144 del Registro del servizio datata 29.10.2013, inserita al n.1452 del Registro Generale, è stata indetta asta pubblica, approvato il relativo bando di gara e preso atto della nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto dei lavori di **"REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE CON ANNESSE AREE DI SOSTA E ATTREZZATE"** per un importo a base d'asta di €. 659.828,65 con procedura di cui all'art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, Decreto legislativo n. 163 del 2006 con criterio dell'offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.;
- **Che** il bando di gara relativo all'appalto in oggetto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (5° Serie Speciale n. 137 del 22.11.2013 - T13BFF20031), sul sito informatico presso l'Osservatorio (Codice di gara 96638B), sul sito Istituzionale e all'Albo Pretorio del Comune, nonché, per estratto, su quotidiano a tiratura nazionale (Notizia Edizione Nazionale) e su uno a tiratura locale (L'Ora della Calabria);
- **Che** con determina n° 160 del 13.11.2013, inserita al n° 1546 del Registro Generale e pubblicata all'Albo Pretorio in data 21.11.2013 con il n. 766, è stato rettificato il punto II.2) del bando di gara precisando che l'importo a base d'asta di €. 659.828,65 è così determinato: €. 558.989,21 per lavori soggetti a ribasso - €. 89.264,54 per costo incidenza mano d'opera non soggetto a ribasso e €. 11.574,90 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso e che pertanto il quadro economico è risultato essere il seguente:

A1) LAVORI (Soggetti a ribasso)	€.	558.989,21
A2) Costo incidenza manodopera (non soggetti a ribasso)	€.	89.264,54
A3) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€.	11.574,90
A) Sommano	€.	659.828,65

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

B1) IVA sui lavori 10%	€.	65.982,87
B2) Art. 92 D.L.vo 163/06 (Incentivo)	€.	13.158,00
B3) Competenze tecniche D.L. Sicur.	€.	39.950,00
B4) 4% CNPAIA	€.	1.598,00
B5) IVA 22% su DD.LL. e CNPAIA	€.	8.725,08
B6) Spese per pubblicità di gara	€.	4.000,00
B7) Esproprio	€.	15.807,66
B8) Imprevisti IVA compr.	€.	15.911,18
Sommano	€.	165.171,35

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€. **825.000,00**

- **Che** con i relativi verbali di gara n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 datati 19.12.2013, 20.12.2013, 24.12.2013, 30.12.2013, 02.01.2014, 03.01.2014 e 10.01.2014, la Commissione ha proposto l'aggiudicazione all'Impresa MAZZUCA Geom. Nicola con sede in Rende (CS) alla Via Kennedy n° 99, con il ribasso del 33,051%;
- **Che** determina del Responsabile Area LL.PP. n° 12 del 21.01.2014 sono stati aggiudicati a in via provvisoria i lavori all'Impresa MAZZUCA Geom. Nicola, procedendo d'ufficio alla richiesta ai vari Enti per l'acquisizione prima dell'aggiudicazione definitiva degli atti comprovanti le dichiarazioni fatte dall'impresa in sede di gara, ed acquisizione del DURC;
- **Che** con determina del Responsabile Area LL.PP. n° 26 del 17.02.2014 sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa MAZZUCA Geom. Nicola con sede in Rende (CS) alla via Kennedy n° 105, i lavori di che trattasi, con il ribasso offerto del 33,051% sull'importo soggetto al ribasso pari a €. 558.989,21 al netto dell'incidenza manodopera e oneri sicurezza determinando un importo di aggiudicazione di €. **475.077,12**, di cui per lavori al netto del ribasso €. 374.237,68, per incidenza manodopera €. 89.264,54 per Oneri Sicurezza €. 11.574,90;
- **Che** l'Impresa ha stipulato regolare contratto in data 10.04.2014 Rep. n° 13 Registrato in via telematica all'Agenzia delle Entrate di Paola in data 28.04.2014 al n° 940 Serie 1T;
- **Che** in ottemperanza a quanto disposto dalla Convenzione stipulata tra la Regione Calabria ed il Comune di Amantea in data 09.08.2013 Rep. n° 1703, all'art. 4 "Finanziamento e determinazione del quadro economico definitivo", dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto delle opere

è stato necessario rimodulare il quadro economico dell'opera, in virtù del ribasso d'asta offerto in sede di gara da parte dell'impresa aggiudicataria;

- **Che** il quadro economico rimodulato con atto di determina n° 52 del 02.04.2015 è come in appresso indicato:

A1) LAVORI al netto del ribasso del 33,051%	€.	374.237,68
A2) Costo incidenza manodopera (non soggetti a ribasso)	€.	89.264,54
A3) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>11.574,90</u>
A) Sommano	€.	475.077,12

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

B1) IVA sui lavori 10%	€.	47.507,71
B2) Art. 92 D.L.vo 163/06 (Incentivo)	€.	13.158,00
B3) Competenze tecniche D.L. Sicur.	€.	39.950,00
B4) 4% CNPAIA	€.	1.598,00
B5) IVA 22% su DD.LL. e CNPAIA	€.	9.140,56
B6) Spese per pubblicità di gara	€.	4.000,00
B7) Esproprio	€.	15.807,66
B8) Imprevisti 5% su (€ 475.077,12) IVA compresa	€.	26.129,23
B9) Economie da ribasso	€.	<u>192.631,72</u>
Sommano	€.	349.922,88

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) €. **825.000,00**

- **Che** la Direzione dei lavori affidata all'Arch. VITA Filippo con studio tecnico in Amantea, con atto di determina n° 23 del 26.03.2013, il quale ha manifestato al Responsabile del Procedimento la necessità di redigere perizia di variante tecnica e suppletiva contenuta entro il 5% dell'importo contrattuale, per esigenze tecniche sorte durante la esecuzione dell'opera con utilizzando la somma prevista nel quadro economico rimodulato nella voce "Imprevisti";
- **Visto** che la Direzione lavori con nota datata 15.10.2015 acclarata al prot. del Comune al n° 16238 ha presentato la perizia di variante tecnica e suppletiva, rientrante nella tipologia di cui all'art. 132 comma 1, lett. B) del D. Lgs 163/2006, contenuta nel 5% dell'importo contrattuale;
- **Visto** che con atto di determina Area LL.PP. n° 127 del 16.10.2015 sono stati approvati gli atti periziali che ha variato il quadro economico nel modo seguente:

A1) LAVORI al netto del ribasso del 33,051%	€.	392.949,56
A2) Costo incidenza manodopera (non soggetti a ribasso)	€.	93.727,76
A3) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>12.153,64</u>
A) Sommano	€.	498.830,96

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

B1) IVA sui lavori 10%	€.	49.883,10
B2) Art. 92 D.L.vo 163/06 (Incentivo)	€.	13.158,00
B3) Competenze tecniche D.L. Sicur.	€.	39.950,00
B4) 4% CNPAIA	€.	1.598,00
B5) IVA 22% su DD.LL. e CNPAIA	€.	9.140,56
B6) Spese per pubblicità di gara	€.	4.000,00
B7) Esproprio	€.	15.807,66
B8) Economie da ribasso	€.	<u>192.631,72</u>
Sommano	€.	326.169,04

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) €. **825.000,00**

- **VISTO** che l'impresa MAZZUCA Geom. Nicola con sede in Rende (CS) alla via Kennedy n° 105, appaltatrice ed esecutrice delle opere, ha stipulato regolare atto di sottomissione in forma pubblica amministrativa in data 26.10.2015 Rep. n° 29 registrato in via telematica presso l'Agenzia delle Entrate di Paola in data 27.10.2015 al n° 2347 Serie 1T;

- **VISTO** il certificato di ultimazione lavori datato 01.12.2015 a firma del Direttore dei lavori Arch. VITA Filippo;
- **CHE** il tecnico Arch. VITA Filippo incaricato della Direzione lavori delle opere con determina n° 23 del 26.03.2013, ha trasmesso in data 01.12.2015 prot. 19484, gli atti finali, con allegata relazione sul conto finale delle opere all'oggetto, dai quali è stato accertato la esecuzione di lavori per nette €.
498.827,58;
- **CHE** dall'esame tecnico contabile degli atti si da atto che all'Impresa MAZZUCA Geom. Nicola con sede in Rende (CS), esecutrice delle opere sono stati liquidati in corso d'opera n° 2 acconti per complessive €. 431.393,00, pertanto all'Impresa MAZZUCA Geom. Nicola è dovuto l'importo a saldo di Euro 67.434,58 oltre IVA nella misura del 10% per complessive €. 74.178,03;
- **VISTO** il certificato di regolare esecuzione allegato agli atti di contabilità finale e relazione conto;
- **VISTO** sono state trasmesse in via telematica ed acquisite le fatture sia per le competenze tecniche dell'Arch. VITA Filippo per la Direzione lavori datata 26.11.2015 di €. 34.194,16 e del Geom. BOSSIO Gianfranco per l'incarico tecnico per Coordinatore della Sicurezza datata 26.11.2015 di €. 16.494,40, per un importo complessivo di €. **50.688,56** con riparto della somma spettante ad ognuno dei tecnici come di seguito riportato:

Arch. VITA Filippo (Direttore dei lavori): (fattura del 26/11/2015)	Onorario	€.	26.950,00
	CNPAIA 4%	€.	1.078,00
		€.	26.950,00
	IVA 22%	€.	6.166,16
	Totale	€.	34.194,16

Geom. BOSSIO Gianfranco (Coordinatore Sicurezza) (fattura del 26/11/2015)	Onorario	€.	13.000,00
	Cassa Prev. 4%	€.	520,00
		€.	13.520,00
	IVA 22%	€.	2.974,40
	Totale	€.	16.494,40

- **VISTO** che il Responsabile del Procedimento Ing. LORELLO Francesco ha predisposto prospetto dell'incentivo di cui all'art. 92 comma 2 del D.Lgs n° 163/2005 e succ. modifiche ed integrazioni, in ottemperanza altresì all'art. 2.3 del Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante, approvato con atto di delibera Giunta Municipale n° 21 del 23.01.2005;
- **VISTO** che al RUP Ing. LORELLO Francesco ed ai tecnici Comunali progettisti dell'opera è dovuto un incentivo complessivo di €. 7.785,98 così determinato è ripartito:

Importo Lavori =		€. 659.828,65
Incentivo (pari al 2%) =		€. 13.196,57
Aliquota Progett. Def.. e Esecut.	0,35	€. 4.618,80 : 3 =
Geom. LA VERGATA Pietro (progettista)		€. 1.539,60
Geom. DE SANTO Marcello (progettista)		€. 1.539,60
Arch. GUIDO Elena (progettista)		€. 1.539,60
Incentivo (pari al 1,6%) =		€. 10.557,26
RUP	0,30	€. 3.167,18

- **RITENUTO** dover approvare gli atti sopra citati dei lavori in oggetto;


DETERMINA

- A) Approvare**, come approva, gli atti inerenti la contabilità finale, la relazione sul conto finale nonché il certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di **“REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE CON ANNESSE AREE DI SOSTA E ATTREZZATE”**, presentati in data 01.12.2015 prot. n° 19484 dal Direzione lavori Arch. VITA Filippo incaricato della Direzione lavori delle opere

con determina Area LL.PP. n° 23 del 26.03.2013, dai quali si evince la esecuzione di lavori per nette €. **498.827,58**;

- B) Liquidare**, come liquida all'Impresa MAZZUCA Geom. Nicola con sede in Rende (CS), esecutrice delle opere l'importo a saldo di Euro 67.434,58 oltre IVA nella misura del 10% per complessive €. **74.178,03**;
- C) Approvare e liquidare** le fatture trasmesse in via telematica ed acquisite al protocollo comunale rispettivamente il 30.11.2015 prot. 19349 per le competenze tecniche dell'Arch. VITA Filippo per la Direzione lavori pari a €. 34.194,16 ed il 30.11.2015 prot. 19348 per le competenze tecniche Geom. BOSSIO Gianfranco per l'incarico di Coordinatore della Sicurezza pari a €. 16.494,40, per un importo complessivo di competenze di €. **50.688,56** ripartito tra i due professionisti come indicato nelle premesse;
- D) Approvare e liquidare** l'importo complessivo di €. **7.785,98** (comprensivo degli oneri INPDAP – IRAP – INAIL) per il RUP e per i tecnici comunali progettisti indicati nelle premesse, quale fondo incentivante di cui all'art. 92 comma 2 del D.Lgs n° 163/2005 e succ. modifiche ed integrazioni, in ottemperanza altresì all'art. 2.3 del Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante, approvato con atto di delibera Giunta Municipale n° 21 del 23.01.2005 progettisti dell'opera
- E) Trasmettere**, copia della presente determina alla Regione Calabria "Programmazione Nazionale e Comunitaria" – Località Germaneto 88100 Catanzaro;
- F) Imputare** la spesa sull'intervento n° 2080101 cap. 80168/0 sul quale è prevista la spesa per i lavori all'oggetto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Ing. LORELLO Francesco)



1963

PARERI SULLA DETERMINAZIONE

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA <small>(Ai sensi dell'art.53 L.08.06.1990)</small>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE <i>FAVOREVOLE</i>
	Data _____ Il Responsabile <i>fu</i>

Cap. <i>2080101</i> Competenza <i>2011</i> Residui <i>80168/0</i>	-somma stanziata..... -variaz. in aumento..... -variaz. in diminuzione..... -somme già impegnate..... -somma disponibile..... Data Il Responsabile <i>fu</i>
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art 55, comma 5 della legge 8.6.1990 n°142, che testualmente recita: "Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto". ATTESTA come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di lire	

<u>PUBBLICAZIONE</u>	
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi	
dal _____	al _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO <i>[Signature]</i>	