

✓

COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE MANUTENTIVO**

Reg. del Serv. N° **559/16**
del 10/12/2016

CUP : 197E16000020004

CIG : Z5A 192 398E

N° Registro Generale 188

DATA ESECUTIVITÀ _____

N° ALBO 270 del 7 APR. 2017

TRASMISSIONE A:

SINDACO

SEGRETARIO

ALTRI _____

Oggetto: *LAVORI "COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ex ART. 125 COMMA 1 D.LGS 163/2006 - Criterio Affidamento massimo ribasso già art. 82 comma 2 lett. a D.lgs 163/2006 ora 6" lavori di "messa in sicurezza porto turistico" - apertura imboccatura somma impegnata € 50.000,00 Iva e oneri riflessi compresi.*


Approvazione Atti Finali (1° ed ultimo SAL- verbale di fine lavori - Sal Finale conto finale e certificato di regolare esecuzione - approvazione certificato di pagamento. - Imp. Reg. Serv.98/16

L'anno duemilaSEDICI il giorno 10 del mese di Dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che è stato redatto progetto esecutivo dell'intervento in oggetto riportato costituito da elaborati grafici, computo metrico e capitolato a firma del I responsabile del settore demanio;
- che con determina 98/16 è stata approvata l'impegno spesa inerente ai lavori di che trattai e quindi a contrarre, ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'affidamento mediante cottimo fiduciario lavori e servizi in economia art. 125 del D.Lgs 163/2006 (offerta al massimo ribasso);
- con determina 120/16 è stata approvata la relativa aggiudicazione definitiva con variazione del quadro economico a seguito del ribasso;
- che in data 11/04/2016 è stato sottoscritto il processo verbale di consegna dei Lavori sotto le riserve di legge con scadenza contrattuale ai fini dell'esecuzione dei lavori da effettuarsi entro il 30/04/2016;
- che in data 23/04/2016 è stata effettuata una sospensione dei lavori per condizioni marine e preso atto che la ditta NE.CO comunicava per iscritto (24/05/2016) il perdurare delle condizioni avverse meteo-marine;
- che in data 05/05/2012 è stata effettuata la ripresa dei lavori;
- che in data 05/05/2016 è stato sottoscritto, a seguito del completamento delle adempimenti di legge il Contratto dei lavori;



- in data 12/05/2016 si è stata necessario procedere ad un proroga, di 25 giorni, dei lavori, diretta conseguenza dei danni provocati dal maltempo e della modifica dello stato dei luoghi riguardo ai lavori già realizzati a seguito delle avverse condizioni del maltempo avutasì;
- che con determina N° 183/16 del 24/05/2016 è stata approvata la perizia d'assestamento dei lavori di che trattasi con assestamento del quadro economico di seguito riportato:

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
		Misure non appartenenti a categorie			€47.730,73		100,00
		Sommano			€47.730,73	€47.730,73	
1		Oneri della sicurezza				€999,84	
2		Lavori al netto degli oneri di sicurezza				€46.730,89	
3		Ribasso contrattuale del 15,336 %				-€7.166,65	
4		Lavori al netto del ribasso d'asta				€39.564,24	
5		Importo netto totale				€40.564,08	
6		Somme B					
7		I.V.A al 22,00 %			€8.924,10		
8		Incentivo			€500,00		
9		Economie			€11,82		
10		Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€9.435,92	€9.435,92	
11		Riepilogo					
12		Prezzo complessivo dell'opera				€50.000,00	

Evidenziato che l'impresa si è resa disponibile ad effettuare lavori determinatasi dal nuovo quadro economico,;

Dato Atto che la spesa complessiva di € 50.000,00 iva compresa inizialmente prevista per la realizzazione dell'opera trova la necessaria copertura finanziaria all'interno delle somme di cui al finanziamento già approvato ed in oggetto riportato attraverso le somme derivanti dal ribasso;

VISTO che:

- i lavori sono stati ultimati in data 06.05.2016 e certificati in data 08/6/2016, quindi entro il tempo utile.
- che la direzione dei lavori curata dall'Ufficio Tecnico Comunale Geom. Pino Curcio;
- che in data 20/11/2015, ha redatto il 1° ed ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori contabilizzando lavori, costo personale e oneri di sicurezza per complessivi €47.730,73;
- che gli atti contabili relativi al 1° ed ultimo SAL sono stati firmati senza alcuna riserva da parte del Sig. Pasquale Neve amministratore e legale rappresentante e direttore tecnico della Ne.Co S.R.L. ;
- che contestualmente il Responsabile del Procedimento ha rilasciato il certificato di pagamento di € **40.564,08** oltre Iva (22%) per un importo totale di € 49.488,18;

D E T E R M I N A

per i motivi in esposti in premessa

1. LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determina
2. di approvare come approva, riguardo ai lavori di: *"messa in sicurezza porto turistico" - apertura imboccatura*:
 - a. approvazione verbale di fine lavori
 - b. il 1° ed ultimo SAL-

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPALITÀ DI MARINA DI GIOI' and 'UFFICIO TECNICO COMUNALE' around the perimeter, with a central emblem. The signature appears to be 'M. Curcio'.

- c. il Sal Finale
 - d. la relazione conto finale e certificato di regolare esecuzione –
 - e. approvazione certificato di pagamento N°1 unico;
 - f. lo svincolo dei decimi ;
3. di liquidare a favore dell'Impresa sopra richiamata :
- a. € 49.488,18 per lavori, costo per il personale ed oneri di sicurezza, iva compresa riguardo ai lavori sopra richiamati nel relativo Sal Finale così come previsto da contratto 30/06/2015 ;
4. di dare atto che la spesa per la liquidazione di che trattasi trova imputazione sull'intervento già precedentemente impegnati;

5. IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Ing. Domenico Pileggi)

VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE
UFFICIO DI RAGIONERIA

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n° 276 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.</p> <p>Intervento 1/10503 ... Cap..80035/40...../PEG</p> <p>Bilancio Corrente esercizio</p> <p>Competenza <u>2016</u> Residui</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.</p> <p>Il Responsabile di Ragioneria (Dr.ssa Maria Luisa Mercuri)</p>	<p>- somma stanziata.....</p> <p>-variaz. in aumento.....</p> <p>-variaz. in diminuzione.....</p> <p>-somme già impegnate.....</p> <p>-somma disponibile.....</p> <p>Data</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile (Dr.ssa Maria Luisa Mercuri)</p>
---	--

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal 7 APR. 2017 al 22 APR. 2017



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

COMUNE DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

**LAVORI: Rifacimento scivolo porto turistico di Amantea Cig :Z291 557 FC3
CUP : I97E16000020004**

IMPRESA: Ne.Co. Costruzioni Srl - Amantea (CS)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

a) RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO: il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di che trattasi è stato redatto dal Ing. Domenico Pileggi per un importo complessivo di spesa per l'amministrazione di € 50.000,90 così suddiviso:

quadro economico di progetto	base o lungh.	largh.	altezza	prezzo unitario	totale
scavo FINO A ML 3,50 e trasporto a rifiuto presso area del cantiere ZONA VENA DELLE GARRETTE A SUD PORTO	695,70		3,07	2135,80	
	150,00	5,50	3,00	2475,00	
				4610,80	€ 7,02 € 32.367,81
spianamento e livellamento dei cumuli sabbiosi a seguito del trasporto a valle dell'imboccatura				4610,80	€ 1,50 € 6.916,20
calcestruzzo a qul.4	2,00	1,50	1,50	4,50	€ 146,00 € 657,00
casseforme		1,50	0,80	1,20	€ 43,83 € 52,60
ONERI SICUREZZA	2,50%			€ 999,84	
NETTO LAVORI BASE APPALTO				€ 38.993,76	€ 39.993,60
Iva	22,00%				€ 8.798,59
Parz.					€ 48.792,20
somme a disposizione dell'amministrazione per imprevisti e lav in economia					€ 1.207,80
				TOTALE IMPEGNO	€ 50.000,00

ed approvato con determina comunale del settore manutentivo N° 98/16 ed a seguito di gara esperita in via d'urgenza è stata assegnata in quanto vincitrice la ditta Neco Costruzione che ha praticato un ribasso d'asta del 15.336%;


FINANZIAMENTO: l'opera è finanziata con fondi comunali

AFFIDAMENTO LAVORI: I lavori vennero affidati direttamente alla ditta NECO costruzioni s.r.l. con verbale di affidamento diretto divenuto definitivo a seguito dell'acquisizione del DURC e dichiarazione antimafia;

STATO FINALE : che la Direzione Lavori, affidata all'Ufficio Tecnico Comunale, nella persona del Geom Curcio Pino che ha redatto il quadro economico finale dopo l'approvazione della perizia di assestamento di seguito riportato;

Stabilito che il quadro economico alla luce del ribasso d'asta è diventato:

lavori previsti tot	€ 39.993,60
lavori al netto oneri sic	€ 38.993,76



lavori al netto del ribasso	15,336%		€ 33.013,68
		lavori totali al netto del ribasso + oneri	B € 34.013,520
iva			€ 7.482,974
			€ 41.496,494
economie dal ribasso	A-B		€ 5.980,084
iva su ribasso			€ 1.315,618
totale economie		€ 7.295,702	€ 7.295,702
somme a disposizione			€ 1.207,80
Somma impegno spesa			€ 50.000,00

La Direzione Lavori, affidata all'Ufficio Tecnico Comunale, nella persona del Geom Curcio Pino ha redatto redatto il seguente quadro economico di perizia di assestamento di seguito riportato;

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
		Misure non appartenenti a categorie			€47.730,73		100,00
		Sommano			€47.730,73	€47.730,73	
1		Oneri della sicurezza				€999,84	
2		Lavori al netto degli oneri di sicurezza				€46.730,89	
3		Ribasso contrattuale del 15,336 %				-€7.166,65	
4		Lavori al netto del ribasso d'asta				€39.564,24	
5		Importo netto totale				€40.564,08	
6		Somme B					
7		I.V.A al 22,00 %			€8.924,10		
8		Incentivo			€500,00		
9		Economie			€11,82		
10		Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€9.435,92	€9.435,92	
11		Riepilogo					
12		Prezzo complessivo dell'opera				€50.000,00	

STATO FINALE : che la contabilità è stata redatta dallo stesso direttore dei lavori nella persona del Geom Curcio Pino che ha redatto il quadro economico finale con adeguamento del fondo incentivante;

	<u>fondo incentivante</u>		1,60%	€ 47.730,73	€ 763,69
RUP, e coll. Rup	30%	€ 229.11	€ 317,51		
Dir lav e collaudo	34%	€ 259.56	€ 259,66		
	Sommano				€ 488,76

quadro economico finale :



N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
		Misure non appartenenti a categorie			€47.730,73		100,00
1		Sommano			€47.730,73	€47.730,73	
2		Oneri della sicurezza				€999,84	
		Lavori al netto degli oneri di sicurezza				€46.730,89	
3		Ribasso contrattuale del 15,336 %				-€7.166,65	
4		Lavori al netto del ribasso d'asta				€39.564,24	
5		Importo netto totale				€40.564,08	
6		Somme B					
7		I.V.A al 22,00 %			€8.924,10		
8		Incentivo			€488,76		
9		Economie			€23,06		
10		Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€9.435,92	€9.435,92	
11		Riepilogo					
12		Prezzo complessivo dell'opera				€50.000,00	

DIREZIONE DEI LAVORI: La direzione dei lavori ed il Coordinamento della Sicurezza è stata affidata al Geom Curcio Pino.

CONSEGNA E TEMPO UTILE: I lavori vennero consegnati con ordinativo lavori in data 11/04/2016 all'impresa per darvi immediato inizio. La scadenza del tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilita in giorni 20, veniva fissata al 30/04/2016.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: Nel corso dei lavori si è reso necessario sospendere le opere per giorni 13 per motivi imprevedibili quali avverse condizioni atmosferiche (mare Mosso) (scad. 13.05.2016).

PROROGA TEMPO UTILE: A seguito della necessità di procedere alla redazione di una perizia d'assestamento derivanti divariatione dei lavori in relazione alle condizioni meteo marine è stata assegnata all'impresa una proroga di gg. 25 (scad. 08/06/2016);

SCADENZA TEMPO UTILE: Per effetto di quanto sopra riportato la fine dei lavori è stato definitivamente stabilito al 08/06/2016.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Con verbale in data 08/06/2016 si è preso atto dell'avvenuta ultimazione delle opere di che trattasi e quindi in tempo utile.

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI: Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati denunciati infortuni a persone alle dipendenze della Ditta esecutrice dei lavori.

SOMMA AUTORIZZATA: La somma netta autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione risulta essere di netti € 40.564,08 compresi gli oneri sulla sicurezza compresi.

CERTIFICATI D'ACCONTO EMESSI: Durante il corso dell'opera non è stato emesso alcun certificato d'acconto dei lavori .

CONTO FINALE: Il conto finale dei lavori di che trattasi è stato redatto in data 25/06/2016 ed ammonta ad € 47.730,73 che al netto del ribasso d'asta risulta di € 40.564,08 oltre iva 22%. (8.924,10) per un totale di € **49.488,18**

CREDITO DELL'IMPRESA: Detraendo gli importi in acconto in corso d'opera dagli importi liquidati con lo stato finale risulta il seguente credito dell'impresa:

Per lavori:	
Importo conto finale	€ 40.564,08
A detrarre primo ed ultimo certificato in acconto	
RESTA CREDITO DELL'IMPRESA	€ 40.564,08

RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza riserve.

AVVISI AD OPPONENDUM: E' stata rilasciata dalla Direzione Lavori opportuna dichiarazione sostitutiva.

CESSIONE DEI CREDITI: L'impresa assuntrice, per i lavori in questione, così come risulta dall'allegato certificato, non ha effettuato la cessione dei crediti.

REVISIONE TECNICO-CONTABILE: Il sottoscritto direttore dei lavori, contabilizzatore dell'opera di che trattasi, sotto la propria responsabilità, dichiara di avere effettuato la revisione tecnico-contabile di tutte le annotazioni riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità, così come riassunte nello stato finale.

b) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemilasedici il giorno nove del mese di giugno il sottoscritto Direttore dei Lavori;
Premesso quanto sopra esposto nella relazione sul conto finale e preso atto dell'avvenuta revisione tecnico-contabile, in seguito a preavviso, alla continua presenza del Sig. Neve Pasquale – Legale Rappresentante e



direttore tecnico dell'impresa Ne.Co. Costruzioni srl – appaltatrice ed esecutrice delle opere in questione,
hanno proceduto alla visita di controllo dei lavori:

CONSIDERATO

- che per quanto è stato possibile accertare mediante la scorta degli atti tecnici e contabili i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali e della perizia di variante tecnica e suppletiva approvati;
- che, per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto;
- che i prezzi sono stati correttamente applicati;

CERTIFICA

che i lavori di APERTURA DELLA BOCCA D'INGRESSO DEL PORTO TURISTICO DELLA CITTA',
sono regolarmente eseguiti e che, salvo la superiore approvazione del presente atto e la certificazione
DURC, può essere corrisposta alla Impresa Ne.Co. Costruzioni Srl di Amantea (CS) la somma complessiva
di € 40.564,08 (diconsi euro quarantacinquecentosessantaquattro/08) oltre Iva al 22% a tacitazione di ogni
suo diritto ed avere per l'esecuzione dei lavori in parola.



L'IMPRESA
NE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.
Ing. P. Neve



A DIREZIONE DEI LAVORI
Geom. Pino Curcio



Visto
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Domenico Fileggi



Comune di AMANTEA
Provincia di COSENZA

Ente Appaltante: Comune di AMANTEA

Oggetto dei Lavori: Lavori di " MESSA IN SICUREZZA PORTO TURISTICO -
APERTURA IMBOCCATURA "

Impresa: Ne. Co. Costruzioni S.r.l.

Contratto: Contratto n° 11 del 05/05/2016 registrato a Paola il 09/05/2016 al n°
1089 Serie 1T

CONTO FINALE DEI LAVORI
DEL 25/06/16 PER LAVORI A TUTTO IL 08/06/16




N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
1	1	Scavo fino a ml 3,50 e trasporto a ri...e zona Vena delle Garrette a sud Porto.	mc	5.795,70	€7,02	€ 40.685,81
2	2	Spianamento e livellamento dei cumuli ...del trasporto a valle dell'imboccatura.	mc	4.346,78	€1,50	€ 6.520,17
3	3	Calcestruzzo a q.li 4,00	mc	3,30	€146,00	€ 481,80
4	4	Casseforme	mq	0,98	€43,83	€ 42,95
	Imp C	Sommano				€ 47.730,73
	Imp OSE	Oneri sicurezza eseguiti (vengono detratti gli oneri della sicurezza eseguiti per poi essere liquidati in percentuale sull'avanzamento dei lavori)				€ -999,84
	ImpSR	Importo soggetto a ribasso del 15,336 %				€ 46.730,89
	Rib	Ribasso Contrattuale				€ -7.166,65
	OS	Oneri sicurezza		0		€ 999,84
	DesD	A detrarre gli acconti corrisposti				
	ImpD	A detrarre acconti corrisposti			€ 0,00	€ 0,00
	ImpS	Sommano				€ 40.564,08

Si certifica che a termine dell'articolo ... del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la somma di € 40.564,08 diconsi quarantamilacinquecentosessantaquattro/08 Euro.


L'impresa ha proceduto agli adempimenti assicurativi presso INAIL di Cosenza con polizza n. 7971770

Amantea, li

L'impresa

 ing. P. Neve

Il Direttore dei Lavori

Geom. Pino Curcio



Comune di AMANTEA
Provincia di COSENZA

Ente Appaltante: Comune di AMANTEA

Oggetto dei Lavori: Lavori di " MESSA IN SICUREZZA PORTO TURISTICO
- APERTURA IMBOCCATURA "

Impresa: Ne. Co. Costruzioni S.r.l.


Contratto: Contratto n° 11 del 05/05/2016 registrato a Paola il 09/05/2016 al n° 1089
Serie 1T

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

Il presente registro consta di n. 2
fogli da me numerati e firmati

Amantea, li

Il Responsabile del procedimento:
Ing. Domenico Pileggi



N.R.	DATA	ARTICOL O	DESCRIZIONE	LIBRETT I		U.M.	PRODOTTI positivi e negativi	Prezzo UNITARIO	IMPORTI	
				Nu m	Pag				Registrazioni	Pagamenti
1	08/06/1 6	1	Scavo fino a ml 3,50 e trasporto a ri...e zona Vena delle Garrette a sud Porto.	1	1	mc	5.795,70	€7,02	€ 40.685,81	
2	08/06/1 6	2	Spianamento e livellamento dei cumuli ...del trasporto a valle dell'imboccatura.	1	1	mc	4.346,78	€1,50	€ 6.520,17	
3	08/06/1 6	3	Calcestruzzo a q.li 4,00	1	1	mc	3,30	€146,00	€ 481,80	
4	08/06/1 6	4	Casseforme	1	1	m ^q	0,98	€43,83	€ 42,95	
			SOMMANO						€ 47.730,73	

L'impresa
Il Direttore dei Lavori




Emesso il S.A.L. finale in data 08/06/16

Totali	€ 47.730,73	€ 40.564,08
		€ 40.564,08

L'impresa



Il Direttore dei Lavori
Pino Curcio



Comune di AMANTEA
Provincia di COSENZA

Ente Appaltante: Comune di AMANTEA

Oggetto dei Lavori: Lavori di " MESSA IN SICUREZZA PORTO TURISTICO -
APERTURA IMBOCCATURA"


Impresa: Ne. Co. Costruzioni S.r.l.

Contratto: Contratto n° 11 del 05/05/2016 registrato a Paola il 09/05/2016 al n°
1089 Serie 1T


LIBRETTO DELLE MISURE

N. 1 -
di pagine N. 0


Il Direttore dei Lavori
Geom. Pino Curcio



Visto
Il Responsabile del procedimento:
Ing. Domenico Pileggi



N.R.	DATA	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITÀ	FIGURA
1		1	Scavo fino a ml 3,50 e trasporto a ri...e zona Vena delle Garrette a sud Porto. 18/04/2016 23 x 19,55 19/04/2016 39 x 19,55 11 x 17,38 20/04/2016 35 x 19,55 07/05/2016 28 x 19,55 10/05/2016 60 x 19,55 60 x 17,38 11/05/2016 24 x 19,55 24 x 17,38 12/05/2016 3 x 19,55			
			TOTALE	mc	5.795,70	
2		2	Spianamento e livellamento dei cumuli ...del trasporto a valle dell'imboccatura. 0,75 x 5795,70			
			TOTALE	mc	4.346,78	
3		3	Calcestruzzo a q.li 4,00 Ripristino muro 2 x 1,50 x 1,10			
			TOTALE	mc	3,30	
4		4	Casseforme 1,50 x 0,65			
			TOTALE	mq	0,98	

L'impresa 

Il Direttore dei Lavori
Geom. Rino Curcio
