

# COMUNE DI AMANTEA

( Prov. di Cosenza )

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### SETTORE LAVORI PUBBLICI

N° Registro del Servizio	168
N° Registro Generale	1971
N° ALBO	806 del 19 DIC 2014

DATA ESECUTIVITÀ \_\_\_\_\_

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

**Oggetto:** Lavori realizzazione tratti condotta fognaria Camoli: zona Camoli Superiore lato sud – zona Camoli Centro lato nord e lato sud. **Approvazione e liquidazione 2° ed ultimo SAL**

**CUP: I94E14000000004**

**CIG: 55693347CD**

L'anno duemilaquattordici il giorno Diciassette del mese di dicembre e nel proprio ufficio,

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE

#### PREMESSO:

- che con delibera n.211 bis del 02.12.2013 la Giunta Municipale ha approvato il progetto dei lavori di realizzazione di tratti di condotta fognaria nella località Camoli, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale per l'importo complessivo di €.121.753,62 - di cui €.104.000,00 per lavori, costo del personale ed oneri per la sicurezza ed €.17.753,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziando la spesa con fondi residui di mutui Cassa depositi e prestiti sull'intervento n.2090401 – capitolo 6560 del bilancio comunale;
- che con contratto d'appalto n.16 di Rep. in data 20.05.2014, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Paola, i lavori di che trattasi sono stati affidati all'Impresa LE.CO.GEN. srl con sede a San Nicola da Crissa (VV) per un importo al netto del ribasso offerto del 32,962% di €.59.511,86 oltre €.12.987,54 per costo del personale ed €.2.239,13 per costi della sicurezza;
- che in data 17.10.2014 con determina LL.PP. n° 137 sono stati approvati gli atti di contabilità al 1° Sal eseguiti a tutto il 06.10.2014;
- che durante il corso delle opere si è reso necessario apportare alcune modifiche alle previsioni originali per far fronte a particolari situazioni emerse in corso d'opera non prevedibili all'atto della progettazione, intese a favorire e migliorare l'allaccio alla rete fognaria da parte dei singoli utenti, e soprattutto per l'esigenza emersa di prolungare e modificare il tracciato nella zona di Camoli centro lato sud per servire altri nuclei abitati;
- che i lavori sono in fase avanzata di esecuzione e che pertanto si è reso necessario assestare le quantità delle singole categorie di opere per come realmente occorse;

- che la Direzione Lavori, affidata all'Ufficio Tecnico Comunale, a tal proposito ed in accordo col Responsabile del Procedimento, ha redatto apposita perizia di assestamento finale delle singole quantità ed importi, modificando il quadro economico di progetto nel modo che segue:

DESCRIZIONE	IMPORTI
LAVORI - MANODOPERA - SICUREZZA	103 995,30
LAVORI	88 769,32
PERSONALE 14,63%	12 986,95
SICUREZZA 2,5223%	2 239,03
A DETRARRE SU LAVORI RIBASSO DEL 32,962%	29 260,14
LAVORI AL NETTO	59 509,18
LAVORI NETTI - MANODOPERA - SICUREZZA	74 735,16
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA LAVORI 10%	7 473,52
SPESE GENERALI	4 525,00
LAVORI IN ECONOMIA	35 019,95
IN UNO A DISPOSIZIONE	47 018,46
TOTALE COMPLESSIVO	121 753,62

- Che, gli atti di perizia di assestamento finale sono stati approvati con atto di determina Area LL.PP. n° 162 del 05.12.2014;
- Visto che la Direzione lavori ha curata dall'Uff. tecnico Comunale ha redatto gli atti del 2° ed ultimo SAL a tutto il 06.12.2014, dai quali si evince un credito per l'Impresa LE.CO.GEN. srl con sede a San Nicola da Crissa (VV) di €. 19.379,00 per lavori oltre €. 4.290,00 per costo manodopera e €. 732,00 per oneri di sicurezza , per un importo complessivo di €. 24.360,00 più €. 2.436,00 per IVA nella misura del 10% per complessive €. 26.796,00;
- Che occorre approvare gli atti del 2° SAL e la conseguenziale liquidazione;

**D E T E R M I N A**  
**per i motivi in esposti in premessa**

- approvare, come approva, gli atti tecnici del 2° ed ultimo Sal dei lavori citatai all'oggetto, presentati dalla Direzione dei lavori affidata all'Uff. Tecnico Comunale, eseguiti a tutto il 06.12.2014 dall'Impresa LE.CO.GEN. srl con sede a San Nicola da Crissa (VV);
- Liquidare a favore dell'Impresa LE.CO.GEN. srl con sede a San Nicola da Crissa (VV), il 2° ed Ultimo Certificato di Pagamento dal quale si evince un credito di €. 19.379,00 per lavori oltre €. 4.290,00 per costo manodopera e €. 732,00 per oneri di sicurezza , per un importo complessivo di €. 24.360,00 più €. 2.436,00 per IVA nella misura del 10% per complessive €. 26.796,00;
- elaborati tecnici-amministrativi della perizia di assestamento finale dei lavori di realizzazione tratti di condotta fognaria in località Camoli: zona Camoli Superiore lato sud – zona Camoli Centro lato nord e lato sud, redatta dal Personale dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale incaricato della Direzione Lavori, per l'importo complessivo di €.121.753,62 ripartito per come indicato nelle premesse;
- dare atto altresì, che la spesa occorrente è finanziata con i fondi residui di mutui Cassa depositi e prestiti sull'intervento n.2090401 – capitolo 6560 del bilancio comunale;

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Ing. Lorello Francesco)



*Francesco Lorello*

VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE

UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n° 276 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.

Intervento 2090601 Cap. 6560 /PEG

Bilancio Corrente esercizio

Competenza      Residui

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.

Il responsabile di Ragioneria (D.ssa Maria Luisa MERCURI)

- somma stanziata.....  
-variaz. in aumento.....  
-variaz. in diminuzione.....  
-somme già impegnate.....  
-somma disponibile.....

Data .....

Il Responsabile

D.ssa Maria Luisa MERCURI

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'ALBO