



# CITTA' DI AMANTEA

(PROVINCIA DI COSENZA)

## Determinazione del Responsabile del Settore

### LAVORI PUBBLICI

N° Registro del Settore 63	
N° Registro Generale <u>289</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° ALBO <u>195 del 26 MAR. 2019</u>	Al _____

DA TRASMETTERE A:	SINDACO	SEGRETARIO GENERALE	ALTRI _____
-------------------	---------	------------------------	-------------

**Oggetto:** Lavori di ripristino dei danni provocati dalla mareggiata del 21.03.2018 e messa in sicurezza dei litorali: Approvazione Stato Finale e ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione, liquidazione e pagamento.  
CUP: I97H18002060002 – CIG: Z352577B73

*L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di marzo e nel proprio ufficio,*

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

#### PREMESSO:

- Che con delibera di Giunta Comunale n.89 del 16.07.2018 è stato approvato il progetto redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale relativo ai lavori di ripristino dei danni provocati dalla mareggiata del 21.03.2018 e messa in sicurezza dei litorali, dell'importo complessivo di €.17.116,92 così ripartito:

#### A) LAVORI ED ONERI

INTERVENTI DA REALIZZARE PER PERMETTERE LA SICURA FRUIZIONE	€. 13.656,70
ONERI PER LA SICUREZZA	€. 373,56
TOTALE LAVORI ED ONERI	€. 14.030,26

#### SOMME A DISPOSIZIONE

PER IVA IL 22%	€. 3.086,66
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 3.086,66
TOTALE COMPLESSIVO	€. 17.116,92

- Che con determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico LL.PP. n.166 del 18.10.2018, inserita al n.1008 del Registro Generale e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 29.10.2018 col n.738, si è stabilito di procedere alla scelta del contraente, relativamente all'affidamento dei lavori in questione mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs N.50/2016, previa consultazione di operatori economici al fine di attuare una procedura comparativa fra due o più offerte da espletarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 4 lett.a) del medesimo decreto legislativo;
- Che con determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico LL.PP. n.182 del 09.11.2018, inserita al n.1069 del Registro Generale e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 14.11.2018 col n.798, è stato approvato il verbale di gara dei medesimi lavori e proposto l'aggiudicazione a favore della Ditta Bossio Gaudio con sede in Aiello Calabro, che ha offerto il ribasso del 22,223% sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso di €.13.030,26 e quindi per un importo netto di €.10.621,77 oltre oneri sicurezza di €.373,56, per un importo d'affidamento di complessivi €.10.995,33 oltre IVA nella misura di legge;
- Che, acquisito tutti gli atti comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta, con determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico LL.PP. n.194 del 26.11.2018, inserita al n.1122 del Registro Generale e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 27.11.2018 col n.840, sono stati aggiudicati definitivamente

le opere di che trattasi alla citata Impresa Bossio Gaudio con sede in Aiello Calabro (CS) per gli importi suddetti;

- Che la spesa per gli interventi in oggetto è stata finanziata dalla Regione Calabria con Decreto Dirigenziale n.15389 del 17.12.2018, col quale – tra le altre cose - è stato approvato l'elenco dei Comuni interessati dalle mareggiate del 21 e 22 marzo 2018, di cui il Comune di Amantea fa parte con un importo assegnato di complessivi €.17.116,92, ed approvato lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra Ente Regione e Comune;
- Che con determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico LL.PP. n.216 del 20.12.2018, inserita al n.1225 del Registro Generale e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 27.12.2018 col n.919, è stato approvato il quadro economico dell'opera rimodulato a seguito dell'aggiudicazione definitivo, che risulta essere quello che segue:

A LAVORI E ONERI

INTERVENTI DA REALIZZARE PER PERMETTERE LA

A1 SICURA FRUIZIONE	13 656,70 €
a detrarre ribasso offerto in sede di gara del 22,223%	<u>3 034,93 €</u>
IMPORTO NETTO LAVORI	10 621,77 €
A2 ONERI PER LA SICUREZZA	<u>373,56 €</u>
TOTALE LAVORI ED ONERI	<u>10 995,33 €</u>

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 IVA LAVORI 22%	<u>2 418,97 €</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<u>2 418,97 €</u>
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI E SOMME	13 414,30 €
IMPORTO FINANZIAMENTO	<u>17 116,92 €</u>
IMPORTO ECONOMIE	<u>3 702,62 €</u>

- Che la consegna dei lavori è avvenuta il giorno 26.11.2018 e l'ultimazione doveva avvenire entro giorno 25.12.2018;
- Che per effetto della sospensione occorsa durante l'esecuzione la data utile per l'ultimazione degli interventi è stata traslata al 17.03.2019;
- Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 15.03.2017 e quindi entro il predetto termine utile;

**Visto** l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 dello stesso D.Lgs. 50/2016;

**Ritenuto** di far uso di questa facoltà ricorrendone i presupposti;

**Atteso** che il Direttore dei Lavori ha rimesso lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto, emesso in data 22.03.2019, ai sensi dell'art. 102 del Decreto Legislativo 50/2016, dal quale si rileva che:

a) l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta ad € 10.689,87 di cui €.10.326,69 per lavori al netto e €.363,18 per oneri sicurezza, IVA esclusa;

b) non sono stati ancora effettuati pagamenti a favore dell'impresa appaltatrice e che pertanto il suo credito residuo è pari a € 10.689,87, IVA esclusa;

**Rilevato** che si può omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum in quanto gli interventi si sono svolti esclusivamente su luoghi pubblici e non sono stati cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi, e che non risultano notificate richieste di cessioni di credito da parte della Ditta esecutrice;

**Atteso** che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così rideterminato:

A LAVORI E ONERI

INTERVENTI DA REALIZZARE PER PERMETTERE LA

A1 SICURA FRUIZIONE	13 277,30 €
a detrarre ribasso offerto in sede di gara del 22,223%	<u>2 950,61 €</u>
IMPORTO NETTO LAVORI	10 326,69 €
A2 ONERI PER LA SICUREZZA	<u>363,18 €</u>
TOTALE LAVORI ED ONERI	<u>10 689,87 €</u>

<b>B</b>	<b><u>SOMME A DISPOSIZIONE</u></b>	
B1	IVA LAVORI 22%	<u>2 351,77 €</u>
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<u>2 351,77 €</u>
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI E SOMME	13 041,64 €
	IMPORTO FINANZIAMENTO	<u>17 116,92 €</u>
	IMPORTO ECONOMIE	<u>4 075,28 €</u>

**Considerato** che al termine dei predetti lavori sono residue economie pari a € 4.075,28, come sopra meglio evidenziato, a valere sul finanziamento regionale;

**Visto:**

- la fattura elettronica emessa dalla Ditta BOSSIO Gaudio n.2/P del 22.03.2019 relativa all'intervento in questione dell'importo totale di €.13.041,64, di cui imponibile €. 10 689,87 ed oneri IVA nella misura del 22% €. 2 351,77, trasmessa a mezzo PEC ed inserita al protocollo comunale al n.4339 in data 25.03.2019;
- la richiesta del DURC online per la regolarità contributiva della stessa Ditta, protocollo INAIL n.15657237 in corso di verifica;
- il Decreto Sindacale n.28 del 02.01.2019 con il quale sono state conferite al sottoscritto Ing. Francesco Lorello, Responsabile del Settore V°, gli incarichi per l'espletamento di funzioni e potestà dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs n.267/2000 T.U.E.L.;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 605 del 13.8.1997, nel testo coordinato con le successive modificazioni, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 343 del 19.12.2007, a sua volta modificato con deliberazioni della Commissione straordinaria, assunte con i poteri della Giunta comunale, n. 208 del 2.9.2008, n. 210 del 9.9.2008 e n. 248 del 7.10.2008, con particolare riferimento all'art. 16;
- il regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 31.10.1997, nel testo vigente;

**Dato atto:**

- a) Che il finanziamento assentito dalla Regione Calabria è stato per la parte liquidata esclusivamente utilizzato per la realizzazione dei lavori di cui alla relativa convenzione;
- b) Che l'opera finanziata è stata realizzata secondo il crono programma specifico dell'intervento;
- c) Che per l'esecuzione delle opere previste non è stato necessario acquisire pareri, nulla osta, consensi, autorizzazioni o atti di assensi comunque denominati previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- d) Che tutta la documentazione relativa all'opera finanziata sarà tenuta in luogo stabilito per almeno dieci anni ;
- e) Che il Responsabile del Procedimento ai cui sono demandati, ai sensi della Legge 241/1990, specifici compiti finalizzati a garantire l'osservanza delle procedure tecnico-amministrative coincide col Responsabile del Settore V°, Ing. Francesco Lorello;
- f) Che al momento non sono state erogate somme dalla Regione Calabria relative al finanziamento di cui trattasi;
- g) Che è consentito alla Regione i controlli e le verifiche dalla stessa ritenute necessarie;
- h) Che la presente determinazione, unitamente alla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione costituisce, altresì, relazione acclarante dei rapporti Ente – Regione;

**Ritenuto** dover approvare gli atti finali di contabilità e liquidazione e del certificato di regolare esecuzione, nonché procedere alla relativa liquidazione;

#### **D E T E R M I N A**

1. **DI SOSTITUIRE**, per quanto esposto in premessa, il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per i lavori di ripristino dei danni provocati dalla mareggiata del 21.03.2018 e messa in sicurezza dei litorali;
2. **DI APPROVARE** lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori prendendo atto che l'importo finale dei lavori ed oneri di sicurezza ammonta ad €.10.689,87, IVA al 22% esclusa;
3. **DI DARE ATTO:**
  - a. che il quadro definitivo dell'intervento in questione è quello di seguito rappresentato:

#### **A LAVORI E ONERI**

	INTERVENTI DA REALIZZARE PER PERMETTERE LA	
A1	SICURA FRUIZIONE	13 277,30 €
	a detrarre ribasso offerto in sede di gara del 22,223%	<u>2 950,61 €</u>

IMPORTO NETTO LAVORI	10 326,69 €
A2 ONERI PER LA SICUREZZA	<u>363,18 €</u>
TOTALE LAVORI ED ONERI	<u>10 689,87 €</u>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1 IVA LAVORI 22%	<u>2 351,77 €</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<u>2 351,77 €</u>
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI E SOMME	13 041,64 €
IMPORTO FINANZIAMENTO	<u>17 116,92 €</u>
IMPORTO ECONOMIE	<u>4 075,28 €</u>

- b. Che sull'importo previsto in progetto per i lavori di che trattasi è risultata una minore spesa di €.4.075,28;
- c. Che il credito della Ditta BOSSIO Gaudio, con sede in Contrada Stragolera n. 8 – 87031 Aiello Calabro (CS) – codice fiscale BSSGDA62H26A102V, appaltatrice ed esecutrice degli stessi lavori, ammonta a €. 13.041,64 IVA compresa nella misura del 22%;
4. **DI LIQUIDARE** alla Ditta BOSSIO Gaudio la fattura elettronica emessa in data 22.03.2019 e contraddistinta col n. 2/P relativa all'esecuzione delle opere in questione dell'importo totale di €.13.041,64, trasmessa a mezzo PEC ed inserita al protocollo comunale al n.4339 in data 25.03.2019, finanziando la spesa sul contributo della Regione Calabria di cui al Decreto Dirigenziale n.15389 del 17.12.2018, a valere sull'Asse 6 – Obiettivo Specifico 6.8 – Azione 6.8.3 del PAC 2014/2020;
5. **DI PROCEDERE** al pagamento della liquidazione di che trattasi ad avvenuta erogazione del contributo regionale di che trattasi, imputando la spesa sul capitolo 80001/2 del Bilancio Comunale, e dopo l'accertamento della regolarità contributiva con gli Enti assicurativi ed assistenziali;
6. **DI DEMANDARE** l'Ufficio Ragioneria all'emissione del mandato relativo a favore della Ditta, dando atto che l'imposta sul valore aggiunto per €.2.351,77 verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione;
7. **DI INCARICARE** il Responsabile del Procedimento alla richiesta alla Regione Calabria per l'erogazione dei fondi;


**LA PRESENTE** determinazione:

- a) diventa esecutiva ad avvenuta acquisizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- b) ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi e per quindici giorni consecutivi;

**DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione:

- a) All'ufficio di Ragioneria per il visto di regolarità contabile ed attestato di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- b) All'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo pretorio;

Il Responsabile del Settore  
(Ing. Francesco Lorello)



# VISTI ED ATTESTAZIONI

## UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali) ed art.7 Regolamento di Contabilità.

Intervento \_\_\_\_\_ Capitolo 800/2 PEG

Bilancio Corrente Esercizio -

Competenza  Residui

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato, che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.

Si da altresì atto, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L.1.7.2009, n. 78, conv. con modifiche in legge 3.8.2009, n. 102, che il programma dei pagamenti derivante dal presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti complessivi di bilancio e con le regole di finanza pubblica vigenti per il Comune di Amantea alla data sotto indicata.

Data 26 MAR. 2019

Il Responsabile di Ragioneria  
Dr. Gaetano Vigliatore

-somma stanziata.....

-variaz. in aumento.....

-variaz. in diminuzione.....

-somme già impegnate.....

-somma disponibile.....

Data .....


Il Responsabile di Ragioneria  
Dr. Gaetano Vigliatore

## PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal 26 MAR. 2019 al 10 APR. 2019

RESPONSABILE DELL'ALBO



*[Handwritten signature]*