



COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA: UFFICIO TECNICO LL.PP.

N° Registro del Servizio	40
N° Registro Generale	708
N° ALBO	326 del 24 MAG. 2016

DATA ESECUTIVITÀ _____

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Oggetto: Lavori di "DEMOLIZIONE DELLA DISMESSA CHIESA E COMPLETAMENTO DI PIAZZA S. FRANCESCO IN LOCALITÀ CAMPORA S. GIOVANNI" - Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e Verbale di Sopralluogo del 06.05.2016 COD. CUP I97J1100022004 COD. CIG 54123772CB

L'anno Duemilasedici, il giorno Diciannove del mese di Maggio e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA UFFICIO TECNICO LL.PP.

PREMESSO:

- CHE con delibera n° 160 della Giunta Municipale del 02.10.2013 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori "DEMOLIZIONE DELLA DISMESSA CHIESA E COMPLETAMENTO DI PIAZZA S. FRANCESCO IN LOCALITÀ CAMPORA S. GIOVANNI", per l'importo totale di €. 270.000,00 così ripartito:

A1) LAVORI	€.	206.500,00
A2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€.	4.518,00
Sommano	€.	211.018,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

B1) IVA sui lavori 10%	€.	21.101,80
B2) Compensi Tecnici	€.	25.322,16
B3) Relazione geologica	€.	1.200,00
B4) Collaudo	€.	1.400,00
B5) 4% CNPAIA	€.	1.116,89
B6) IVA sui comp. Tecnici 21%	€.	6.098,20
B7) Compensi incentivante (ex art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006)	€.	1.477,13
B7) Compensi RUP	€.	1.266,11
Sommano	€.	58.982,28
TOTALE COMPLESSIVO	€.	270.000,00

- Che detto intervento è stato finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti contraddistinto con Pos. n° 6001442/0;

- **Che** a seguito di determina del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici n° 148 del Registro del servizio datata 04.11.2013, inserita al n.1476 del Registro Generale e pubblicata all'Albo Pretorio col n° 719 del 04.11.2013, è stata indetta asta pubblica, approvato il relativo bando di gara e preso atto della nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto dei lavori di **"DEMOLIZIONE DELLA DISMESSA CHIESA E COMPLETAMENTO DI PIAZZA S. FRANCESCO IN LOCALITÀ CAMPORA S. GIOVANNI"** per un importo a base d'asta di €. 211.018,00 con procedura di cui all'art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, Decreto legislativo n. 163 del 2006 con criterio dell'offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.;
- **Che** il bando di gara relativo all'appalto in oggetto è stato pubblicato sul sito informatico presso l'Osservatorio, sul sito internet Istituzionale e all'Albo Pretorio del Comune;
- **Che** con relativi verbali di gara n° 1,2,3,4 e 5 datati 22.01.2014, 04.02.2014, 06.02.2014, 10.02.2014 e 13.02.2014 la Commissione ha proposto l'aggiudicazione all'Impresa SMAC Srl con sede in Acri (CS) alla C.da Settarie n° 97/A, con il ribasso offerto del 31,023%;
- **Che** determina del Responsabile Area LL.PP. determina n° 59 del 08.042.2014 sono stati aggiudicati a in via **definitiva** a codesta Impresa SMAC Srl con sede in Acri (CS) alla C.da Settarie n° 97/A, i lavori citati all'oggetto, con il ribasso offerto del 31,023% sull'importo a base d'asta senza oneri per la sicurezza pari a €. 206.500,00, per il prezzo di aggiudicazione di €. 142.437,50, determinando un importo di contratto ai fini fiscali di Euro **146.955,50** di cui (€. 142.437,50 per lavori + €. 4.518,00 per Oneri Sicurezza).
- **Che** il contratto di appalto è stato stipulato in data 29.04.2014 al n° 14 di Rep. registrato fiscalmente presso Agenzia delle Entrate – Uff. di Paola;
- **Che** durante l'esecuzione delle opere previste si è ravvisata la necessità di apportare delle modifiche di modesta entità alle previsioni progettuali senza alterare l'impostazione progettuale nel suo insieme, sulla base delle problematiche emerse e non prevedibili di seguito riportate:
 - A) L'Amministrazione Comunale ha manifestato alla Direzione lavori l'esigenza di dotare la piazza di un'area da destinare, occasionalmente, allo svolgimento di attività ricreative in genere e possibilmente e possibilmente di incrementare l'area a verde;
 - B) La difficoltà di reperire il materiale, lastra metallica ricurva, per la realizzazione della copertura dei totem prevista in progetto;
 - C) La necessità di realizzare altre opere di dettaglio per meglio completare e nel contempo migliorare la funzionalità dell'opera;
- **Che** la perizia di assestamento non ha comportato alcuna modifica dell'importo lavori e della spesa complessiva dell'intera opera, i cui atti tecnici sono stati presentati dal Direttore dei Lavori Ing. FATA Franco in data 17.07.2015 al prot. n° 12266, approvati con atto di determina Area LL.PP. n° 94 del 28.07.2015 che ha comportato il quadro economico definitivo come di seguito riportato:

A1) LAVORI	€. 206.500,00
A2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€. 4.518,00
Sommano	€. 211.018,00

A detrarre ribasso d'asta del 31,023%	€. 64.062,50
Lavori al netto + Oneri Sicurezza	€. 146.955,50

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

B1) IVA sui lavori 10%	€. 14.695,55
B2) Compensi Tecnici	€. 25.322,16
B3) Collaudo	€. 1.400,00
B4) 4% CNPAIA	€. 1.068,89
B5) IVA sui comp. Tecnici e CNPAIA 22%	€. 6.114,05
B6) Compensi incentivante (ex art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006)	€. 1.477,13
B7) Compensi RUP	€. 1.266,11

Sommano €. **51.343,99**

C1) Lavori in economia	€. 7.100,32
C2) IVA sui lavori in economia 10%	€. 710,00
C3) Economie	€. 63.890,16

- **VISTO** che in data 07.09.2015 a firma del tecnico Ing. FATA Franco incaricato della progettazione e della Direzione lavori è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori;
- **VISTO** che il Direttore dei lavori ha presentato in data 25.09.2015 acclarati al prot. del Comune al n° 15193, gli atti di contabilità finale dei lavori;
- **VISTO** che gli atti finali sono stati integrati in data 22.10.2015 prot. 16574 della relazione sul conto finale delle opere all'oggetto, dalla quale è stata accertata la esecuzione di lavori per nette €. 142.437,57 oltre €. 4.518,00 per oneri per la sicurezza per complessive €. 146.955,57;
- **CHE** gli atti di contabilità finale sono stati approvati con atto di determina Area LL.PP. n° 06. del 04.02.2016;
- **VISTO** che il tecnico Ing. FATA Franco progettista e Direttore dei lavori ha presentato in data 10.05.2016 al prot. n° 6914 il certificato di regolare esecuzione dei lavori all'oggetto redatto in data 05.05.2016 dal quale si evince un credito a saldo dell'Impresa di €. 25.204,62 oltre IVA nella misura del 22%;
- **VISTO** il verbale di sopralluogo datato 06.05.2016 effettuato dal Direttore dei lavori Ing. FATA Franco, il Responsabile del Procedimento nonché Responsabile dell'Area LL.PP. Comunale Ing. LORELLO Francesco ed il Rappresentante dell'Impresa SMAC s.r.l. Sig. MILORDO Angelo Luigi;
- **VISTO** che dal verbale di sopralluogo è stato constatato che non risultano installati per come previsto nel progetto esecutivo i cestini portarifiuti relativi alla voce di elenco prezzi n. 14, dichiarando l'impresa difficoltà a fornire in opera i suddetti cestini;
- **CHE** pertanto d'ufficio viene decurtato all'importo a saldo per i lavori dovuto all'impresa pari a €. 25.204,62 la somma al netto del ribasso di €. 347,64 per l'acquisto e posa in opera dei cestini non installati;
- **CHE** l'importo dovuto all'Impresa SMAC srl a saldo dei lavori risulta essere in virtù della decurtazione di cui sopra pari a €. 24.856,98 oltre IVA nella misura del 22% pari a €. 5.468,53 per complessive €. **30.325,51**;
- **Ritenuto** dover approvare gli atti citati nelle premesse;

DETERMINA

- **Approvare, come approva,** il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di **DEMOLIZIONE DELLA DISMESSA CHIESA E COMPLETAMENTO DI PIAZZA S. FRANCESCO IN LOCALITÀ CAMPORA S. GIOVANNI** presentato in data 10.05.2016 al prot. n° 6914 redatto dal Direttore dei lavori Ing. FATA Franco in data 05.05.2016 dal quale si evince un credito a saldo dell'Impresa di €. 25.204,62 oltre IVA nella misura del 22%;
- **Approvare, come approva,** il verbale di sopralluogo datato 06.05.2016 effettuato dal Direttore dei lavori Ing. FATA Franco, il Responsabile del Procedimento nonché Responsabile dell'Area LL.PP. Comunale Ing. LORELLO Francesco ed il Rappresentante dell'Impresa SMAC s.r.l. Sig. MILORDO Angelo Luigi, dal quale è stato constatato che non risultano installati per come previsto nel progetto esecutivo i cestini portarifiuti relativi alla voce di elenco prezzi n. 14, dando atto che d'ufficio dovrà essere decurtato all'importo a saldo per i lavori dovuto all'impresa pari a €. 25.204,62 la somma al netto del ribasso di €. 347,64 per l'acquisto e posa in opera dei cestini non installati;
- **Liquidare, come liquida,** a saldo di ogni avere e diritto all'Impresa SMAC srl con sede in Acri (CS) alla C.da Settarie n° 97/A, per i lavori citati all'oggetto l'importo decurtato pari a €. €. 24.856,98 oltre IVA nella misura del 22% pari a €. 5.468,53 per complessive €. **30.325,51**;
- **Imputare** la spesa sull'intervento sul quale è prevista la spesa per i lavori all'oggetto;




IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Ing. LORELLO Francesco)


Francesco Lorello

1566

1162

PARERI SULLA DETERMINAZIONE

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA (Ai sensi dell'art.53 L.08.06.1990)	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE
	Data <u>23.05.2016</u> Il Responsabile 

Cap. <u>2080101</u> Competenza <u>80169/11</u> Residui Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art 55, comma 5 della legge 8.6.1990 n°142, che testualmente recita: "Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto". ATTESTA come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di lire	-somma stanziata..... -variaz. in aumento..... -variaz. in diminuzione..... -somme già impegnate..... -somma disponibile..... Data Il Responsabile 
---	---

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal **24 MAG. 2016** al **8 GIU. 2016**



IL RESPONSABILE DELL'ALBO