



COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° Registro del Settore <u>139</u>
N° Registro Generale <u>867</u>
N° ALBO <u>655 - 10/9/18</u>

DATA ESECUTIVITÀ _____

DA TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Oggetto: *Lavori di Completamento ed efficientamento energetico della scuola primaria Don Giulio Spada - Approvazione della Relazione Acclarante sui rapporti tra Stato ed Ente*

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **17** del mese di **SETTEMBRE** e nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

PREMESSO CHE:

- con delibera n° 51 della Giunta Municipale del 10.03.2015 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori "COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DON GIULIO SPADA", per un importo totale di €. **222.982,80** (Diconsi Euro Duecentoventiduemilanovecentottantadue/80);

A	Importo Lavori	
A.1	Importo totale lavori (compreso incidenza manodopera)	€ 171.500,00
A.2	Oneri non soggetti a ribasso d'asta (sicurezza)	€ 3.500,00
	TOTALE LAVORI	€ 175.000,00
B.1	Spese tecniche	
B.1.1	D.L., Contabilità e CRE	€ 15.500,00
B.1.2	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 3.000,00
B.1.3	Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A. (2%)	€ 3.500,00
B.1.4	Imprevisti	€ 2.000,00
B.1.5	Lavori in economia (esclusi dall'appalto)	€ 600,00
B.1.6	Accantonamento (art. 133, cc. 3 e 4 D.Lgs 163/2006)	€ 260,00
B.1.7	Spese per pubblicità	€ 250,00
B.1.8	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 400,00
B.1.9	Cassa (4%)	€ 740,00
	TOTALE SPESE GENERALI E TECNICHE	€ 26.250,00
B.2	Imposte e tasse	

B.2.1.	I.V.A. sui lavori	€ 17.500,00
B.2.2.	I.V.A. e Contribuiti Previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche	€ 4.232,80
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	€ 21.732,80
C	IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A + B.1. + B.2.)	€ 222.982,80

- detto intervento è stato finanziato ai sensi della Legge n. 128 del 08.11.2013 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” per l’importo di €. 221.982,80 e con fondi di bilancio comunale per €. 1.000,00 di cui all’intervento n° 2040201 cap. n° 80047/12;
- a seguito di determina del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici n° 108 del Registro del servizio datata 07.09.2015, inserita al n.1552 del Registro Generale e pubblicata all’Albo Pretorio col n° 634 del 17.09.2015, è stata indetta asta pubblica, approvato il relativo bando di gara e preso atto della nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto dei lavori di **“COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DON GIULIO SPADA”** per un importo a base d’asta di €. 175.000,00 di cui €. 3.500,00 per Oneri alla Sicurezza e €. 41.904,72 per costo del personale (non soggetti a ribasso), con procedura aperta di cui all’art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5 , Decreto legislativo n. 163 del 2006 con criterio dell’offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.;
- il bando di gara relativo all’appalto in oggetto è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 18.09.2015 al 14.10.2015, inserito sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (codice bando 120897B);
- lo stesso bando e gli allegati tecnici del progetto sono stati inseriti sul sito internet istituzionale e all’Albo Pretorio del Comune;
- con i relativi verbali di gara n° 1, 2 e 3 datati 16.10.2015, 19.10.2015 e 30.10.2015 la Commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione all’Impresa CONDOTTE SRL con sede in Migliuso (CZ) alla Piazza Immacolata n° 4, i lavori citati all’oggetto, con il ribasso offerto del 33,375% sull’importo a base d’asta senza oneri per la sicurezza costo del personale pari a €. 129.595,28 per il prezzo di aggiudicazione di €. 86.342,85, determinando un importo di contratto ai fini fiscali di Euro 131.747,57 di cui (€. 86.342,85 per lavori + 3.500,00 per Oneri alla + €. 41.904,72 per costo del personale).
- con atto di determina del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici n° 134 del 30.10.2015 sono state approvate le risultanze dei verbali di gara con aggiudicazione provvisoria dei lavori all’impresa CONDOTTE SRL con sede in Migliuso (CZ) alla Piazza Immacolata n° 4;
- con determina del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici n° 163 del 28.12.2015 è stato conferito l’incarico di supporto tecnico amministrativo alle attività del Responsabile del procedimento;
- con determina del Responsabile Area LL.PP. n° 13 del 09.03.2016 sono stati aggiudicati in via definitiva all’Impresa CONDOTTE SRL con sede in Migliuso (CZ) alla Piazza Immacolata n° 4, i lavori di che trattasi, con il ribasso offerto del del 33,375% sull’importo a base d’asta senza oneri per la sicurezza costo del personale pari a €. 129.595,28 per il prezzo di aggiudicazione di €. 86.342,85, determinando un importo di contratto ai fini fiscali di Euro 131.747,57 di cui (€86.342,85 per lavori + 3.500,00 per Oneri alla + €. 41.904,72 per costo del personale).
- l’impresa ha stipulato regolare contratto di appalto in data 14.04.2016 Rep. n° 07 registrato in via telematica presso l’Agenzia delle Entrate di Paola in data 16.04.2016 al n° 905 Serie 1T;
- in data 25.01.2016 è stato sottoscritto Atto Unilaterale di Impegno per la realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria all’Edificio scolastico cod. 0780100055 ospitante la scuola Primaria Don Giulio Spada, tra la Regione Calabria ed il Comune di Amantea;
- all’art. 5 dell’Atto Unilaterale di Impegno sottoscritto, è indicato espressamente che l’Ente Beneficiario del finanziamento “Comune di Amantea” è tenuto a rideterminare il quadro economico dell’opera post gara, accantonando in apposita voce del (QTE) Quadro Tecnico Economico, le economie di gara derivanti dal ribasso della procedura di gara più la corrispondente aliquota IVA che sia stata risparmiata;
- il quadro economico rideterminato post gara è come in appresso indicato è stato approvato con determina Area LL.PP. n° 37 del 06.05.2016 validato dal MIUR:

A	Importo Lavori	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 33,375 %	€ 86.342,85
A.2	Oneri non soggetti a ribasso d'asta (sicurezza)	€ 3.500,00
A.3	Costo personale art. 82, c. 3-ter. D. Lgs163/2006 (non soggetti a ribasso)	€ 41.904,72
	TOTALE LAVORI	€ 131.747,57
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 600,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 600,00
B.2	Spese tecniche	
B.1.1	D.L., Contabilità e CRE	€ 12.500,00
B.1.2.	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 3.000,00
B.1.3.	Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A. (2%)	€ 3.500,00
B1.4.	Imprevisti	€ 2.000,00
B.1.5.	Accantonamento (art. 133, cc. 3 e 4 D.Lgs 163/2006)	€ 260,00
B.1.6.	Spese per pubblicità	€ 250,00
B.1.7.	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 400,00
	TOTALE SPESE GENERALI E TECNICHE	€ 21.910,00
B.3	Imposte e tasse	
B.2.1.	I.V.A. sui lavori	€ 13.174,76
B.2.2.	I.V.A. e Cassa sulle competenze tecniche	€ 4.166,40
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	€ 17.341,16
B.4	Economie	
B.4.1.	Economie da ribasso d'asta	€ 43.252,43
B.4.2.	Economie I.V.A. sui lavori	€ 8.131,64
	TOTALE ECONOMIE	€ 51.384,07
C	IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A + B.1 + B.2 + B.3 + B.4)	€ 222.982,80

VISTO:

- che in data 18.05.2016 si è proceduto alla consegna dei lavori all'Impresa giusto verbale a firma del Direttore dei lavori;
- che il Direttore dei lavori l'Arch. Elena GUIDO con nota datata 12.08.2016 acclarata al prot. del Comune al n° 11772 ha inoltrato istanza di autorizzazione per redigere perizia di variante ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 art. 132 c. 1 lettera b) per cause impreviste ed imprevedibili, senza variazione dell'importo contrattuale;
- che con determina Area LL.PP. n° 62 del 05.09.2016 il Responsabile del Procedimento ha autorizzato la redazione della perizia senza aumento dell'importo contrattuale;
- che il Direttore dei lavori Arch. Elena GUIDO ha presentato con nota datata 19.09.2016 prot. n° 13209 gli atti di perizia di variante per assestamento delle quantità di alcune categorie di lavorazioni, senza aumento dell'importo contrattuale, approvata con atto di determina Area LL.PP. n° 70 del 26.09.2016 che ha comportato il seguente quadro economico uguale a quello precedente rimodulato post gara così riportato:

A	Importo Lavori	
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 33,375 %	€ 86.342,85
A.2	Oneri non soggetti a ribasso d'asta (sicurezza)	€ 3.500,00
A.3	Costo personale art. 82, c. 3-ter. D. Lgs163/2006 (non soggetti a ribasso)	€ 41.904,72
	TOTALE LAVORI	€ 131.747,57

B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 600,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 600,00
B.2	Spese tecniche	
B.1.1	D.L., Contabilità e CRE	€ 12.500,00
B.1.2.	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 3.000,00
B.1.3.	Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A. (2%)	€ 3.500,00
B1.4.	Imprevisti	€ 2.000,00
B.1.5.	Accantonamento (art. 133, cc. 3 e 4 D.Lgs 163/2006)	€ 260,00
B.1.6.	Spese per pubblicità	€ 250,00
B.1.7.	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 400,00
	TOTALE SPESE GENERALI E TECNICHE	€ 21.910,00
B.3	Imposte e tasse	
B.2.1.	I.V.A. sui lavori	€ 13.174,76
B.2.2.	I.V.A. e Cassa sulle competenze tecniche	€ 4.166,40
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	€ 17.341,16
B.4	Economie	
B.4.1.	Economie da ribasso d'asta	€ 43.252,43
B.4.2.	Economie I.V.A. sui lavori	€ 8.131,64
	TOTALE ECONOMIE	€ 51.384,07
C	IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A + B.1 + B.2 + B.3 + B.4)	€ 222.982,80

- il Certificato di ultimazione lavori datato 11.11.2016;
- il certificato di regolare esecuzione allegato agli atti di contabilità finale e relazione conto finale;
- che il Direttore dei lavori l'Arch. Elena GUIDO ha presentato in data 14.11.2016 acclarati al prot. del Comune al n° 15722, gli atti inerenti la contabilità finale con allegata relazione sul conto finale delle opere all'oggetto, approvati con determina del responsabile del settore n° 88 del 17.11.2016 dai quali è stato accertato la esecuzione di lavori per € 128.247,57 oltre € 3.500,00 per oneri di Sicurezza, per un totale complessivo di € 131.747,57 + € 13.174,76 per I.V.A. per un totale complessivo di € 144.922,30;
- che per la Progettazione, D.L., Coordinamento Sicurezza e contabilità lavori è stato riconosciuto un compenso pari all'importo di € 15.500,00 + € 4.166,40 per I.V.A. e Cassa sulle competenze tecniche in misura di legge, per un totale complessivo di € 19.666,40;
- gli atti di cui all'incentivo previsto dall'art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006 relativo al RUP Ing. LORELLO Francesco e al Supporto al RUP Geom. LA VERGATA Pietro, secondo i quali è stato corrisposto un importo pari a € 840,00, ripartito secondo i criteri previsti dal regolamento adottato dall'amministrazione Comunale, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali;
- la Relazione Acclarante (Relazione asseverata sui rapporti tra Ministero e Ente) predisposta e sottoscritta dal Responsabile del Procedimento ing. Francesco Lorello nella quale viene certificata la funzionalità dell'opera in relazione agli obiettivi prefissati nel documento di programmazione e finanziamento dell'intervento in oggetto indicato e viene certificato altresì che il costo totale dell'intervento è di € 161.882,31 pari al finanziamento assentito;

PRESO ATTO che dalle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto risulta che l'importo complessivo dell'opera non eccede il finanziamento concesso;

CONSIDERATO che l'importo complessivo a tutt'oggi erogato come finanziamento MIUR all'Ente Beneficiario, per l'intervento su indicato, ammonta a € 153.671,90 pari al 95% del finanziamento concesso di € 161.156,31;

RITENUTO che la suddetta Relazione Acclarante sia meritevole di approvazione;

RICHIAMATO il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 11.11.2016;



VISTO il Documento di Attuazione sottoscritto tra Ministero dell'Infrastrutture Regione Calabria e Comune di Amantea;

VISTI:

- lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- il D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/10;

DETERMINA

1. **Di prendere atto ed approvare** la Relazione Acclarante sui rapporti tra Ministero e Ente predisposta e sottoscritta dal Responsabile del Procedimento ing. Francesco Lorello che certifica:
 - a. la funzionalità dell'opera in relazione agli obiettivi prefissati nel documento di programmazione e finanziamento dell'intervento;
 - b. che si può corrispondere al comune di Amantea, quale soggetto beneficiario, il saldo sul finanziamento MIUR concesso di € 7.484,41;
2. **Di trasmettere** copia della presente determinazione alla Regione Calabria – Dipartimento Lavori Pubblici, Settore 2 - Via Crispi 88100 Catanzaro - per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Francesco Lorello



VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n° 276 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.	- somma stanziata.....
Intervento..... Cap. <u>80044/12</u> /PEG	-variaz. in aumento.....
Bilancio Corrente esercizio	-variaz. in diminuzione.....
Competenza Residui <u>2015</u>	-somme già impegnate.....
Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.	-somma disponibile.....
Il responsabile di Ragioneria (Dr. Vigliatore Gaetano)	Data
	Il Responsabile Dr. Vigliatore Gaetano

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi dal 19/9/18 al 4/10/2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO


COMUNE DI AMANTEA

Prov. di COSENZA

Misure urgenti in materia di Istruzione, università e ricerca
"Legge 128 del 08.11.2013"

Atto Unilaterale di Impegno cod. 0780100055 sottoscritto in data 25.01.2016

RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI TRA LA REGIONE CALABRIA ED IL COMUNE DI AMANTEA (Ente Attuatore)

OGGETTO: " *Completamento ed efficientamento energetico della Scuola Primaria Don Giulio Spada*" dell'importo complessivo di € **222.982,80** (di cui € 221.982,80 quota finanziamento MIUR oltre al cofinanziamento del Comune di Amantea(CS) pari a € 1.000,00).

CUP: I99D15000750006

CIG: 63374293DA

FINANZIAMENTO:

Il Comune di Amantea risulta beneficiario del finanziamento *Misure urgenti in materia di Istruzione, università e ricerca* "Legge 128 del 08.11.2013" per un importo pari a € **221.982,80** oltre al cofinanziamento del del Comune di Amantea(CS) pari a € **1000,00**.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 10/03/2015 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento " *Completamento ed efficientamento energetico della Scuola Primaria Don Giulio Spada*" dell'importo complessivo di € **222.982,80**.

In data 25.01.2016 è stato sottoscritto l'Atto Unilaterale di Impegno cod. 0780100055, regolante il rapporto tra il Comune e la Regione Calabria, avente come oggetto la realizzazione dell'intervento " *Completamento ed efficientamento energetico della Scuola Primaria Don Giulio Spada*" dell'importo complessivo di € **222.982,80**, con il seguente quadro economico di progetto:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
A	Importo lavori	
A.1	Importo totale lavori (Compreso incidenza manodopera)	171 500,00
A.2	Oneri non soggetti a ribasso d'asta (sicurezza)	3 500,00
	TOTALE LAVORI	€ 175 000,00
B.1	Spese tecniche	
B.1.1	Direzione lavori, contabilità e CRE	15 500,00
B.1.2	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	3 000,00
B.1.3	Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A. (2%)	3 500,00
B.1.4	Imprevisti	2 000,00
B.1.5	Lavori in economia (esclusi dall'appalto)	600,00
B.1.6	Accantonamento (art. 133, commi 3 e 4 D. Lgs 163/2006)	260,00
B.1.7	Spese per pubblicità gara	250,00
B.1.8	Allacciamenti ai pubblici servizi	400,00

B. 1.9	Cassa (4%)	740,00
	TOTALE SPESE GENERALI E TECNICHE	€ 26 250,00
B.2	Imposte e tasse	
B.2.1	I.V.A. sui lavori	17 500,00
B.2.2	I.V.A. e Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche	4 232,80
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	€ 21 732,80
C	IMPORTO TOTALE INTERVENTO : (A + B.1 + B.2)	

Con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici n. 108 del Registro di Servizio datata 07/09/2015, inserita nel Registro Generale e pubblicata all'Albo Pretorio col n° 634 del 17/09/2015, è stata indetta Gara di Appalto, approvato il relativo bando di gara e preso atto della nomina del Responsabile Unico del Procedimento, per un importo a base d'aste di € 175.000,00 di cui € 3.500,00 per Oneri di Sicurezza e € 41.904,72 per costo del personale (non soggetti a ribasso), con procedura aperta di cui all'art. e, comma 37 e art. 55 comma 5, D Lgs n. 163 del 2006 con criterio dell'offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Il bando di gara relativo all'appalto in oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 18.09.2015 al 14.10.2015, e inserito sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti codice bando 120897B.

Con determina del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici n.134 del Registro del Servizio datata 30.10.2015, sono state approvate le risultanze dei verbali della gara d'appalto di che trattasi n.1, n.2 e n. 3 datati 16.10.2015, 19.10.2015 e 30.10.2015, ed aggiudicato i lavori in via provvisoria all'Impresa CONDOTTE Srl con sede legale in Migliuso (CZ) alla Piazza Immacolata n° 4 col ribasso del 33,375% sull'importo posto a base d'asta e soggetto a ribasso e quindi per l'importo netto di €. 131.747,57 - di cui €. 86.342,85 per lavori, €.3.500,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) e € 41.904,72 per costo del personale (non soggetti a ribasso).

Con successiva determina del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici n.13 del Registro del Servizio datata 09.03.2016 – inserita al n.541 del Registro Generale e affissa all'Albo Pretorio del Comune in data 19.04.2016 col n. 249 la stessa aggiudicazione è divenuta definitiva;

Con contratto d'appalto n. 07 di Repertorio stipulato in data 14/04/2016 e registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Paola il 16/04/2016 al n. 905 Serie 1T è stato affidato all'Impresa CONDOTTE Srl con sede legale in Migliuso (CZ) alla Piazza Immacolata n° 4, l'appalto dei lavori in oggetto.

Con determina del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici n.37 del Registro del Servizio datata 06.05.2016 – inserita al n.694 del Registro Generale e affissa all'Albo Pretorio del Comune in data 24.05.2016 col n.326 è stata approvato il quadro economico rimodulato dopo le risultanze di gara, che risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST-GARA		RIMODULATO POST GARA
Voce	Descrizione	Importo
A	Importo lavori a lordo € 175.000,00	
A.1	Importo totale lavori al netto del ribasso del 33,375%	86.342,85

A.2	Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	3.500,00
A.3	Costo del personale (non soggetto a ribasso)	41.904,72
	TOTALE LAVORI	€ 131.747,57

B	Somme a disposiz. Ammin.	
B.1	Lavori in economia (esclusi dall'appalto)	600,00
	TOTALE SOMME A DISP. AMMIN.	€ 600,00

B.2	SPESE TECNICHE	
B.2.1	Direzione lavori, contabilità e CRE	12.500,00
B.2.2	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	3.000,00
B.2.3	Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A. 2%	3.500,00
B.2.4	Imprevisti	2.000,00
B.2.5	Accantonamento (art. 133, commi 3 e 4 D. Lgs 163/2006)	260,00
B.2.6	Spese per pubblicità gara	250,00
B. 1.8	Allacciamenti ai pubblici servizi	400,00
	TOTALE SPESE GENERALI E TECNICHE	€ 21.910,00

B.3	Imposte e tasse	
B.2.1	I.V.A. sui lavori	13.174,75
B.2.2	I.V.A. e Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche	4.166,40
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	€ 17.341,16

B.4	Economie	
B.4.1	Economie da ribasso d'asta	43.252,43
B.4.2	Economie I.V.A. sui lavori	8.131,64
	TOTALE ECONOMIE	€ 51.384,07

C	IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B+B.2+B.3+B.4)	€ 222.982,80
----------	----------------------------------------------------	---------------------

Nel corso dell'esecuzione dei lavori il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato la Direzione dei lavori a redigere una perizia di variante tecnica per assestamento quantità far fronte ad nuove esigenze della scuola per come richiesto dal nuovo Dirigente Scolastico senza prevedere alcun aumento della spesa.

Il D.L. Arch. Elena Guido, con nota datata 12.08.2016 acclarata al prot. comunale al n° 11772, ha inoltrato istanza di autorizzazione per redigere la perizia di variante di cui sopra ai sensi del D. Lgs n. 163/2006 art. 132 c. 1 lettera b). Con determinazione Area LL.PP. n° 62 del 05.09.2016, il Responsabile Unico del Procedimento, ha autorizzato la redazione della perizia senza aumento dell'importo contrattuale.

La Perizia di variante tecnica per assestamento quantità di che trattasi è stata approvata con determina del Responsabile dell'Area LL.PP. n.70 del 26.09.2016, inserita al n. 1369 del Registro Generale e affissa all'Albo Pretorio del Comune in data 03.10.2016 col n. 646 ed ha modificato il quadro economico dell'opera nel modo che segue:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA VARIANTE ASSESTAMENTO QUANTITA'		
		VARIANTE
Voce	Descrizione	Importo

A	Importo lavori a lordo € 175.000,00	
A.1	Importo totale lavori al netto del ribasso del 33,375%	86.342,85
A.2	Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	3.500,00
A.3	Costo del personale (non soggetto a ribasso)	41.904,72
	TOTALE LAVORI	€ 131.747,57

B	Somme a disposiz. Ammin.	
B.1	Lavori in economia (esclusi dall'appalto)	600,00
	TOTALE SOMME A DISP. AMMIN.	€ 600,00

B.2	SPESE TECNICHE	
B.2.1	Direzione lavori, contabilità e CRE	12.500,00
B.2.2	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	3.000,00
B.2.3	Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A. 2%	3.500,00
B.2.4	Imprevisti	2.000,00
B.2.5	Accantonamento (art. 133, commi 3 e 4 D. Lgs 163/2006)	260,00
B.2.6	Spese per pubblicità gara	250,00
B. 1.8	Allacciamenti ai pubblici servizi	400,00
	TOTALE SPESE GENERALI E TECNICHE	€ 21.910,00

B.3	Imposte e tasse	
B.2.1	I.V.A. sui lavori	13.174,75
B.2.2	I.V.A. e Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche	4.166,40
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	€ 17.341,16

B.4	Economie	
B.4.1	Economie da ribasso d'asta	43.252,43
B.4.2	Economie I.V.A. sui lavori	8.131,64
	TOTALE ECONOMIE	€ 51.384,07

C	IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B+B.2+B.3+B.4)	€ 222.982,80
----------	----------------------------------------------------	---------------------

Alla suddetta perizia è stato allegato opportuno atto di sottomissione, col quale il titolare dell'Impresa CONDOTTE Srl con sede legale in Migliuso (CZ) alla Piazza Immacolata n° 4, affidataria dei lavori, ha accettato l'assestamento delle quantità di alcune categorie di lavorazioni previste in progetto, non soggetto a registrazione in quanto ai fini fiscali non ha comportato aumento dell'importo contrattuale.

PROGETTISTA, DIRETTORE DEI LAVORI, CRE E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA:

con determinazione del Responsabile dell'area Tecnica LL.PP. n. 106 del 17.08.2015, l'incarico tecnico di redazione della progettazione, direzione lavori e certificato di regolare esecuzione, nonché l'incarico di Responsabile della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione lavori, è stata affidata all'Arch. Elena Guido

INCARICO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici n. 108 del Registro di Servizio datata 07/09/2015, inserita nel Registro Generale e pubblicata all'Albo Pretorio col n° 634 del 17/09/2015 è stato nominato l'Ing. Francesco Lorello quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163.

CONSEGNA E SCADENZA TEMPO UTILE:

I lavori vennero consegnati con verbale in data 18/05/2016 all'Impresa Condotte srl. per darvi immediato inizio. La scadenza del tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilita in giorni 180 dall'art.1.8.11 del Capitolato Speciale d'Appalto, veniva fissata al 14/11/2016.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI:

Nel corso dei lavori non si è reso necessario sospendere le opere.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

con verbale in data 11.11.2016 si è preso atto dell'avvenuta ultimazione delle opere di che trattasi e quindi in tempo utile.

STATO FINALE LAVORI:

è stato redatto in data 11.11.2016 e sottoscritto dall'Impresa CONDOTTE SRL senza riserve per un importo al netto dell'I.V.A. pari ad € 131.747,57 (di cui € 86.342,85 per lavori, € 3.500,00 per oneri di sicurezza e € 41.904,72 per costo del personale). Lo stesso è stato approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 88 del 17/11/2016 inserita nel Registro Generale al n. 1657 e pubblicata all'Albo Pretorio col n° 817 del 06/12/2016.

INCARICO COLLAUDATORE (REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE):

con determinazione del Responsabile dell'area Tecnica LL.PP. LL.PP. n. 106 del 17.08.2015 l'incarico tecnico per il collaudo tecnico – amministrativo è stato affidato allo stesso Arch. Elena Guido, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Cosenza col n.1354.

COLLAUDO:

con determinazione del Responsabile dell'area Tecnica LL.PP. n. 88 del 17/11/2016 inserita nel Registro Generale al n. 1657 e pubblicata all'Albo Pretorio col n° 817 del 06/12/2016, sono state approvate le risultanze finale del collaudo tecnico – amministrativo, redatto dal Professionista incaricato, col quale le opere di che trattasi sono state ritenute collaudabili e collaudate, accertando quale spesa finale per i lavori la cifra di € 131.747,57 (di cui € 86.342,85 per lavori, € 3.500,00 per oneri di sicurezza e € 41.904,72 per costo del personale) ed un credito residuale netto complessivo di €. 19.088,73 da corrispondente all'Impresa Condotte srl esecutrice di lavori in base al contratto d'appalto n.07 di Repertorio stipulato in data 14/04/2016 e registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Paola il 16/04/2016 al n. 905 Serie 1T, a tacitazione di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione;

VIENE ACCERTATO QUANTO SEGUE:

COSTO FINALE DELL'INTERVENTO (spese sostenute e/o da sostenere risultanti da rendicontazione dettagliata allegata):

1) Lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza e del costo del personale	€	131.747,57
2) I.V.A. sui lavori al 10%	€	13.174,75
3) Spese generali:		
– Spese Tecniche	€	15.500,00
– 4% CNPAIA	€	620,00
– Accantonamento (art. 133, commi 3 e 4 D. Lgs 163/2006)	€	0,00
– Compensi RUP	€	840,00
Totale Spese generali	€	16.960,00
5) COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€	161.882,32

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO:

VOCI DEL QUADRO ECONOMICO	(A) QUADRO ECONOMICO IN CONVENZIONE	(B) QUADRO ECONOMICO DA PERIZIA	(C) COSTO FINALE DELL'INTERVENTO	(D) ECONOMIE (D = B-C)
Lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza e del costo del personale	€ 175 000,00	€ 131.747,57	€ 131.747,57	€ 0,00
I.V.A. sui lavori	€ 17. 500,00	€ 13.174,75	€ 13.174,75	€ 0,00
Spese Generali	€ 24 250,00	€ 20.510,00	€ 16.960,00	€ 3.550,00
I.V.A. sulle spese generali	€ 4 232,80	€ 4.166,40	€ 0,00	€ 4.166,40
Imprevisti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
Economie	€ 0,00	€ 51.384,08	€ 0,00	€ 51.384,08
IMPORTO TOTALE	€ 222.982,80	€ 222.982,80	€ 161.882,32	€ 61.100,48

COPERTURA FINANZIARIA DELL'INTERVENTO: € 222.982,80 di cui:

- con fondi a carico del MIUR. € 221.982,80,
- con fondi a carico dell'ENTE € 1.000,00,

COSTO FINALE DELL'INTERVENTO: € 161.882,32 di cui:

- A carico del MIUR € 161.156,31
- A carico dell'ENTE € 726,01

ECONOMIE REGISTRATE: € 61.100,48 (€ 222.982,80- € 161.882,32) di cui:

- Sui Fondi del MIUR € 60.826,45
- Sui Fondi dell'ENTE € 274,03

SOMME GIA' EROGATE:

- A carico del MIUR € 153.671,90
- A carico dell'ENTE € 692,300

SALDO FINALE DA EROGARE: € 7.518,12 di cui:

- A carico del MIUR € 7.484,41
- A carico dell'ENTE € 33,71

SI CERTIFICA:

- Che il Comune di Amantea ha provveduto all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- Che è stato regolarmente eseguito il progetto approvato, per come risulta dal certificato di regolare esecuzione e/o dal collaudo;

- Che l'importo complessivo del costo dell'intervento, pari ad € 161.882,32 risulta congruo ed ammissibile in quanto:
 - 1) I lavori realizzati sono esclusivamente quelli strettamente relativi agli interventi ammissibili a finanziamento;
 - 2) Le spese generali sono contenute entro il **15%** dell'importo complessivo dei lavori riportato in convenzione;
- Che si può corrispondere al Comune di Amantea le rate di saldo del finanziamento regionale per come in precedenza determinate.

Data, 10/09/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Francesco Lorello

