



✓

COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI

N° Registro del Servizio	140
N° Registro Generale	893
N° ALBO	66-28-9-2018

DATA ESECUTIVITÀ _____

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Oggetto: LAVORI DI "REALIZZAZIONE CONDOTTE FOGNANTI A SERVIZIO DELLE LOCALITA' CARRATELLE, MARANO, GALLO E CAMOLI"- RESTITUZIONE SOMME A RESIDUO NON UTILIZZATE - DELIBERA CIPE n° 35 del 27 maggio 2005 CODICE INTERVENTO nc. 01.1a1171

L'anno Duemiladiciotto, il giorno Diciotto del mese di Settembre e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- Che nel Programma delle opere Pubbliche per il triennio 2009 – 2011, adottato con atto deliberativo della Commissione Straordinaria n. 251 del 15 ottobre 2008, è stato inserito l'intervento per la "REALIZZAZIONE CONDOTTE FOGNANTI A SERVIZIO DELLE LOCALITA' CARRATELLE, MARANO, GALLO E CAMOLI";
- Che il citato intervento è stato inserito, altresì, nell'elenco annuale per il 2009;
- Che nell'ambito dell'A.P.Q. "Tutela delle acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche" stipulato in data 28.06.2006 tra la Regione Calabria ed il Governo Nazionale, ed alla successiva riprogrammazione, il Comune di Amantea è stato individuato quale soggetto beneficiario per un intervento di importo di €. 900.000,00 nell'ambito della Delibera CIPE n° 35 del 27 maggio 2005, per l'intervento di "REALIZZAZIONE CONDOTTE FOGNANTI A SERVIZIO DELLE LOCALITA' CARRATELLE, MARANO, GALLO E CAMOLI";
- Che con nota del 12.11.2008 prot. 4278/DG acclarata al protocollo del Comune in data 24.11.2008 al n° 20327 la Regione Calabria comunicato che nelle more della predisposizione del Decreto di Concessione del Finanziamento e del relativo disciplinare ha autorizza a procedere alla realizzazione del progetto ed alle successive attività finalizzate all'appalto dei lavori;
- Che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. n° 214 del 02.12.2008 è stato conferito l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, DD.LL., contabilità, sicurezza dei lavori di "LAVORI DI "REALIZZAZIONE CONDOTTE FOGNANTI A SERVIZIO DELLE LOCALITA' CARRATELLE, MARANO, GALLO E CAMOLI", ai tecnici Comunali Ing. PILEGGI Domenico e Geom. DE SANTO Marcello;
- Che con atto di Giunta Municipale n° 52 del 09.04.2009 è stato approvato il progetto definitivo e lo stesso è stato trasmesso alla Regione Calabria con nota n° 6377 del 15.04.2009;
- Che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. LORELLO Francesco Responsabile dell'Area LL.PP. del Comune di Amantea, nominato con atto di Determina n° 62 del 12.05.2009;
- Che con atto deliberativo con i Poteri della Giunta n° 53 del 09.04.2009 la Commissione Straordinaria ha approvato lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti fra la Regione Calabria e il Comune di Amantea;

- **Che** in data 16.04.2009 la Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell'Ambiente nella persona del Dott. Giuseppe GRAZIANO ed il Comune di Amantea nella persona del Dott. Ing. LORELLO Francesco giusta delega prot. n° 6365 del 15.04.2009 hanno firmato l'atto di convenzione che regola i rapporti tra la Regione Calabria e l'Ente Attuatore (Comune di Amantea);
- **Che** con delibera della Commissione Straordinaria con i Poteri della Giunta Comunale n° 68 del 30.04.2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi riportante il quadro economico in appresso:

QUADRO ECONOMICO		
1	LAVORI A BASE D'APPALTO	
1.1	LAVORI A MISURA	€ 710.000,00
1.2	ONERI PER LA SICUREZZA (L.494/96) non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.000,00
	Sommano	€ 725.000,00
2	SOMME A DISPOSIZIONE	
2.2	IMPREVISTI	€ 36.250,00
2.3	SPESE GENERALI	€ 66.250,00
2.4	IVA lavori al 10%	€ 72.500,00
	Sommano	€ 175.000,00
	IMPORTO PROGETTO	€ 900.000,00

- **CHE** a seguito di determina Area LL.PP. n° 62 del Registro del servizio datata 12.05.2009 e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 14.05.2009 col n° 300, è stata indetta Asta Pubblica, per l'appalto dei lavori "REALIZZAZIONE CONDOTTE FOGNANTI A SERVIZIO DELLE LOCALITA' CARRATELLE, MARANO, GALLO E CAMOLI", per un importo a base d'asta di Euro 725.000,00 di cui € 15.000,00 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta), mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n° 163 del 2006, con criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n° 163 del 2006 e s.m.i.;
- **Che** il bando di gara relativo all'appalto per i lavori all'oggetto, è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune dal 29.05.2009 al 26.06.2009 al n° 353 del Registro, pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il 29.05.2009, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5° Serie Speciale n° 62 del 29.05.2009, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (richiesta protocollo 8691 del 27.05.2009 integrata con nota protocollo 8780 del 28.05.2009), sui quotidiani: "Gazzetta del Sud" e sul "Il Tempo" del 30.05.,2009 ed inserito sul sito internet del Comune;
- **Che** a seguito di gara (Asta Pubblica), esperita in data 29.06.2009 ed il 30.06.2009, è risultata aggiudicataria l'A.T.I. C.E.B. Costruzioni Edili Bruni con sede in Dasà (VV) C.so Umberto I°, 59 (capogruppo), Impresa Restauro e Costruzioni con sede in Cinquefrondi (RC) C.da Gunnari 58 (Mandante), Effeci Costruzioni s.r.l. con sede in Scilla (RC) Via Nazionale 10 fraz. Solano Superiore (Mandante), con il ribasso offerto del 27,993%, mentre la seconda classificata è l'impresa PG. Costruzioni s.r.l. con sede in Bisignano (CS) con il ribasso offerto del 27,987%;
- **Che** con determina ° 119 del 23.07.2009 del Responsabile del Procedimento sono stati approvati le risultanze dei verbali di gara e definitivamente aggiudicati i lavori all'A.T.I. C.E.B. Costruzioni Edili Bruni (Capogruppo) - Impresa Restauro e Costruzioni - Impresa Effeci Costruzioni s.r.l., con sede in Dasà (VV) C.so Umberto I° al n° 59, che ha offerto il ribasso del 27,993% sull'importo a base d'asta, per il prezzo di aggiudicazione di €. 511.249,70, determinando un importo netto di contratto ai fini fiscali di €. **526.249,70** (Euro 511.249,70 per lavori + Euro 15.000,00 per oneri per la sicurezza);
- **Che** l'ATI ha stipulato regolare contratto di appalto in data 16.09.2009 al n° 31 di Rep, registrato fiscalmente in data 18.09.2009 al n 394 Serie 1, presso Agenzia delle Entrate – Uff. di Paola;
- **CHE** in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 della Convenzione stipulata in data 16.04.2009 che regola i rapporti tra la Regione Calabria e l'Ente Attuatore (Comune di Amantea), dopo l'avvenuta

l'aggiudicazione delle opere è stato necessario rimodulare il quadro economico dell'opera, in virtù del ribasso d'asta offerto in sede di gara da parte dell'impresa aggiudicataria;

- **CHE** il quadro economico rimodulato è come in appresso indicato:

QUADRO ECONOMICO		
1 LAVORI		
1.1	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (27,993)	€ 511.249,70
1.2	ONERI PER LA SICUREZZA (L.494/96) non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.000,00
	Sommano	€ 526.249,70
2 SOMME A DISPOSIZIONE		
2.2	IMPREVISTI 5% di (€. 526.249,70) IVA AL 10% COMPRESA	€ 28.943,73
2.3	SPESE GENERALI	€ 66.250,00
2.4	IVA lavori al 10%	€ 52.624,97
2.5	Economie	€ 225.931,60
	Sommano	€ 337.750,30
	IMPORTO PROGETTO	€ 900.000,00

- **CHE** ai sensi dell'art. 129 – comma 4 e art. 130 – comma 3 del D.P.R. 21/12/1999 n° 554, la Direzione dei lavori ha effettuato la consegna delle opere all'A.T.I. C.E.B. Costruzioni Edili Bruni (Capogruppo) - Impresa Restauro e Costruzioni - Impresa Effeci Costruzioni s.r.l., con sede in Dasà (VV) C.so Umberto I° al n° 59;
- **CHE** durante il corso dei lavori i tecnici Comunali Ing. PILEGGI Domenico e Geom. DE SANTO Marcello progettisti e Direttori dei lavori hanno manifestato al Responsabile del Procedimento Ing. LORELLO Francesco la necessità di approntare una perizia di variante tecnica e suppletiva senza aumento di spesa e fino alla concorrenza dell'importo previsto nelle somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti;
- **CHE** i tecnici Comunali Ing. PILEGGI Domenico e Geom. DE SANTO Marcello progettisti e Direttori dei lavori hanno presentato gli atti periziali con un importo netto dei lavori a €. 536.781,28 oltre oneri di sicurezza di €. 15.780,00 oltre IVA nella misura del 10%, i cui atti sono stati approvati con determina Area LL.PP. n° 191 del 09.11.2010;
- **CHE** per effetto dei lavori periziali il quadro economico è stato variato nel modo seguente

QUADRO ECONOMICO PERIZIA		
1 LAVORI		
1.1	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (27,993)	€ 536.781,28
1.2	ONERI PER LA SICUREZZA (L.494/96) non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.780,00
	Sommano	€ 552.561,28
2 SOMME A DISPOSIZIONE		
2.2	SPESE GENERALI	€ 66.250,00
2.3	IVA lavori al 10%	€ 55.256,13
2.4	Economie	€ 225.931,60
	Sommano	€ 347.438,72
	IMPORTO PROGETTO	€ 900.000,00

- **CHE** L'Impresa ha stipulato regolare atto di sottomissione in data 28.12.2010 al n° 51 di Rep. registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Paola in data 13.01.2011 al n° 3 Serie 1;
- **VISTO** il certificato di ultimazione lavori datato 16.02.2011;
- **VISTO** gli atti Finali di contabilità con allegata relazione sul conto Finale, approvati con determina Area LL.PP. n° 210 del 04.07.2011 dai quali emerge l'esecuzione di opere per €. 536.776,71 oltre a €. 15.780,00 per oneri di sicurezza;
- **VISTO** che è intervenuto atto di Collaudo tecnico amministrativo con allegati i verbali delle varie visite, approvato con atto di determina Area LL.PP. n° 01 del 04.01.2012 firma dell'Ing. PERRI Giacomo, col quale ha certificato che i lavori in parola sono collaudabili ed accertando altresì come spesa finale quella indicata negli elaborati dello stato finale dei lavori di €. 536.776,71 e €. 15.780,009 per oneri di sicurezza;
- **VISTA** la **RELAZIONE ACCLARANTE** i rapporti tra la Regione Calabria ed il Comune di Amantea (Ente Attuatore), redatta dall'Ing. LORELLO Francesco Responsabile dell'Area Tecnica del Comune nonché Responsabile del Procedimento, approvata con determina LL.PP n° 48 del 17.04.2013, dalla quale si certifica che il Comune ha provveduto alla esecuzione dei lavori di cui al contributo di €. 900.000,00 a carico della Regione Calabria nell'accordo Programma Quadro "Tutela delle acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche – T.A.G.I.R.I." stipulato in data 28.06.2006 tra la Regione Calabria ed il Governo Nazionale di cui alla Delibera CIPE n° 35 del 27.05.2005, accertando altresì il costo complessivo dell'intervento pari a €. 655.492,90, con una economia di €. 244.507,10;
- **VISTO** che la Regione Calabria ha accreditato € 655.492,90 con:
D.D. n. 15484 del 13.08.2009 – prima anticipazione di €. 270.000,00;
D.D. n. 14664 del 25.10.2010 – seconda anticipazione €. 206.574,06;
D.D. n. 6625 del 09.06.2011 – terza anticipazione di €. 130.087,50;
D.D. n. 12651 del 12.09.2013- saldo finale;
- **VISTA** la nota datata 25.03.2013 prot. n° 5531 cui è stata trasmessa rendicontazione degli atti in possesso dell'Ufficio tecnico alla Regione Calabria;
- **VISTA** la nota della Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio Sett. 7 datata 24.05.2018 prot. n°183707 trasmessa via pec in data 28.05.2018, assunta al prot. del Comune in data 17.08.2018, con la quale si chiede per mancata rendicontazione la restituzione sull'accredito avuto la somma di €. 4.406,28;
- **VISTO** che L'Ufficio Tecnico dagli atti in suo possesso non ha la possibilità di rendicontare la somma di €. 4.406,28 non avendo avuto dall'Ufficio di ragioneria relativi mandati e quietanze relativi alla somma da rendicontare;
- **RUTENUTO** dover restituire la somma non rendicontata pari a €. 4.406,28 per non incorrere nel procedimento Amministrativo da parte della Regione Calabria alla revoca parziale del finanziamento;

DETERMINA

- **Di restituire** alla Regione Calabria la somma sull'accredito avuto di €. 655.492,90 come in premessa evidenziato, la somma di €. 4.406,28 per mancato utilizzo e rendicontazione della spesa sostenuta per le opere all'oggetto, di cui al finanziamento "Delibera CIPE n° 35 del 27 maggio 2005, per l'intervento di "REALIZZAZIONE CONDOTTE FOGNANTI A SERVIZIO DELLE LOCALITA' CARRATELLE, MARANO, GALLO E CAMOLI" – Codice Intervento nc. 01.1a1171;
- **Demandare** all'ufficio di Ragioneria del Comune di restituire la somma di €. 4.406,28 con accredito sulla contabilità speciale n. 31789 intestata alla Regione Calabria , con causale "Delibera di Giunta n° 783/08 – Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche, reti fognarie ed impianti di depurazione TAGIRI – Delibera CIPE n° 35 del 27 maggio 2005 Codice Intervento nc. 01.1a1171 – REALIZZAZIONE CONDOTTE FOGNANTI A SERVIZIO DELLE LOCALITA' CARRATELLE, MARANO, GALLO E CAMOLI;
- **Trasmettere**, copia della presente determina alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio Sett. 7, Cittadella Regionale – località Germaneto - 88100 Catanzaro;
- **Imputare** a spesa sull'intervento n° ;



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Francesco Lelli

VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE

UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n° 276 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.

Intervento..... Cap. 30058/4 /PEG

Bilancio Corrente esercizio 11P. 635/1
212. 791/1

Competenza 2018 Residui

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.

Il responsabile di Ragioneria (Dr. Gaetano VIGLIATORE)

- somma stanziata.....
-variaz. in aumento.....
-variaz. in diminuzione.....
-somme già impegnate.....
-somma disponibile.....

Data 21-9-2018

Il Responsabile

Dr. Gaetano VIGLIATORE

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal 28/09/2018 al 13/10/2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO



[Handwritten Signature]