



COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Lavori Pubblici - Ambiente – Esproprio – Patrimonio - Servizi Cimiteriali

N° Registro del Servizio	194
N° Registro Generale	965
N° ALBO	649 del 29 OTT. 2019

DATA ESECUTIVITÀ _____

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

OGGETTO: “Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor con annessi spogliatoi. I lotto funzionale. Importo € 325.000,00”. Approvazione perizia di variante e suppletiva. CUP: I97B15000250004. Liquidazione del II e ultimo SAL all’impresa esecutrice e liquidazione parcelle professionali.

L’anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **30** del mese di **SETTEMBRE** e nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- il I lotto funzionale dei lavori di realizzazione del nuovo impianto sportivo, avente il titolo di “Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor con annessi spogliatoi. I lotto funzionale”, è stato approvato nella sua versione esecutiva con la Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 04/06/2018, per l’importo complessivo di € 325.000,00;
- detto intervento, dopo aver ottenuto il parere favorevole in linea tecnico-sportiva n. 27/2016 del Comitato Regionale Calabria – CONI (Prot. n. 980 del 01/12/2016), è stato finanziato ricorrendo ad apposito mutuo concesso dall’Istituto di Credito Sportivo, dell’importo complessivo di € 325.000,00, di cui il contratto di mutuo n. 4572300 stipulato in data 31/12/2016;
- a seguito di apposita determina a contrarre del Responsabile del Settore LL.PP. n. 85 del 11/06/2018, pubblicata sull’Albo Pretorio con n. 419 del 11/06/2018, è stata indetta apposita procedura di gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi. È stata avviata pertanto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendo al criterio di aggiudicazione dell’offerta del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. L’appalto dei lavori ha avuto un importo complessivo di € 250.000,00 così suddivisi: lavori e manodopera soggetti a ribasso, pari a € 246.444,07; oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 3.555,93.
- alla luce degli esiti di gara, con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 111 del 08/08/2018, inserita al n. 812 del Registro Generale e pubblicata all’Albo Pretorio al n. 593 del 17/08/2018, i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati all’Impresa Sorace Santo con sede in

C.da Piana, n. 22 - Malvito (CS), che ha offerto un ribasso percentuale pari a 30,04% sull'importo a base d'asta di € 246.444,07, definendo un importo contrattuale ai fini fiscali di € 175.968,20, di cui € 172.412,27 per lavori e oneri per la manodopera, ai quali si aggiungono € 3.555,93 per oneri della sicurezza; in data 10/10/2018 si è proceduto alla stipula del relativo contratto di appalto n. 1, registrato fiscalmente presso l'Agenzia delle Entrate di Paola in data 29/01/2019 al n. 295 Serie 1T;

- dopo l'aggiudicazione dei lavori, è stato necessario rimodulare il quadro economico dell'opera post gara, accantonando in apposita voce del Quadro Tecnico Economico (QTE) le economie di gara derivanti dal ribasso della procedura di gara;
- il Quadro Economico Rimodulato Post-Gara è stato approvato con determina del Responsabile del Settore n. 52 del 26/03/2019, inserita al n. 300 del Registro Generale e pubblicata all'Albo Pretorio al n. 211 del 29/03/2019;
- il Quadro Economico Rimodulato Post-Gara evidenziava economie di gara utilizzate per eseguire lavori ulteriori rispetto a quelli originariamente appaltati. A tal proposito, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva con determina del Responsabile del Settore n. 146 del 23/07/2019 (R.G. n. 710, n. albo 498 del 24/07/2019), con la quale si è proceduto a stabilire definitivamente gli aspetti economici dell'intervento indicato in oggetto per come puntualmente riportato all'interno del Quadro Economico Periziale;

VISTI:

- il verbale di consegna, effettuata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto in data 24/08/2018;
- la determina del Responsabile del Settore n. 165 del 18/10/2018 (R.G. n. 969, n. albo 721 del 23/10/2018), con la quale è stata concessa e liquidata all'Impresa esecutrice l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, pari ad un importo complessivo di € 38.713,00 (€ 35.193,64 + € 3.519,36 per IVA al 10%);
- la determina del Responsabile del Settore n. 136 del 08/07/2019 (R.G. n. 681, n. albo 471 del 15/07/2019), con la quale è stata liquidato all'Impresa esecutrice il I SAL, pari ad un importo complessivo di € 85.861,39 (€ 78.055,81 + € 7.805,58 per IVA al 10%);
- la documentazione contabile, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Tedesco, trasmessa al R.U.P. Ing. Francesco Lorello con nota di trasmissione del 19/09/2019 (Prot. n. 12321 del 20/09/2019);
- il certificato di ultimazione dei lavori, redatto ai sensi dell'art.12 comma 1 D.M. 49/2018, redatto in data 25/09/2019 con il quale, di fatto, è stata sancita la conclusione dei lavori appaltati;

PRESO ATTO CHE:

- che il CIG associato all'affidamento dei lavori a favore dell'Impresa Santo Sorace di Malvito (CS) è 752525333A;
- a seguito dell'approvazione della perizia di variante e integrativa, il nuovo importo contrattuale dell'impresa Santo Sorace ammonta a complessivi € **244.895,66** (€ 222.632,42 + € 22.263,24 per l'IVA al 10%)
- l'Impresa Esecutrice ha trasmesso apposita fattura n. 72/PA in data 23/09/2019 (Prot. n. 12443 del 25/09/2019) per il pagamento del II e ultimo SAL sui lavori indicati in oggetto, avente un importo complessivo di € **119.096,66** (€ 108.269,69 + € 10.826,97 per l'IVA al 10%);

- l'Impresa Santo Sorace di Malvito (CS) (P.IVA 00885580787 – Cod. Fisc. SRCSNT52L05E872C), come indicato dal certificato di regolarità contributiva acquisito dal nostro ufficio (Prot. n. INPS_16485068 del 16/07/2019, scadenza validità 13/11/2019), risulta in regola con il pagamento delle imposte previste da legge;
- all'Impresa Santo Sorace nulla vieta la liquidazione del II e ultimo SAL;

PRESO ATTO CHE:

- con la determina del Responsabile del Settore n. 128 del 16/10/2015 (R.G. n. 1488, n. albo 690 del 18/10/2016) è stato affidato l'incarico di progettista e direttore dei lavori dell'intervento indicato in oggetto all'Ing. Alessandro Tedesco (Cod. Fisc. TDSLNS86A25G317H – P.IVA 03391990789), residente in Via Veneto, 32/A – 87032 Amantea (CS), per un importo complessivo, ridefinito a seguito dell'approvazione della perizia di variante e integrativa con la determinazione del Responsabile del Settore n. 146 del 23/07/2019 (R.G. n. 710, n. albo 498 del 24/07/2019), in complessivi € 28.486,48, iva e oneri inclusi;
- che il CIG associato all'incarico dell'Ing. Alessandro Tedesco è Z4A29F4136;
- con la determina del Responsabile del Settore n. 165 del 18/10/2018 (R.G. n. 969, n. albo 721 del 23/10/2018) all'Ing. Alessandro Tedesco è stato liquidato un I acconto sull'incarico professionale svolto, per complessivi 16.640,00, iva e oneri inclusi;
- che a seguito dell'ultimazione dei lavori, l'Ing. Alessandro Tedesco ha trasmesso apposita fattura n. FATTPA 4_19 in data 26/09/2019 (Prot. n. 12617 del 27/09/2019) per il pagamento di un II acconto sulla sua parcella professionale, avente un importo complessivo di € **11.648,00**, iva e oneri inclusi;
- l'Ing. Alessandro Tedesco di Amantea (CS) (P.IVA 03391990789 – Cod. Fiscale TDSLNS86A25G317H), come indicato dal certificato di regolarità contributiva acquisito dal nostro ufficio (Prot. n. Inarcassa.1113878 del 10/09/2019, scadenza validità 120 gg), risulta in regola con il pagamento delle imposte previste da legge;
- per le ragioni di cui sopra, nulla vieta la liquidazione del II acconto sulla parcella professionale dell'Ing. Alessandro Tedesco di Amantea (CS);

PRESO ATTO CHE:

- con la determina del Responsabile del Settore n. 128 del 16/10/2015 (R.G. n. 1488, n. albo 690 del 18/10/2016) è stato affidato l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori CSP/CSE indicati in oggetto al Geom. Giorgio Miceli, residente in Via delle Rose, 13/B - 87032 Amantea (CS), per un importo complessivo, ridefinito a seguito dell'approvazione della perizia di variante e integrativa con la determinazione del Responsabile del Settore n. 146 del 23/07/2019 (R.G. n. 710, n. albo 498 del 24/07/2019), in complessivi € 6.334,38, iva e oneri inclusi;
- che il CIG associato all'incarico del Geom. Giorgio Miceli è ZE72605B21;
- con la determina del Responsabile del Settore n. 195 del 27/11/2018 (R.G. n. 1131, n. albo 862 del 30/11/2018) al Geom. Giorgio Miceli è stato liquidato un I acconto sull'incarico professionale svolto, per complessivi € 1.877,82, iva e oneri inclusi;
- che a seguito dell'ultimazione dei lavori, il Geom. Giorgio Miceli per mezzo della sua società "Sicoli & Miceli Geometri" (P.IVA 01571380789) ha trasmesso apposita fattura n. FPA 2/19 in

- data 24/09/2019 (Prot. n. 12442 del 25/09/2019) per il pagamento del saldo finale sulla sua parcella professionale, avente un importo complessivo di € **4.456,56**, iva e oneri inclusi;
- il Geom. Giorgio Miceli (Cod. Fiscale MCLGRG63A19A253Y), come indicato dal certificato di regolarità contributiva acquisito dal nostro ufficio in data 20/09/2019 (scadenza validità 120 gg), risulta in regola con il pagamento delle imposte previste da legge;
 - per le ragioni di cui sopra, nulla vieta la liquidazione del saldo finale sulla parcella professionale del Geom. Giorgio Miceli di Amantea (CS);

TUTTO CIO' PREMESSO, ritenuto dover procedere alle liquidazioni sopra discusse

DETERMINA

CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE all'Impresa Esecutrice Sorace Santo (P.IVA 00885580787 – Cod. Fisc. SRCSENT52L05E872C) con sede in C.da Piana, n. 22 - Malvito (CS), la fattura n. 72/PA del 23/09/2019 (Prot. n. 12443 del 25/09/2019) per il pagamento del II e ultimo SAL sui lavori indicati in oggetto, per l'importo complessivo di € **119.096,66** (€ 108.269,69 + € 10.826,97 d'IVA al 10%);

DI LIQUIDARE all'Ing. Alessandro Tedesco (Cod. Fisc. TDSLNS86A25G317H – P.IVA 03391990789), residente in Via Veneto, 32/A – 87032 Amantea (CS), la fattura n. FATTPA 4_19 del 26/09/2019 (Prot. n. 12617 del 27/09/2019) per il pagamento di un II acconto sulla sua parcella professionale, per l'importo complessivo di € **11.648,00**, iva e oneri inclusi;


DI LIQUIDARE al Geom. Giorgio Miceli (P.IVA 01571380789), residente in via Lipari, 3 - 87032 Amantea (CS), la fattura n. FPA 2/19 del 24/09/2019 (Prot. n. 12442 del 25/09/2019) per il pagamento del saldo finale sulla sua parcella professionale, avente un importo complessivo di € **4.456,56**, iva e oneri inclusi;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'acquisizione del visto di regolarità contributiva, attestante la copertura finanziaria;

DI DISPORRE che la presente determinazione venga inserita in forma stabile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale;

Il presente provvedimento, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti previsti dall'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. ro 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE


Ing. Francesco Lorello

QUADRO ECONOMICO PERIZIALE

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 325 000,00
QUADRO A: LAVORI		€ 237 592,25
A.1	LAVORI POSTI A BASE DI GARA	€ 250 000,00
A.1.1	Oneri per la sicurezza	€ 3 555,93
A.1.2	Ribasso offerto in seduta di gara	% 30,04
A.1.3	Lavori ed oneri per manodopera al netto del ribasso	€ 172 412,27
A.1.4	IMPORTO DEL CONTRATTO ORIGINARIO	€ 175 968,20
A.2	IMPORTO LORDO DEI LAVORI ESEGUITI IN AGGIUNTA A QUELLI APPALTATI	€ 87 325,70
A.2.1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI SUPPLETIVI DI PERIZIA	€ 65 942,30
A.2.1.1	Oneri per la sicurezza	€ 1 767,60
A.2.1.2	Lavori ed oneri per manodopera suppletivi di perizia al netto del ribasso	€ 44 896,62
A.2.1.3	IMPORTO NETTO DEI LAVORI SUPPLETIVI DI PERIZIA	€ 46 664,22
A.2.2	IMPORTO NETTO DEL CONTRATTO DI PERIZIA, di cui:	€ 222 632,42
A.2.2.1	Lavori e oneri per la manodopera	€ 217 308,89
A.2.2.2	Oneri per la sicurezza	€ 5 323,53
A.2.3	LAVORI SVOLTI IN ECONOMIA - FASE ARCHEOLOGICA	€ 14 959,83
IMPORTO LAVORI COMPLESSIVI		€ 237 592,25
QUADRO B: SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 87 407,75
B.1	IVA LAVORI (10%)	€ 23 759,23
B.2	INCENTIVO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 (1% di A.1 + A.2)	€ 3 373,26
B.3	SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI, di cui:	€ 40 132,33
B.3.1	per il Progettista/D.L. (8,12% di A.1 + A.2)	€ 27 390,85
B.3.1.1	- sui lavori affidati mediante gara d'appalto	€ 20 300,00
B.3.1.2	- sui lavori non previsti nell'appalto originario	€ 7 090,85
B.3.2	per il Coordinamento per la Sicurezza (1,48% di A.1 + A.2)	€ 4 992,42
B.3.2.1	- sui lavori affidati mediante gara	€ 3 700,00
B.3.2.2	- sui lavori non previsti nell'appalto originario	€ 1 292,42
B.3.3	per il Geologo	€ 2 500,00
B.3.4	per l'Archeologa in fase preliminare di progettazione	€ 3 800,00
B.3.5	per il Tecnico Rilevatore	€ 400,00
B.3.6	per il Collaudatore	€ 1 049,06
B.4	ONERI PER CASSE PREVIDENZIALI, di cui:	€ 1 539,29
B.4.1	CNPAIA al 4% del Progettista/D.L.	€ 1 095,63
B.4.2	CNPAIA al 4% del Coordinatore per la Sicurezza CSP/CSE	€ 199,70
B.4.3	INPS al 4% dell'Archeologa	€ 152,00
B.4.4	Contr. Prev. al 2% del Geologo	€ 50,00
B.4.5	CNPAIA al 4% del Collaudatore	€ 41,96
B5	I.V.A. AL 22% SUI COMPENSI TECNICI, di cui:	€ 2 031,29
B.5.1	per il Coordinamento per la Sicurezza (CSP/CSE)	€ 1 142,27
B.5.2	per il Geologo	€ 561,00
B.5.3	per il Tecnico Rilevatore	€ 88,00
B.5.4	per il Collaudatore	€ 240,02
B.6	ALLACCI ALLE RETI PUBBLICHE ACQUE BIANCHE E NERE E ILLUMINAZIONE	€ 2 000,00
B.7	VERIFICA FINALE CONI (0,2% di A.1 + A.2)	€ 674,65
B.8	TASSA ISTRUTTORIA ICS - CONI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	€ 150,00
B.9	SPESE ISTRUTTORIE PER AUTORIZZAZIONE EX GENIO CIVILE	€ 200,00
B.10	IMPREVISTI	€ 0,00
B.11	ECONOMIE DI GARA	€ 0,00
B.12	ARREDI E ATTREZZATURE SPORTIVE	€ 5 000,00
B.13	INTEGRAZIONI IMPIANTISTICHE	€ 8 547,70
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 87 407,75
TOTALE GENERALE		€ 325 000,00

**VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE
UFFICIO DI RAGIONERIA**

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n° 276 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.</p> <p>Intervento..... Cap. <u>80052/6</u> /PEG</p> <p>Bilancio Corrente esercizio <u>MP. 504/10RANCE € 25.671,00 MP. 112/1-112/1-112/1</u></p> <p>Competenza <u>2019</u> Residui <u>2018</u></p> <p><u>110 n. 915/1 - 916/1 - 917/1 - 918/1 - 919/1</u></p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.</p> <p>Il responsabile di Ragioneria (Dr. Gaetano VIGLIATORE)</p>	<p>-</p> <p>somma stanziata.....</p> <p>-variaz. in aumento.....</p> <p>-variaz. in diminuzione.....</p> <p>-somme già impegnate.....</p> <p>-somma disponibile.....</p> <p>Data <u>21.10.2019</u></p> <p>Il Responsabile Dr. Gaetano VIGLIATORE</p>
--	---

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal 29 OTT, 2019 al 13 NOV, 2019



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

[Handwritten signature]