

# COMUNE DI AMANTEA

( Prov. di Cosenza )

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI

N° Registro del Servizio 71

N° Registro Generale

DATA ESECUTIVITÀ \_\_\_\_\_

N° ALBO *649 del 1384* - 4 OTT. 2016

TRASMISSIONE  
A:

SINDACO

SEGRETARIO

ALTRI \_\_\_\_\_

### Oggetto

COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA S. FRANCESCO E DELL'AREA DI PERTINENZA - ZONA CASTELLO DI AMANTEA" - PRESA ATTO NOTA DATATA 26.09.2016 DELL'IMPRESA EDILINEA SRL E AUTORIZZAZIONE ALL'UFF. RAGIONERIA ALLA LIQUIDAZIONE AL SUBAPPALTATORE DEL CREDITO DOVUTO DALL'IMPRESA APPALTATRICE. **COD. CUP 192F13000000002 COD. CIG 5398875C94**

L'anno Duemilasedici il giorno Ventotto del mese di Settembre e nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE

### Premesso che:

- La Giunta Regionale ha deciso di dare un nuovo corso alla gestione e valorizzazione dei beni culturali con la predisposizione del piano integrato regionale dei completamenti dei beni culturali della Calabria per rendere fruibili i suoi beni culturali in modo innovativo e definitivo;
- Tra gli interventi potenzialmente finanziabili, il cui importo complessivo del piano ammonta a 27.800.000 Euro, è ricompreso il "*Completamento delle opere di conservazione e valorizzazione della Chiesa di San Francesco e dell'area di pertinenza - zona Castello di Amantea*" sulla base di una ricognizione effettuata dall'Assessore Regionale alla Cultura e dal Direttore Regionale per i Beni Culturali;
- La Regione Calabria al fine di proseguire le operazioni di selezione degli interventi da ammettere a definitivo finanziamento ha acquisito il "Documento Preliminare alla Progettazione" dell'intervento di "*Completamento delle opere di conservazione e valorizzazione della Chiesa di San Francesco e dell'area di pertinenza - zona Castello di Amantea*";
- Il Responsabile del Procedimento, con la collaborazione dell'arch. Elena Guido in servizio part-time all'ufficio tecnico comunale e la consulenza dell'arch. Tonino Cortese, ha predisposto il Documento Preliminare alla Progettazione con relativa Relazione Tecnica;
- il Documento Preliminare alla Progettazione unitamente al Verbale di Concertazione con la Soprintendenza per i Beni architettonici ed il paesaggio per le Provincie di Cosenza, Catanzaro e Crotona è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 21/10/2011 e prevede una stima dei costi pari a € 1.100.000,00;

- con nota prot. n. 20135 del 24/10/2011 il Documento Preliminare è stato trasmesso alla Regione Calabria – Dipartimento n. 11 – Settore 3 Beni Culturali;
- Con Decreto Dirigenziale n. 4323 del 3 aprile 2012 avente ad oggetto: «POR Calabria FESR 2007/2013 – Linea di Intervento 5.2.1.1. D.G.R. n. 110 del 28/3/2011 – Atto di Indirizzo per la realizzazione di interventi di completamento tesi alla valorizzazione dei beni culturali della Calabria è stata Approvata la graduatoria delle operazioni ammesse a finanziamento ed impegnata la relativa somma».
- Nella graduatoria approvata con il sopra citato decreto figura ammesso a finanziamento con riserva l'intervento di “Completamento delle opere di conservazione e valorizzazione della Chiesa di San Francesco e dell'Area di pertinenza zona Castello di Amantea”;
- La riserva è stata sciolta positivamente, considerato che, il Comune di Amantea con nota prot. n. 7441 del 20/4/2012, acquisita al prot. SIAR con il n. 142127 del 20/4/2012, ha trasmesso il DPP rimodulato, con relativa relazione tecnica, dal quale si evince che l'intervento candidato al finanziamento è riconducibile al PISR «Grandi Attrattori Religiosi della Calabria», attenendo al completamento delle opere di conservazione e valorizzazione dell'Area della Chiesa di S. Francesco all'interno del più ampio complesso del Castello di Amantea. In considerazione che è stato rimodulato il quadro economico, il progetto è stato ritenuto finanziabile per l'importo di € 910.000,00;
- Con nota n. 318928 SIAR del 28/09/2012 il Dipartimento n. 11 della Regione Calabria acclarata al protocollo comunale in data 05/10/2012 al n. 16092 ha comunicato formalmente che sono state sciolte le riserve relative alla graduatoria delle operazioni ammesse a finanziamento tre le quali risulta l'intervento oggetto della presente per un importo di € 910.000,00;
- **Che** per procedere alla fase successiva di redazione della progettazione esecutiva:
  - a) Con determina del Responsabile del Settore n. 42 del 04/04/2013 è stato conferito incarico all'arch. Elena Guido, con contratto a tempo determinato e quindi membro dell'Ufficio Tecnico con conseguente rapporto di pubblico impiego, relativo ai Lavori Principali - **Opere Materiali**;
  - b) Con determina del Responsabile del Settore n. 53 del 02/05/2013 è stato conferito incarico all'arch. Antonio Cortese, professionista esterno, relativo alle **Opere Immateriali** – Percorso della conoscenza;
- **Che** l'arch. Elena Guido ha redatto il **progetto esecutivo** del Lavori Principali – **Opere Materiali** – approvato con delibera della Giunta Municipale n° 142 del 07.09.2013 per l'importo complessivo di €. 910.000,00 pari all'importo di finanziamento, così determinato:

QUADRO ECONOMICO				
	Descrizione	%	IMPORTI	
			Parziali	TOTALI
<b>A)</b>	<b>LAVORI, SERVIZI E FORNITURE :</b>			
<b>A.1.1</b>	<b>Lavori principali a base di appalto :</b>			
<i>a)</i>	<i>Costi di realizzazione</i>		558.000,00	
<i>c)</i>	<i>Oneri di sicurezza ( non soggetti a ribasso )</i>		9.700,00	
	<i>Importo complessivo LAVORI A.1.1) a base d'appalto :</i>			<b>€ 567.700,00</b>
<b>A.2</b>	<b>FORNITURE da appaltarsi distintamente dai lavori principali</b>			
<b>A.2.1</b>	<i>Percorso della conoscenza, compreso oneri di sicurezza</i>		151.500,00	
	<i>Importo complessivo FORNITURE (A.2) a base d'appalto :</i>			<b>€ 151.500,00</b>

<b>Importo complessivo della voce A : (A.1 + A.2 + A.3)</b>			<b>€ 719.200,00</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :</b>		
<b>B.1</b>	<b>ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI :</b>		<b>€ 1.500,00</b>
a)	<i>Enel</i>		1.500,00
<b>B.2</b>	<b>SPESE di cui agli articoli 90 comma 5 e 92 comma 7 bis del Codice relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'art.92 c.5 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale interno (compreso contributi previdenziali) :</b>		<b>€ 79.249,00</b>
b.2.0)	Prestazioni tecniche che verranno eseguite all'interno dell'Amministrazione : <i>Incentivo art.92 c.2 D.lgs.163/2006 e smi = 2,00 % dell'importo lordo dei Lavori A) a base d'asta :</i>	<b>2,00%</b>	14.384,00
b.2.1)	Progettazione conferita all'esterno dell'amministrazione definitiva		6.500,00
b.2.2)	Progettazione conferita all'esterno dell'amministrazione esecutiva		4.500,00
b.2.3)	Attività preliminari e di supporto :		1.500,00
b.2.4)	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione		0
b.2.5)	Direzione lavori		39.700,00
b.2.6)	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione		10.565,00
<b>B.3</b>	<b>SPESE PER PUBBLICITA' e, ove previsto, per opere artistiche :</b>		<b>€ 2.690,00</b>
b.3.1)	Pubblicazione bando ed esiti di gara :		2.090,00
b.3.2)	Contributo obbligatorio AVCP per gare e affidamenti		600,00
<b>B.4</b>	<b>SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; COLLAUDO tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso contributi previdenziali);</b>		<b>€4.000,00</b>
b.4.1)	Collaudo tecnico / amministrativo		1.000,00
b.4.2)	Collaudo statico		3.000,00
b.4.3)	altro specificare (es.: prove di laboratorio, accertamenti, ecc.)		0,00
<b>B.5</b>	<b>I.V.A. :</b>		<b>€ 103.361,65</b>
	per : <b>Lavori ( A.1.1 )</b>	10,00%	56.770,00
	per : <b>Forniture ( A.2 )</b>	21,00%	31.815,00
	per : <b>B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi</b>	21,00%	315,00
	per : <b>B.7) Spese tecniche relative alla progettazione, ecc. (escluso : incentivo per attività interne all'amministrazione)</b>	21,00%	13.621,65
	per : <b>B.11) Spese per accertamenti e Collaudi</b>	21,00%	840,00
	<b>Arrotondamento :</b>		<b>- € 0,65</b>
	<b>Importo somme a disposizione (da B.1 a B.5) :</b>		<b>€ 190.800,00</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B) :</b>		<b>€ 910.000,00</b>

- Visto l'atto di Convenzione che disciplina i rapporti fra la Regione e il comune di Amantea relativo all'intervento di **“Completamento delle opere di conservazione e valorizzazione della chiesa di S. Francesco e dell'area di pertinenza zona castello”** Rep. n. 1200 del 07/06/2013;

- **Che** a seguito di determina del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici n° 140 del Registro del servizio datata 25.10.2013, inserita al n.1427 del Registro Generale, è stata indetta asta pubblica, approvato il relativo bando di gara e preso atto della nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto dei lavori di **“COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA S. FRANCESCO E DELL'AREA DI PERTINENZA – ZONA CASTELLO DI AMANTEA”** per un importo a base d'asta di €. 567.700,00 con procedura di cui all'art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5 , Decreto legislativo n. 163 del 2006 con criterio dell'offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.;
- **Che** il bando di gara relativo all'appalto in oggetto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (5° Serie Speciale n. 134 del 15.11.2013 - T13BFF19517), sul sito informatico presso l'Osservatorio (Codice di gara 5271187), sul sito Istituzionale e all'Albo Pretorio del Comune, nonché, per estratto, su quotidiano a tiratura nazionale (L'Osservatore Romano) e su uno a tiratura locale (Milano Finanze edizione Sud);
- **Che** dagli atti di gara di cui ai relativi verbali di gara n° 1, 2, 3 e 4 datati 12.12.2013, 13.12.2013, 17.12.2013 e 18.12.2013 la Commissione ha proposto l'aggiudicazione all'Impresa EDILINEA SRL con sede in Terranova di Sibari (CS) alla Via Taranto n° 48 con il ribasso del 29,717%;
- **Che** pertanto, applicando il ribasso offerto del 29,717% dall'Impresa EDILINEA SRL sull'importo a base d'asta senza incidenza manodopera pari a €. 398.970,00 risulta il prezzo di aggiudicazione di €. 280.408,09, determinando un importo di contratto ai fini fiscali di Euro **449.138,09** di cui (€. 280.408,09 per lavori + €. 159.030,00 per incidenza manodopera + €. 9.700,00 per Oneri Sicurezza).
- **Che** è stato necessario prima dell'aggiudicazione definitiva acquisire tutti gli atti comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta da parte dell'Impresa EDILINEA SRL , nonché il Documento Unico di Regolarità Contributiva “DURC” allo Sportello Unico Previdenziale della C.E. di Cosenza;
- **Che** con determina del Responsabile Area LL.PP. n° 20 del 30.01.2014 sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa EDILINEA Srl. con sede in Terranova di Sibari (CS) alla via Taranto 48, i lavori all'oggetto;
- **Che** l'Impresa EDILINEA Srl. ha stipulato regolare contratto di appalto in data 07.03.2014 Rep. n° 06 in corso di registrazione via telematica con l'Agenzia delle Entrate di Paola;
- **VISTO** il verbale di consegna lavori ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 datato 11.03.2014;
- **Che** in ottemperanza a quanto disposto dalla Convenzione stipulata tra la Regione Calabria ed il Comune di Amantea in data 07.06.2013 Rep. n° 1200, all'art. 6 “Determinazione dei quadri economici rimodulati”, dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto delle opere è stato necessario rimodulare il quadro economico dell'opera, in virtù del ribasso d'asta offerto in sede di gara da parte dell'impresa aggiudicataria sia delle opere materiali – sia per le opere immateriali;
- **Che** il quadro economico rimodulato **per le opere materiali** è stato approvato con determina n° 56 del Responsabile Area LL.PP. datata 07.04.2014 come in appresso indicato:

## Intervento : Chiesa San Francesco

QUADRO ECONOMICO (art.16 DPR 207/2010)				
	DESCRIZIONE	%	IMPORTI	
			Parziali	TOTALI
<b>A)</b>	<b>LAVORI E SERVIZI</b>			
A.1	Lavori opere materiali :	lordo	567.700,00	
a)	Lavori al netto del ribasso del 29,717		280.408,09	
b)	Costi incidenza manodopera		159.030,00	
c)	Oneri di sicurezza ( non soggetti a ribasso )		9.700,00	
	Importo complessivo LAVORI A.1.1) al netto del ribasso:			<b>€ 449.138,09</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :</b>			
<b>B.1</b>	<b>ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI :</b>			<b>€ 0,00</b>
a)	Enel		0,00	
<b>B.2</b>	SPESE di cui agli articoli 90 comma 5 e 92 comma 7 bis del Codice relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'art.92 c.5 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale interno (compreso contributi previdenziali) :			<b>€ 53.354,00</b>
a.1)	Prestazioni tecniche che verranno eseguite all'interno dell'Amministrazione : Incentivo art.92 c.2 D.lgs.163/2006 e smi = 2,00 % dell'importo lordo dei Lavori A) a base d'asta :	2,00%	11.354,00	
a.2)	Progettazione conferita all'esterno dell'amministrazione		0,00	
b)	Attività preliminari e di supporto :		0,00	
c)	Relazione geologica		2.500,00	
d)	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione		0,00	
e)	Direzione lavori		30.500,00	
f)	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione		9.000,00	
<b>B.10</b>	<b>SPESE PER PUBBLICITA' e, ove previsto, per opere artistiche :</b>			<b>€ 2.650,00</b>
a)	Pubblicazione bando ed esiti di gara :		2.275,00	
b)	Contributo obbligatorio AVCP per gare e affidamenti		375,00	
<b>B.3</b>	<b>SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; COLLAUDO tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso contributi previdenziali);</b>			<b>€ 3.000,00</b>
a)	Collaudo tecnico / amministrativo		0,00	
b)	Collaudo statico		3.000,00	
c)	altro specificare (es.: prove di laboratorio, accertamenti, ecc.)		0,00	
<b>B.4</b>	<b>I.V.A. :</b>			<b>€ 54.813,81</b>
	per : Lavori ( A.1.1 )	10,00%	44.913,81	
	per : B.2) Spese tecniche relative alla progettazione, ecc. (escluso : incentivo per attività interne all'amministrazione )	22,00%	9.240,00	
	per : B.3) Spese per accertamenti e Collaudi	22,00%	660,00	
<b>B.5</b>	<b>IMPREVISTI</b>			
	Imprevisti Lavori Opere materiali 7% su € 449,138.09 IVA compresa			<b>€ 31.439,67</b>
<b>B.6</b>	<b>ECONOMIE</b>			
	Economie Opere materiali			<b>€ 102.898,43</b>
	Arrotondamento :			<b>€ 0,00</b>
	Importo somme a disposizione (da B.1 a B.10)			<b>€ 248.155,91</b>
				<b>€ 697.294,00</b>

- Che durante il corso dei lavori , l'area di cantiere è stata interessata dal crollo di un banco roccioso, lungo il percorso di accesso lato Nord, avvenuto per cause impreviste ed imprevedibili sia nella fase di progettazione sia nella fase di esecuzione dei lavori, non imputabili a nessuna delle lavorazioni effettuate dall'Impresa nell'area interessata;

- **Che** è stato effettuato verbale di visita n° 6 nel quale veniva constatato il suddetto crollo e si disponeva l'inibizione dell'accesso al cantiere limitatamente al tratto interessato sospendendo nell'area interessata di tutte le lavorazioni previste;
- **Che** con nota del 16.10.2014 prot. n° 16412, veniva formulata richiesta di autorizzazione al R.U.P. per la redazione di perizia di variante tecnica e suppletiva necessaria ad eliminare lo stato di pericolo dal suddetto crollo e a mettere in sicurezza il costone;
- **Che** con nota prot. 17942 del 28.10.2014 il R.U.P. ha autorizzato la Direzione lavori alla redazione della perizia di variante tecnica e suppletiva in corso d'opera, ricorrendo le condizioni di cui alla fattispecie del comma c) dell'art. 132 del Codice degli appalti D.Lgs 163/2006;
- **VISTO** che la Direzione lavori con nota datata 08.01.2015 acclarata al prot. del Comune al n° 239 ha presentato gli elaborati periziali con i quali l'importo dei lavori al netto del ribasso di gara è stato portato a €. 294.428,49 oltre €. 166.981,50 per incidenza manodopera oltre €. 10.185,00 per oneri di sicurezza oltre IVA;
- **Che** per effetto dei lavori periziali il quadro economico è stato variato nel modo seguente:

QUADRO ECONOMICO				
	Descrizione	%	IMPORTI	
			Parziali	TOTALI
<b>A)</b>	<b>LAVORI E SERVIZI:</b>			
<b>A.1</b>	<b>Lavori opere materiali</b>	<b>Lordo</b>	585.900,00	
<i>a)</i>	<i>Lavori al netto del ribasso del 29,717</i>		294.428,49	
<i>b)</i>	<i>Costi incidenza mano d'opera (non soggetta a ribasso)</i>		166.981,50	
<i>c)</i>	<i>Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)</i>		10.185,00	
	<i>Importo complessivo LAVORI A.1) al netto del ribasso :</i>			<b>€ 471.594,99</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :</b>			
<b>B.1</b>	<b>SPESE di cui agli articoli 90 comma 5 e 92 comma 7 bis del Codice relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'art.92 c.5 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale interno (compreso contributi previdenziali) :</b>			<b>€ 55.329,00</b>
<i>b.1.0)</i>	<i>Prestazioni tecniche che verranno eseguite all'interno dell'Amministrazione : Incentivo art.92 c.2 D.lgs.163/2006 e smi</i>	<b>2,00%</b>	11.354,00	
<i>b.1.1)</i>	<i>Direzione lavori</i>		33.955,00	
<i>b.1.2)</i>	<i>Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione</i>		10.020,00	
<b>B.2</b>	<b>SPESE PER PUBBLICITA' e, ove previsto, per opere artistiche :</b>			<b>€ 2.650,00</b>
<i>b.2.0)</i>	<i>Pubblicazione bando ed esiti di gara :</i>		2.275,00	
<i>b.2.1)</i>	<i>Contributo obbligatorio AVCP per gare e affidamenti</i>		375,00	
<b>B.3</b>	<b>SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; COLLAUDO tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso contributi previdenziali);</b>			<b>€ 6.547,20</b>
<i>b.3.0)</i>	<i>Collaudo tecnico / amministrativo</i>		5.047,20	
<i>b.3.1)</i>	<i>Collaudo statico</i>		1.500,00	
<i>b.3.2)</i>	<i>altro specificare (es.: prove di laboratorio, accertamenti, ecc.)</i>		0,00	

<b>B.4</b>	<b>I.V.A. :</b>			<b>€ 58.274,38</b>
	per : <b>Lavori ( A.1 )</b>	10,00%	47.159,50	
	per : <b>Spese tecniche relative alla progettazione, ecc. (escluso : incentivo per attività interne all'amministrazione)</b>	22,00%	9.674,50	
	per : <b>Spese per accertamenti e Collaudi</b>	22,00%	1.440,38	
<b>B.5</b>	<b>IMPREVISTI :</b>			
	<b>Residuo imprevidi Opere Materiali</b>			<b>€ 0,00</b>
<b>B.6</b>	<b>ECONOMIE</b>			
	<b>Economie Opere materiali</b>			<b>€ 102.898,43</b>
	<b>Arrotondamento:</b>			
	<b>Importo somme a disposizione (da B.1 a B.6) :</b>			<b>€ 225.699,01</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B) :</b>			<b>€697.294,00</b>

- **Che** gli atti di perizia sono stati approvati con atto di determina Area LL.PP. n° 18 del 19.02.2015 da parte del Responsabile del Procedimento;
- **Che** l'Impresa EDILINEA SRL con sede in Terranova di Sibari (CS) alla Via Taranto n° 48, esecutrice delle opere, ha stipulato atto di sottomissione in data 10.03.2015 Rep. n° 6 registrato in via telematica con l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Paola in data 24.03.2015 al n° 664 Serie 1T;
- **Che** prima della contabilizzazione definitiva dei lavori è stato necessario redigere una perizia di assestamento finale delle quantità delle singole voci delle lavorazioni, rapportandole alle reali esigenze verificatesi nel corso dei lavori stessi, principalmente un aumento delle quantità afferenti la voce di computo per la muratura per opere in elevazione ed una diminuzione di altre lavorazioni;
- **Che** con la variante di assestamento finale non ha comportato nuovi prezzi e non ha comportato variazioni nell'importo complessivo dei lavori, rimanendo invariato il quadro economico di cui alla variante tecnica e suppletiva già approvato con atto di determina del Responsabile del Procedimento n° 18 del 19.02.2015 che di seguito per completezza si riporta:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
	Descrizione	%	IMPORTI	
			Parziali	TOTALI
<b>A)</b>	<b>LAVORI E SERVIZI:</b>			
<b>A.1</b>	<b>Lavori opere materiali</b>	<b>Lordo</b>	585.900,00	
<b>a)</b>	<i>Lavori al netto del ribasso del 29,717</i>		294.428,49	
<b>b)</b>	<i>Costi incidenza mano d'opera (non soggetta a ribasso)</i>		166.981,50	
<b>c)</b>	<i>Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)</i>		10.185,00	
	<b>Importo complessivo LAVORI A.1) al netto del ribasso :</b>			<b>€ 471.594,99</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :</b>			
<b>B.1</b>	<b>SPESE di cui agli articoli 90 comma 5 e 92 comma 7 bis del Codice relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'art.92 c.5 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale interno (compreso contributi previdenziali) :</b>			<b>€ 55.329,00</b>
<b>b.1.0)</b>	<i>Prestazioni tecniche che verranno eseguite all'interno dell'Amministrazione : Incentivo art.92 c.2 D.lgs.163/2006 e smi</i>	<b>2,00%</b>	11.354,00	
<b>b.1.1)</b>	<i>Direzione lavori</i>		33.955,00	

b.1.2)	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione		10.020,00	
<b>B.2</b>	<b>SPESE PER PUBBLICITA' e, ove previsto, per opere artistiche :</b>			<b>€ 2.650,00</b>
b.2.0)	Pubblicazione bando ed esiti di gara :		2.275,00	
b.2.1)	Contributo obbligatorio AVCP per gare e affidamenti		375,00	
<b>B.3</b>	<b>SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; COLLAUDO tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso contributi previdenziali);</b>			<b>€ 6.547,20</b>
b.3.0)	Collaudo tecnico / amministrativo		5.047,20	
b.3.1)	Collaudo statico		1.500,00	
b.3.2)	altro specificare (es.: prove di laboratorio, accertamenti, ecc.)		0,00	
<b>B.4</b>	<b>I.V.A. :</b>			<b>€ 58.274,38</b>
	per : Lavori ( A.1 )	10,00%	47.159,50	
	per : Spese tecniche relative alla progettazione, ecc. (escluso : incentivo per attività interne all'amministrazione)	22,00%	9.674,50	
	per : Spese per accertamenti e Collaudi	22,00%	1.440,38	
<b>B.5</b>	<b>IMPREVISTI :</b>			
	<b>Residuo imprevidi Opere Materiali</b>			<b>€ 0,00</b>
<b>B.6</b>	<b>ECONOMIE</b>			
	<b>Economie Opere materiali</b>			<b>€ 102.898,43</b>
	<b>Arrotondamento:</b>			
	<b>Importo somme a disposizione (da B.1 a B.6) :</b>			<b>€ 225.699,01</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B) :</b>			<b>€ 697.294,00</b>

- **Che** gli atti di perizia di assestamento finale sono stati approvati con atto di determina del Responsabile Area LL.PP. n° 146 del 01.12.2015;
- **VISTO** il certificato di ultimazione lavori datato 17.10.2015 acclarato al prot. del Comunale il 20.10.2015 al n° 16458 a firma del Direttore dei lavori Arch. Elena GUIDO che certifica la data del 15.10.2015 ultimazione dei lavori;
- **VISTO** che con il certificato di ultimazione lavori l'arch. Elena GUIDO ai sensi dell'art. 199 c. 2 del Regolamento DPR 207/2010 ha assegnato giorni 48 dalla data del 15.10.2015 cessanti il 02.12.2015 per il completamento di lavorazioni di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera;
- **VISTO** il verbale di riscontro ultimazione lavori di piccola entità datato 28.11.2015 di cui "all'art. 199 c. 2 del Regolamento DPR 207/2010" a firma del Direttore dei lavori Arch. Elena GUIDO, acclarato al prot. del Comunale il 03.12.2015 al n° 19638 che ha certificato il completamento delle lavorazioni di piccola entità nei tempi prescritti;
- **Che** il tecnico Arch. Elena GUIDO incaricato della Direzione lavori delle opere, ha trasmesso in data 04.12.2015 prot. 19671, gli atti finali, con allegata relazione sul conto finale delle opere all'oggetto, dai quali è stato accertato la esecuzione di lavori per nette **€. 461.410,37** dando atto che all'Impresa EDILINEA SRL con sede in Terranova di Sibari (CS) alla Via Taranto n° 48, esecutrice delle opere, sono stati liquidati in corso d'opera oltre all'anticipazione pari a €. 45.587,50 n° 3 acconti per complessive €. 396.362,00 per un totale di €. 441.949,50, pertanto all'Impresa EDILINEA SRL è dovuto l'importo a saldo per lavori di Euro 19.460,87 oltre €. 10.185,00 per onere sicurezza, per complessive €. 29.645,87 arrotondato per difetto a €. 29.645,00 oltre IVA nella misura del 10% per complessive **€. 32.609,50** da liquidarsi dopo essere intervenuto il certificato di regolare esecuzione, i cui atti sono stati approvati con determina del Responsabile Area LL.PP. n° 151 del 11.12.2015;
- **Che** il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010 ha predisposto avviso ai creditori datato 17.02.2016 prot. 2530;


- **Che** in data 03.03.2016 con nota acclarata al prot. al n° 3498 l'impresa EDIL ELETTRA 2000 di ARTUSA Francesco con sede in in Filandari (VV) alla Via Roma n° 7, c.f./p.iva RTSFNC70T02F537K – 02346480797, subappaltatrice di parte dei lavori contrattuali, per un importo di **€. 45.000,00 pari al 10,02%** circa dell'importo contrattuale nonché dell'unica categoria prevalente "OG2" per le opere all'oggetto, secondo quanto previsto dalle vigenti normative regolanti tale materia, autorizzato con atto di determina del Responsabile Area LL.PP. n° 151 del 18.11.2015, ha comunicato di vantare un credito a saldo sull'importo subappaltato pari a €. 25.000,00 oltre IVA nella misura del 10%;
- **Che** con raccomandata A/R a firma del RUP trasmessa all'impresa esecutrice delle opere EDILINEA SRL in data 14.03.2016 prot. 4110 è stato comunicato la necessità di acquisire le fatture con relativa quietanza delle ditte subappaltatrici per le prestazioni autorizzate ed eseguite da trasmettere alla Regione Calabria per la rendicontazione finale, evidenziando altresì che la mancata presentazione di quanto richiesto ai sensi dell'art. 105 comma 13 lett. B) del D.lgs 18 Aprile 2016 n. 50 si procederà ha corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo per le prestazioni dallo stesso eseguite;
- **Vista** in data 26.09.2016 prot. n° 13504 l'impresa EDILINEA SRL appaltatrice ed esecutrice dei lavori ha presentato istanza liberatoria per il pagamento diretto del Committente al Subappaltatore, a seguito della nota n° 3498 del 03.03.2016 presentata dal Subappaltatore per il credito dovuto a saldo di €. 25.000,00 oltre IVA nella misura del 10%;
- **Visto** che nella stessa nota l'impresa esecutrice EDILINEA SRL autorizza il Comune di Amantea al pagamento diretto al subappaltatore per l'importo complessivo a saldo di €. 22.500,00 oltre IVA al 10% per come accordo tra le parti Impresa e Subappaltatore da detrarre dall'importo riconosciuto è dovuto all'Impresa esecutrice EDILINEA SRL negli atti finali già approvati con determina del Responsabile Area LL.PP. n° 151 del 11.12.2015;
- **Visto** che il subappaltatore l'Impresa EDIL ELETTRA 2000 di ARTUSA Francesco ha controfirmato la nota liberatoria presentata dall'impresa EDILINEA SRL, in segno di accordo tra le parti con valenza di risoluzione contrattuale tra le parti, senza nulla pretendere per i suddetti lavori;
- **RITENUTO** dover prendere atto della nota liberatoria e di accordo tra le parti datata 26.09.2016 prot. n° 13504;

### **DETERMINA**

- A) Prendere atto** della nota datata 26.09.2016 prot. n° 13504 dell'impresa EDILINEA SRL appaltatrice ed esecutrice dei lavori, quale liberatoria per il pagamento diretto del Committente al Subappaltatore, del credito dovuto di €. 22.500,00 oltre IVA al 10% a valere sull'importo riconosciuto alla negli atti di contabilità finale all'impresa EDILINEA SRL di €. 29.645,00 oltre IVA al 10% pari a €. 2964,50 per complessive €. 32.609,50;
- B) Prendere atto altresì**, che nella stessa nota l'Impresa esecutrice ed il Subappaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera b) del D. Lgs 18.04.2016 n. 50 è stato concordato l'importo di €. 22.500,00 oltre IVA al 10% pari a €. 2.250,00 per complessive €. 24.750,00 quale saldo dovuto al subappaltatore, rilasciando con la firma della stessa, valenza di risoluzione contrattuale tra le parti, senza nulla altro a pretendere per i suddetti lavori;
- C) Autorizzare** l'Ufficio di ragioneria del Comune alla liquidazione dell'importo di €. 22.500,00 oltre IVA al 10% pari a €. 2.250,00 per complessive **€. 24.750,00** al subappaltatore Impresa EDIL ELETTRA 2000 di ARTUSA Francesco con sede in in Filandari (VV) alla Via Roma n° 7, c.f./p.iva RTSFNC70T02F537K – 02346480797, in virtù della nota liberatoria dell'impresa EDILINEA SRL appaltatrice ed esecutrice dei lavori datata 26.09.2016 prot. n° 13504, a valere sul credito riconosciuto alla Impresa esecutrice negli atti finali già approvati come nelle premesse riportato pari a €.29.645,00 oltre IVA nella misura del 10% per complessive **€. 32.609,50;**
- D) Stabilire** che all'impresa EDILINEA SRL appaltatrice ed esecutrice dei lavori, dopo l'approvazione del Certificato di regolare esecuzione dovrà essere corrisposta la somma residua di **€. 7.145,00 oltre IVA al 10% pari a €. 714,50 per complessive €. 7.859,50** detratta già dell'importo dovuto al Subappaltatore;

- E) **Trasmettere** copia della presente determina, con allegata rendicontazione finale per le dovute competenze alla Regione Calabria – Dipartimento n° 10 Turismo - Settore Beni Culturali – Viale Europa – Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro;
- F) **Imputare**, la spesa sull'intervento n° 2050201 cap. 80149 sul quale è imputato il finanziamento POR CALABRIA FERS 2007 – 2013 – Obiettivo 5.2.1;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ing. Francesco Lorello



**VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE  
UFFICIO DI RAGIONERIA**

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n° 276 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.</p> <p>Intervento <u>2050201</u> Cap. <u>80149/10</u> PEG</p> <p>Bilancio Corrente esercizio</p> <p>Competenza <u>Residui 2016</u></p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.</p> <p>Il responsabile di Ragioneria (Dott.ssa MERCURI Maria Luisa)</p>	<p>- somma stanziata.....</p> <p>-variaz. in aumento.....</p> <p>-variaz. in diminuzione.....</p> <p>-somme già impegnate.....</p> <p>-somma disponibile.....</p> <p>Data .....</p> <p>Il Responsabile Dott.ssa MERCURI Maria Luisa</p>
--	---

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal 04 OTT. 2016 al 18 OTT. 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO