



# COMUNE DI AMANTEA

( Prov. di Cosenza )

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA: UFFICIO TECNICO LL.PP.

N° Registro del Servizio	152
N° Registro Generale	1102
N° ALBO	861 del 6 DIC. 2017

DATA ESECUTIVITÀ \_\_\_\_\_

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

**Oggetto:** LAVORI "SISTEMAZIONE SPAZIO BLOCCO DI LOCULI LATO ESTO CIMITERO CAPOLUOGO" - APPROVAZIONE RELAZIONE - VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA.  
CIG. Z0321015CD

L'anno Duemiladiciassette, il giorno Trenta del mese di Novembre e nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DELL'AREA UFFICIO TECNICO LL.PP.

#### PREMESSO:

- CHE con determina area LL.PP. n° 134 del 11.10.2017, inserita al n° 734 del Registro Generale e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 11.10.2017 con il n° 730, con la quale è stato approvato il preventivo di spesa per la esecuzione dei lavori all'oggetto, impegnata la spesa occorrente ed indetta la ricerca di mercato per l'affidamento dell'esecuzione;
- Che il preventivo di spesa relativo ai lavori è stato quantizzato per €. 9.000,00 così ripartito:

1	Lavori – Costo Personale – Oneri Sicurezza. .	€. 8.161,10
A1	Lavori a misura al lordo	€. 6.494,59
B1	Costo personale 22% di A1	€. 1.428,81
C1	Oneri per la sicurezza il 3,855% di A1 + B1	€. 237,70
	Totale	€. 8.161,10
2	Somme a Disposizione:	
A2	IVA sui Lavori 10%	€. 816,11
B2	Arrotondamento	€. 22,79
	Totale	€. 838,90
	Totale Complessivo	€. 9.000,00

- CHE con la stessa determina n° 134 del 11.10.2017 i lavori sono stati dichiarati urgenti per rendere sempre fruibile l'area cimiteriale di che trattasi anche nelle giornate piovose e, soprattutto, in considerazione dell'approssimarsi della ricorrenza del 2 Novembre "Giorno dei Defunti"
- CHE con nota trasmessa a mezzo PEC inserita al prot. del comune al n° 13613 del 11.13.2017 sono state invitate n° 5 (cinque) Ditte ;
- CHE nel termine stabilito ore 12,00 del 13.10.2017 sono pervenute 2 (due) offerte come indicato nel verbale di gara informale datato 13.10.2017, nel quale è stata proposta come aggiudicataria

delle opere il Consorzio Cooperative A.P.A. Multiservizi Cooperativa Sociale, che ha proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente con il ribasso del 37% sull'importo a base di gara ;

- CHE il RUP ha affidato verbalmente l'incarico della Direzione ad un componente dell'Uff. tecnico comunale nella persona del Geom. LA VERGATA , disponendo ed autorizzando la consegna dei lavori in via d'urgenza ovvero sotto riserva di legge, trattandosi di lavori urgenti ed indifferibili;
- CHE il D.L. ha proceduto alla consegna dei lavori indicati all'oggetto, giusto verbale datato 17.10.2017;
- CHE i lavori hanno avuto inizio in pari data del verbale di consegna, iniziando i lavori di realizzazione del canale centrale di scolo delle acque superficiali per l'eliminare il ristagno delle acque piovane;
- CHE durante la esecuzione delle opere si è venuto a conoscenza che l'area interessata dalla realizzazione del pavimento industriale sarà oggetto di scorrimento di un carrello sollevatore per il trasporto ed il posizionamento delle bare nei loculi più alti, che potrebbe per il proprio peso determinare in alcune parti un'eventuale cedimento, per tali motivi visti i tempi tecnici brevi per dare l'opera finita senza sospenderne i lavori si è convenuti di armare il pavimento industriale per tutta la superficie di rete metallica elettrosaldata, verificando altresì in considerazione della poca pendenza e la messa in opera della rete, la scarifica del piano esistente per dare una adeguata pendenza al deflusso delle acque superficiali e per non intaccare le soglie d'ingresso delle cappelle già definite, ed a altresì si constatato che è necessario definire con massetto ed impermeabilizzazione i 4 (quattro) lastrici posizionati ad intervallo con le cappelle per eliminare gli inconvenienti di ristagno di acqua esistenti, con adeguata pendenza verso la griglia in corso di realizzazione;
- CHE per tali motivi in data 20.10.2017 il D.L. il Direttore dei lavori e l'appaltatore hanno ai sensi dell'ex art. 163 del DPR 207/2010, hanno redatto verbale di concordamento nuovi prezzi;
- CHE in data 23.10.2017 è stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori, che ha certificato che i lavori possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile, assegnando comunque sette giorni dalla data del certificato di ultimazione lavori per completare delle lavorazioni ritenute di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera;
- VISTO che il Direttore dei lavori ha contabilizzato i lavori eseguiti necessari per la dovuta liquidazione all'impresa esecutrice, dai quali risulta il seguente è definitivo quadro economico finale:

A1	Lavori - Costo Personale – Oneri Sicurezza	11.243,75
B1	Costo personale 22% su A	2.473,62
B2	Oneri per la sicurezza 3,855% su A	433,45
A2	Lavori a Lordo	8.336,68
	Ribasso d'asta del 37% su A2	3.084,57
A3	Lavori al netto	5.252,11
B3	Costo personale 22%	2.473,62
B4	Oneri per la sicurezza 3,855%	433,45
	<b>Totale</b>	<b>8.159,19</b>
	Somme a Disposizione	
C1	IVA 10%	815,92
C2	Economie	24,89
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>9.000,00</b>

- VISTA la fattura elettronica trasmessa dal Consorzio Cooperative A.P.A. Multiservizi Cooperativa Sociale contraddistinta con il n° FATTPA 83\_17 datata 29.11.2017, per l'importo di €. 8.159,19 oltre IVA pari a €. 815,92 per complessive €. 9.000,00,
- **RITENUTO** dover approvare gli atti sopra citati dei lavori in oggetto;

**DETERMINA**

- A) **Approvare**, come approva, la relazione con allegato il verbale di concordamento nuovi prezzi, il computo di contabilità finale ed il relativo quadro economico finale dell'opera per l'importo di €. 9.000,00 come ripartito nelle premesse, dei lavori SISTEMAZIONE SPAZIO BLOCCO DI LOCULI LATO ESTO CIMITERO CAPOLUOGO;
- B) **Approvare, come approva e liquidare la fattura** elettronica trasmessa dal Consorzio Cooperative A.P.A. Multiservizi Cooperativa Sociale contraddistinta con il n° FATTPA 83\_17 datata 29.11.2017, per l'importo di €. 8.159,19 oltre IVA pari a €. 815,92;
- C) **Imputare** la spesa sull'intervento all'intervento Cap. n° 6480 competenze 2017 Imp. Contabile n° 448/1 sul quale è prevista la spesa per i lavori all'oggetto.



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(Ing. LORELLO Francesco)

*Francesco Lorello*

## PARERI SULLA DETERMINAZIONE

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA <small>(Ai sensi dell'art.53 L.08.06.1990)</small>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere <b>FAVOREVOLE</b>	
	Data <u>4-12-2017</u>	Il Responsabile <u><i>[Signature]</i></u>

Cap. <u>6480/0</u> Competenza <u>2017</u> <u>119.104.11.107811</u> Residui	-somma stanziata..... -variaz. in aumento..... -variaz. in diminuzione..... -somme già impegnate..... -somma disponibile..... Data <u>4-12-2017</u> Il Responsabile <u><i>[Signature]</i></u>
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art 55, comma 5 della legge 8.6.1990 n°142, che testualmente recita: "Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto". <b>ATTESTA</b> come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di lire	

### PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal 6 DIC. 2017 al 21 DIC. 2017



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

*[Signature]*