



# CITTA' DI AMANTEA

(provincia di Cosenza)

N° Registro del Settore 15

CIG Z822198983

N° Registro Generale 161

DATA ESECUTIVITÀ \_\_\_\_\_

N° ALBO 116 del 15 FEB. 2018

AI \_\_\_\_\_

DA TRASMETTERE A:

SINDACO

SEGRETARIO  
GENERALE

ALTRI \_\_\_\_\_

**Oggetto:** *LAVORI URGENTI RADDOPPIO CONDOTTA FOGNARIA COLLETTORE PRINCIPALE "AMANTEA - NOCERA T. - EX ATO2" - IMPIANTO SOLLEVAMENTO N.7 LOCALITA' PRINCIPESSA: Approvazione atti finali di contabilità e liquidazione - Accertamento spesa definitiva intervento - Liquidazione lavori*

L'anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di febbraio (02.02.2018) e nel proprio ufficio,

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

### Visto:

- gli artt. 107 e 109, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 68 dello Statuto comunale;
- il decreto Sindacale protocollo 12699 del 21.09.2017, modificato e rettificato con Deliberazione di Giunta Comunale n.71 del 23.11.2017, con il quale sono state conferite al sottoscritto Ing. Francesco Lorello le funzioni di Responsabile del Settore VI "Lavori Pubblici - Demanio - Patrimonio - Cooperative Sociali - Cimiteri - Servizi Manutentivi - Ambiente";
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 605 del 13.8.1997, nel testo coordinato con le successive modificazioni, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 343 del 19.12.2007, a sua volta modificato con deliberazioni della Commissione straordinaria, assunte con i poteri della Giunta comunale, n. 208 del 2.9.2008, n. 210 del 9.9.2008 e n. 248 del 7.10.2008, con particolare riferimento all'art. 16;
- il regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 31.10.1997, nel testo vigente;
- la precedente propria determina n°189 del Registro del Servizio datata 13.12.2017, inserita al n.1176 del Registro Generale e pubblicata all'Albo Pretorio il 18.12.2017 col n.897, con la quale è stato approvato il progetto redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale per la realizzazione della condotta di raddoppio di un tratto del collettore fognario principale "Amantea - Nocera Terinese Ex ATO 2" in località Principessa nelle vicinanze dell'impianto di sollevamento n.7, dell'importo di complessivo di €5.150,00 - di cui €4.506,68 per lavori, €135,20 oneri di sicurezza e €508,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed impegnata la spesa occorrente a finanziare i lavori di che trattasi sul capitolo n.1420/0 impegno contabile n.711/1 competenze 2018 del bilancio comunale;
- la precedente propria determina n°4 del Registro del Servizio datata 05.01.2018, inserita al n.6 del Registro Generale e pubblicata all'Albo Pretorio il 09.01.2018 col n.20, con la quale è stata affidata l'esecuzione dei lavori di che trattasi alla Ditta Ne.Co. Costruzioni srl con sede in Amantea, che all'indagine di mercato espletata per l'acquisizione dei migliori preventivi per il successivo affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett a) del D.Lgs 50/2016, ha offerto il ribasso del 37,121% sull'importo previsto per lavori di €4.508,68 e quindi per un importo netto di €2.833,75 oltre oneri per la sicurezza di €135,20;

### Considerato:

- che la consegna dei lavori all'impresa è stata effettuata in data 10.01.2018, con verbale in pari data, che l'inizio dei lavori è avvenuto in data 11.01.2018 e che le opere dovevano essere portate a termine entro il 13.01.2018;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune categorie di lavoro diversi e/o non previsti nel progetto, in particolare - in occasione della consegna dei lavori - si è convenuto di utilizzare la tubazione in polietilene strutturata in sostituzione di quella in PVC perché immediatamente disponibile sul mercato locale, e si è stabilito di completare alcune lavorazioni avviate in economia diretta e non completate per mancanza di personale da impiegare, quali la sopraelevazione delle pareti e la messa in opera di un chiusino in ghisa su pozzetto di linea della condotta fognaria interessata dai lavori di che trattasi a poca distanza dalla zona di intervento e la sistemazione di un tratto limitato della stradina in terra battuta che si utilizza per raggiungere le stazioni di sollevamento fognarie;
- che prima della contabilizzazione il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice hanno concordato i prezzi delle categorie di lavoro non presenti nell'elenco prezzi del progetto, facendo riferimento al Prezziario della Regione Calabria per l'anno 2017 e applicando il ribasso offerto in sede di gara, redigendo apposito verbale in data 12.01.2018;
- che i lavori sono stati portati a termine il 13.01.2018 e quindi in tempo utile, giusto verbale in pari data;
- che gli stessi lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali e le disposizioni fornite in corso d'opera, nei termini fissati ed a regola d'arte, rispettando le prospettive progettuali che erano quelle, nel tratto di condotta interessato, di normalizzare il deflusso dei liquami verso l'impianto di depurazione consortile;
- che dalla contabilizzazione finale effettuata dalla direzione dei lavori risulta l'esecuzione di lavori per €5.146,42 al lordo del ribasso e che rispetto all'importo inizialmente preventivato è risultata una minore spesa di €1.420,55 così determinata:

		DIFFERENZE			
		PROGETTO	ESECUZIONE	IN PIU'	IN MENO
1	LAVORI E ONERI				
A1	LAVORI A MISURA AL LORDO	4 506,68	5 146,42		
	ribasso di gara del 37,121%	1 672,92	1 910,40		
	LAVORI A MISURA AL NETTO	2 833,76	3 236,02	402,26	
B1	ONERI PER LA SICUREZZA 3% di A1	135,20	154,39	19,19	
	totale	2 968,96	3 390,41	421,45	0,00
2	SOMME A DISPOSIZIONE				
A2	IVA LAVORI 10%	296,90	339,04	42,15	
B2	ARROTONDAMENTO	43,93	0		43,93
B3	ECONOMIE DI GARA	1 840,22	0		1 840,22
	totale	2 181,04	339,04	42,15	1 884,15
	TOTALE COMPLESSIVO	5 150,00	3 729,45	463,60	1 884,15
			-1 420,55		1 420,55

- che la spesa trova copertura economica con l'importo finanziato sul capitolo 1420/0 competenza 2018 impegno contabile n.711/1 del bilancio comunale di €5.150,00;
- che è stato acquisito smart CIG presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione n. Z822198983;
- che l'Impresa Ne.Co. Costruzioni srl ha rilasciato fattura elettronica n. 2/18 del 02.02.2018 dell'importo di €3.390,41 oltre €339,04 a titolo di IVA al 10%;
- che è risultata la seguente situazione sulla regolarità del DURC della ditta:

Durc On Line - Numero Protocollo INAIL 9374943 - Data richiesta 04.11.2017 - Scadenza validità 04.03.2018 - Denominazione/ragione sociale: NE.CO. COSTRUZIONI SRL - Codice fiscale 01921450787 - Sede legale: Via Stromboli, 42 87032 Amantea – *“Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L e CNCE - Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia”.*

Ritenuto che nulla osta alla liquidazione della fattura a favore della Ditta


#### DETERMINA

1. di approvare gli atti finali di contabilità e liquidazione dei lavori per la realizzazione della condotta di raddoppio di un tratto del collettore fognario principale “Amantea – Nocera Terinese Ex ATO 2” in località

- Principessa nelle vicinanze dell'impianto di sollevamento n.7, eseguiti dall'Impresa Ne.Co. Costruzioni srl a regola d'arte per l'importo complessivo di €3.390,41 di cui €3.236,02 per lavori al netto ed €154,39 per oneri di sicurezza;
2. di accertare la spesa finale dell'intervento di che trattasi in complessivi €3.729,45 con una economia di €1.420,55 rispetto all'importo preventivato e finanziato, come rappresentato nel quadro economico riportato nelle premesse;
  3. di liquidare e pagare alla Ditta Ne.Co. Costruzioni srl con sede ad Amantea (CS) la fattura elettronica n. 2/18 del 02.02.2018, dell'importo complessivo di €3.729,45 di cui €3.390,41 per imponibile ed €339,04 a titolo di IVA al 10%, relativa all'esecuzione dei lavori in questione;
  4. di demandare all'Ufficio Ragioneria l'emissione del mandato relativo a favore della Ditta;
  5. di dare atto che l'imposta sul valore aggiunto per €339,04 verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione;
  6. di dare atto che la liquidazione delle somme indicate al punto precedente trova copertura sul capitolo 1420/0 competenza 2018 impegno contabile n.711/1 del bilancio comunale che offre la necessaria disponibilità;
  7. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento a favore della suddetta ditta secondo le modalità indicate dalla stessa;
  8. di trasmettere al Servizio Finanziario il presente atto nonché la documentazione necessaria per l'adozione degli adempimenti necessari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Francesco Lorella)



UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali) ed art.7 Regolamento di Contabilità.

Intervento \_\_\_\_\_ Capitolo 1420/1 PEG  
 Bilancio Corrente Esercizio - LR. N. 79/1-2018

Competenza  Residui

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato, che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.

Si da altresì atto, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L.1.7.2009, n. 78, conv. con modifiche in legge 3.8.2009, n. 102, che il programma dei pagamenti derivante dal presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti complessivi di bilancio e con le regole di finanza pubblica vigenti per il Comune di Amantea alla data sotto indicata.

Data 15-02-2018

Il Responsabile di Ragioneria  
 Dr. Gaetano Vigliatore



-somma stanziata.....

-variaz. in aumento.....


-variaz. in diminuzione.....

-somme già impegnate.....

-somma disponibile.....

Data 15-02-2018

Il Responsabile di Ragioneria  
 Dr. Gaetano Vigliatore



P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi  
 dal 17.5 FEB. 2018 al 2 MAR. 2018



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

