



COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA: UFFICIO TECNICO LL.PP.

N° Registro del Servizio **51**

N° Registro Generale 372

N° ALBO 250 del 29 MAR. 2018

DATA ESECUTIVITÀ _____

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Oggetto: LAVORI DI RICLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE CATOCASTRO NEL TRATTO DI CONFLUENZA DEL VALLONE ANGIO' IN LOCALITA' FIUMARA NEL COMUNE DI AMANTEA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL - Cod. CUP I91H16000070004 - Cod. CIG Z8E1B9A0E8

L'anno Duemiladiciotto, il giorno Ventidue del mese di **Marzo** e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA UFFICIO TECNICO LL.PP.

PREMESSO:

- Che con delibera della Giunta Municipale n° 158 del 28.07.2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "RICLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE CATOCASTRO NEL TRATTO DI CONFLUENZA DEL VALLONE ANGIO' IN LOCALITA' FIUMARA NEL COMUNE DI AMANTEA", per un importo totale di €. 50.000,00 (Diconsi Euro Cinquantamila/00);

A LAVORI

A.1) Importo dei lavori	€	27.538,09
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>1.000,00</u>
Importo totale dei lavori da appaltare	€	28.538,09

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) IVA sui lavori (22%)	€	6.278,38
B.2) Spese Tecniche (Progettazione esecutiva e D.L.)	€	8.250,00
B.3) Collaudo	€	1.000,00
B.4) Relazione Geologica	€	1.000,00
B.5) 4% CNPAIA	€	410,00
B.6) IVA 22% su Spese Tecniche e CNAPAIA	€	2.345,20
B.7) Rilievi (IVA Compresa)	€	1.220,00
B.8) Indagini geognostiche (IVA compresa)	€	1.000,00
Totale Somme a Disposizione	€	<u>21.503,58</u>
Sommano	€	50.041,67
Arrotondamento	€	- <u>41,67</u>
TOTALE GENERALE	€	50.000,00

- Che detto intervento è stato finanziato con fondi propri di bilancio Comunale di cui all'intervento n° 211060 cap. 6868 residui 2015;

- **Che** a seguito di determina del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici n° 110 del Registro del servizio datata 24.11.2016, inserita al n.1649 del Registro Generale, è stata indetta ai sensi dell'art. 32, C. 2 del D.Lgs. n° 50/2016 procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di **"RICLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE CATOCASTRO NEL TRATTO DI CONFLUENZA DEL VALLONE ANGIO' IN LOCALITA' FIUMARA NEL COMUNE DI AMANTEA"** per un importo a base d'asta di €. 28.538,09 di cui €. 1.000,00 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta), con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo previsto dall'art. 95, comma 4, con valutazione delle offerte secondo le modalità previste dall'art. 97, comma 2, del Nuovo Codice degli appalti;
- **Che** l'avviso esplorativo di adesione alla procedura negoziata è stato regolarmente pubblicato sul sito Istituzionale e all'Albo Pretorio on line del Comune in data 17.10.2016;
- **Che** con determina del Responsabile Area LL.PP. n° 09 del 30.01.2017 sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa Esposito Geom. Bombina con sede in Cantinella di Corigliano Calabro (CS) alla C.da Torre della Rocca, con il ribasso offerto del 38,341% sull'importo a base d'asta senza oneri sicurezza pari a €. 27.538,09 per il prezzo di aggiudicazione di €. 16.979,71, determinando un importo di contratto ai fini fiscali di €. 17.979,71 di cui (€. 16.979,71 per lavori + €. 1.000,00 Oneri per Sicurezza).
- **Che** i lavori sono stati consegnati in data 09.11.2017 giusto verbale di consegna;
- **Che** l'impresa ha stipulato regolare contratto di appalto in data 23.05.2017 Rep. n° 13 registrato fiscalmente presso l'Agenzia delle Entrate di Paola in data 23.05.2017 al n° 1271 Serie 1T;
- **Che** il Direttore dei Lavori in data 16.01.2018 con nota n° 734, ha chiesto R.U.P. Ing. Lorello Francesco, la necessità di apportare alcune modifiche alle previsioni progettuali dovute alla modifica dello stato dei luoghi da parte dei proprietari nonché per aderire ad una giusta richiesta formulata dal Sig. PASQUA Vincenzo proprietario del terreno contermine all'area d'intervento, finalizzata al miglioramento della rampa di accesso sulla strada comunale;
- **Che** con nota datata 17.0.2018 prot. n° 879 il R.U.P. Ing. Lorello Francesco, ha autorizzato la Direzione dei lavori alla redazione di perizia di variante;
- **Visto** che la Direzione lavori con nota acclarata al prot. del Comune al n° 2537 in data 19.02.2018 ha presentato gli atti di perizia di variante tecnica e suppletiva;
- **Che** per effetto dei lavori periziali il quadro economico è stato variato nel modo seguente:

A LAVORI

A.1)	Importo dei lavori di perizia al netto del ribasso del 38,341%	€	22.337,41
A.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>1.120,00</u>
	Importo totale dei lavori da appaltare	€	23.457,86

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1)	IVA sui lavori (22%)	€	5.160,73
B.2)	Spese Tecniche (Progettazione esecutiva e D.L.)	€	8.250,00
B.3)	Collaudo	€	1.000,00
B.4)	Relazione Geologica	€	1.000,00
B.5)	4% CNPAIA	€	410,00
B.6)	IVA 22% su Spese Tecniche e CNAPAIA	€	2.345,20
B.7)	Rilievi (IVA Compresa)	€	1.220,00
B.8)	Indagini geognostiche (IVA compresa)	€	1.000,00
B.9)	Ulteriori somme a disp.ne	€	6.197,88
	Totale Somme a Disposizione	€	<u>26.583,81</u>
	Sommano	€	50.041,67
	Arrotondamento	€	- 41,67
	TOTALE GENERALE	€	50.000,00

- **Visto** che l'impresa Esposito Geom. Bombina con sede in Cantinella di Corigliano Calabro (CS) alla C.da Torre della Rocca, appaltatrice ed esecutrice delle opere, ha firmato gli atti di perizia in segno di accettazione dei lavori suppletivi;
- **Visto** che i Direttori dei lavori Ing. F.sco PULICE e Ing. Tiziano FILANDRO hanno presentato gli atti del 1° SAL dei lavori;

- **Che** all'Impresa Esposito Geom. Bombina con sede in Cantinella di Corigliano Calabro (CS) appaltatrice ed esecutrice delle opere è dovuto l'importo netto per lavori € 14.500,00 oltre IVA al 22% pari a € 3.190,00 per un credito complessivo **Euro 17.690,00** giusto certificato di pagamento n° 1;
- **Ritenuto** dover approvare e procedere alla relativa liquidazione degli atti relativi al 1° SAL;

DETERMINA

- **Approvare**, come approva, il gli atti del 1° SAL dei lavori di "RICLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE CATOCASTRO NEL TRATTO DI CONFLUENZA DEL VALLONE ANGIO' IN LOCALITA' FIUMARA NEL COMUNE DI AMANTEA", dai quali si evince l'importo netto per lavori € 14.500,00 oltre IVA al 22% pari a € 3.190,00 per un credito complessivo **Euro 17.690,00** giusto certificato di pagamento n° 1;
- **Liquidare, come liquida**, in favore dell'Impresa Esposito Geom. Bombina con sede in Cantinella di Corigliano Calabro (CS) l'importo netto per lavori € 14.500,00 oltre IVA al 22% pari a € 3.190,00 per un credito complessivo **Euro 17.690,00** giusto certificato di pagamento n° 1;
- **Imputare** la spesa sull'intervento cap. **6916** sul quale è prevista la spesa per i lavori all'oggetto;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Francesco LORELLIO

PARERI SULLA DETERMINAZIONE

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA <small>(Ai sensi dell'art.53 L.08.06.1990)</small>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE
	Data <u>29-3-2018</u> Il Responsabile

Cap. <u>6916/0</u> Competenza <u>2018</u> Residui	-somma stanziata.....
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art 55, comma 5 della legge 8.6.1990 n°142, che testualmente recita: "Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto".	-variaz. in aumento.....
come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di lire	-variaz. in diminuzione.....
ATTESTA	-somme già impegnate.....
	-somma disponibile.....
	Data <u>29-3-2018</u>
	Il Responsabile

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal 29 MAR. 2018 al 13 APR. 2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

