



# CITTA' DI AMANTEA

(PROVINCIA DI COSENZA)

## Determinazione del Responsabile del Settore LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVO

N° Registro del Settore	192
N° Registro Generale	40
N° ALBO	32 del 12 GEN. 2018

DATA ESECUTIVITÀ \_\_\_\_\_

Ai \_\_\_\_\_

DA TRASMETTERE A:	SINDACO	SEGRETARIO GENERALE	ALTRI _____
-------------------	---------	------------------------	-------------

**Oggetto:** Intervento straordinario con autospurgo per eliminazione sabbie e fanghi in discarica autorizzata riguardo gli impianti di sollevamento ex ATO 2 e comunali: Approvazione Stato Finale e ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione, liquidazione e pagamento.  
CIG Z041EE271E

L'anno duemiladiciasette, il giorno ventisette del mese di dicembre e nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Premesso:**

- Che con delibera della Giunta Regionale n.370 del 27.09.2016 è stato definito il programma di efficientamento e rifunzionalizzazione dei sistemi depurativi dei comuni costieri della Regione Calabria – Stagione Balneare 2016, già approvato con Delibera di Giunta n.325/2016;
- Che con Decreto n. 4143 del 20.04.2017 del Dirigente della Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture – Lavori Pubblici – Mobilità è stato approvato l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento e relativi beneficiari nell'ambito del programma sopra menzionato, assegnando al Comune di Amantea un contributo di €.48.907,45;
- Che con disposizione della Regione Calabria, protocollo generale SIAR n.0211879 del 01.07.2016, il Comune è stato autorizzato ad un intervento complessivo di €.53.215,88 di cui una quota pari a €.48.907,45 a carico del Bilancio Regionale e la restante quota di €.4.308,43 a carico del Bilancio Comunale;
- Che l'intervento consisteva:
  - a) nel ripristino funzionale degli impianti di sollevamento fognari ex ATO 2 e comunali per un importo IVA compresa di €.16.060,00, di cui €.14.738,50 con fondi Regionali ed €.1.321,50 con fondi Comunali;
  - b) nell'eliminazione delle sabbie e fanghi con autospurgo dalle stesse stazioni di sollevamento liquami per un importo IVA compresa di €.37.155,88, di cui €.34.168,95 con fondi Regionali ed €.2.986,93 con fondi Comunali;
- Che con convenzione datata 09.05.2017 – Repertorio n.513, trasmessa dalla Regione Calabria tramite PEC in data 01.06.2017 ed inserita al Protocollo del Comune di Amantea n.7873 del 05.06.2017, è stato disciplinato il rapporto tra Regione e Comune per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- Che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici n°98 del Registro del servizio datata 06.06.2017, inserita al n.375 del Registro Generale e pubblicata all'Albo Pretorio il 14.06.2017 col n.361, è stato approvato il progetto relativo agli interventi straordinari con autospurgo per l'eliminazione di sabbie e fanghi in discariche autorizzata riguardo gli impianti di sollevamento fognari Ex ATO 2 e comunali, redatto dall'Ufficio Tecnico comunale dell'importo complessivo di €.37.155,88, così suddivisi:

LAVORI	32 038,83
ONERI SICUREZZA IL 3%	961,17

TOTALE COMPLESSIVO	33 000,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
PER IVA IL 10%	3 300,00
PER STRUTTURA TECNICA	855,88
IN UNO A DISPOSIZIONE	4 155,88
TOTALE GENERALE	37 155,88

- Che per l'affidamento degli stessi lavori è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, dal 14.06.2017 al 26.06.2017 col n.359, ed inserito sul sito internet istituzionale del Comune avviso di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura negoziata al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 - comma 6 e dell'art. 36 - comma 2 - lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- Che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici n°114 del Registro del servizio datata 11.07.2017, inserita al n.938 del Registro Generale e pubblicata all'Albo Pretorio il 20.11.2017 col n.822, è stato aggiudicato l'appalto in argomento alla Ditta ECOGEST srl con sede a Rossano (CS) – partita IVA 02972890780 col ribasso del 18,444% sull'importo posto a base d'asta e soggetto a ribasso di €.32.038,83 e quindi per un importo lavori netto di €.26.129,58 oltre oneri sicurezza di €.961,17 e pertanto per un importo d'affidamento di complessivi €.27.090,75, oltre IVA nella misura del 10%;
- Che a seguito dell'affidamento il quadro economico è stato rideterminato per come di seguito indicato:

LAVORI	32 038,83
a detrarre il ribasso offerto in sede di gara del 18,444%	5 909,25
RESTANO NETTI	26 129,58
ONERI SICUREZZA IL 3%	961,17
TOTALE COMPLESSIVO	27 090,75
SOMME A DISPOSIZIONE	
PER IVA IL 10%	2 709,08
PER STRUTTURA TECNICA	855,88
PER ECONOMIA DI GARA	6 500,18
IN UNO A DISPOSIZIONE	10 065,13
TOTALE GENERALE	37 155,88

- Che la consegna dei lavori è avvenuta il giorno 18.07.2017 e l'ultimazione doveva avvenire entro giorno 28.07.2017;
- Che per effetto delle sospensioni occorse durante l'esecuzione la data utile per l'ultimazione degli interventi è stata traslata al 27.11.2017;
- Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 27.11.2017 e quindi entro il predetto termine utile;

**Visto** l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 dello stesso D.Lgs. 50/2016;

**Ritenuto** di far uso di questa facoltà ricorrendone i presupposti;

**Atteso** che il Direttore dei Lavori ha rimesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto, emesso in data 21.12.2017, ai sensi dell'art. 102 del Decreto Legislativo 50/2016, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 27.081,09 IVA esclusa;
- non sono stati ancora effettuati pagamenti a favore dell'impresa appaltatrice e che pertanto il suo credito residuo è pari a € 27.081,09, IVA esclusa;

**Rilevato** che il Direttore dei Lavori non ha ritenuto necessaria la predisposizione degli avvisi ad opponendum visto che l'effettuazione dei lavori di espurgo è avvenuta su strutture pubbliche e non sono stati cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi;

**Atteso** che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così rideterminato:

LAVORI	32 027,41
a detrarre il ribasso offerto in sede di gara del 18,444%	5 907,14
RESTANO NETTI	26 120,27
ONERI SICUREZZA IL 3%	960,82
TOTALE COMPLESSIVO	27 081,09
SOMME A DISPOSIZIONE	
PER IVA IL 10%	2 708,11
PER STRUTTURA TECNICA	855,88
PER ECONOMIA	6 510,80
IN UNO A DISPOSIZIONE	10 074,79
TOTALE GENERALE	37 155,88

**Considerato** che al termine dei predetti lavori sono residue economie pari a € 6.510,80, come sopra meglio evidenziato, a valere per € 5.983,69 sul finanziamento regionale e per € 527,11 sulla quota finanziata dal Comune sul capitolo 1420 impegno 215 competenze 2017;

**Visto:**

- la fattura elettronica emessa dalla Ditta ECOGEST srl n.00009E del 22.12.2017 relativa all'intervento in questione dell'importo totale di € 29.789,20, trasmessa a mezzo PEC ed inserita al protocollo comunale al n.3677 in data 27.12.2017;
- il DURC online protocollo INAIL n.9920884 del 21.12.2017 dal quale risulta la regolarità contributiva della stessa Ditta;
- il decreto Sindacale protocollo 12699 del 21.09.2017, modificato e rettificato con Deliberazione di Giunta Comunale n.71 del 23.11.2017, con il quale sono state conferite al sottoscritto Ing. Francesco Lorello le funzioni di Responsabile del Settore VI "Lavori Pubblici - Demanio - Patrimonio - Cooperative Sociali - Cimiteri - Servizi Manutentivi - Ambiente";
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 605 del 13.8.1997, nel testo coordinato con le successive modificazioni, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 343 del 19.12.2007, a sua volta modificato con deliberazioni della Commissione straordinaria, assunte con i poteri della Giunta comunale, n. 208 del 2.9.2008, n. 210 del 9.9.2008 e n. 248 del 7.10.2008, con particolare riferimento all'art. 16;
- il regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 31.10.1997, nel testo vigente;

**Dato atto:**

- a) Che il finanziamento assentito dalla Regione Calabria è stato per la parte liquidata esclusivamente utilizzato per la realizzazione dell'intervento di cui alla relativa convenzione;
- b) Che per l'esecuzione degli interventi previsti non è stato necessario acquisire pareri, nulla osta, consensi, autorizzazioni o atti di assensi comunque denominati previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- c) Che il Responsabile del Procedimento ai cui sono demandati, ai sensi della Legge 241/1990, specifici compiti finalizzati a garantire l'osservanza delle procedure tecnico-amministrative coincide col Responsabile del Settore VI, Ing. Francesco Lorello;
- d) Che al momento non sono state erogate somme dalla Regione Calabria relative al finanziamento di cui trattasi;
- e) Che è consentito alla Regione i controlli e le verifiche dalla stessa ritenute necessarie;

**Ritenuto** dover approvare gli atti finali di contabilità e liquidazione e del certificato di regolare esecuzione, nonché procedere alla relativa liquidazione;

**D E T E R M I N A**

1. **DI SOSTITUIRE**, per quanto esposto in premessa, il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per l'intervento straordinario con autospurgo per eliminazione di sabbie e fanghi in discarica autorizzata riguardo gli impianti di sollevamento ex ATO 2 e comunali, facente parte del programma di efficientamento e rifunzionalizzazione dei sistemi depurativi dei comuni costieri della Regione Calabria - Stagione Balneare 2016, approvato con Delibera di Giunta Regionale n.325/2016;

2. **DI APPROVARE** lo stato finale dell'intervento in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 27.081,09, IVA al 10% esclusa;
3. **DI DARE ATTO:**

a. che il quadro definitivo dell'intervento in questione è quello di seguito rappresentato:

LAVORI	32 027,41
a detrarre il ribasso offerto in sede di gara del 18,444%	5 907,14
RESTANO NETTI	26 120,27
ONERI SICUREZZA IL 3%	960,82
TOTALE COMPLESSIVO	27 081,09
SOMME A DISPOSIZIONE	
PER IVA IL 10%	2 708,11
PER STRUTTURA TECNICA	855,88
PER ECONOMIA	6 510,80
IN UNO A DISPOSIZIONE	10 074,79
TOTALE GENERALE	37 55,88

- b. Che sull'importo previsto in progetto per l'intervento di che trattasi è risultata una minore spesa di €.6.510,80, di cui €.5.983,69 sul finanziamento regionale ed €527,11 sulla quota finanziata dal Comune;
- c. Che il credito della Ditta ECOGEST srl, appaltatrice ed esecutrice dello stesso intervento, ammonta a € 29 789,20 IVA compresa nella misura del 10%;
4. **DI LIQUIDARE** alla Ditta ECOGEST srl la fattura elettronica emessa in data 22.12.2017 e contraddistinta col n.00009E relativa all'intervento in questione dell'importo totale di €29.789,20, trasmessa a mezzo PEC ed inserita al protocollo comunale al n.3677 in data 27.12.2017, finanziando la relativa spesa per €27.377,49 sul finanziamento regionale e per €2.411,73 sulla quota finanziata dal Comune sul capitolo 1420 impegno 215 competenze 2017;
5. **DI PROCEDERE** al pagamento della liquidazione di che trattasi per quanto concerne la quota finanziata dal Comune e di differire la restante parte ad avvenuta erogazione del contributo regionale;
6. **DI INCARICARE** il Responsabile del Procedimento alla richiesta alla Regione Calabria per l'erogazione dei fondi di competenza
7. **DI DEMANDARE** l'Ufficio Ragioneria all'emissione del mandato relativo a favore della Ditta, dando atto che l'imposta sul valore aggiunto per €2.708,11 verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione;


**LA PRESENTE** determinazione:

- a) diventa esecutiva ad avvenuta acquisizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- b) ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi e per quindici giorni consecutivi;

**DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione:

- a) All'ufficio di Ragioneria per il visto di regolarità contabile ed attestato di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- b) All'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo pretorio;

Il Responsabile del Settore  
(Ing. Francesco Lorello)



# VISTI ED ATTESTAZIONI

## UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali) ed art.7 Regolamento di Contabilità.

Intervento \_\_\_\_\_ Capitolo 1420/01 PEG DIR. N. 1247/11/2017  
QUOTA A CARICO ACC  
COLLINE

Bilancio Corrente Esercizio -

Competenza Residui

2017

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato, che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.

Si da altresì atto, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L.1.7.2009, n. 78, conv. con modifiche in legge 3.8.2009, n. 102, che il programma dei pagamenti derivante dal presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti complessivi di bilancio e con le regole di finanza pubblica vigenti per il Comune di Amantea alla data sotto indicata.

Data 11-1-2018

Il Responsabile di Ragioneria

Dr. Gaetano Vigliatore

-somma stanziata.....

-variaz. in aumento.....

-variaz. in diminuzione.....

-somme già impegnate.....

-somma disponibile.....

Data 11-1-2018

Il Responsabile di Ragioneria

Dr. Gaetano Vigliatore

## PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal 12 GEN. 2018 al 27 GEN. 2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

