



CITTA' DI AMANTEA

(provincia di Cosenza)

Determinazione del Responsabile del Settore

LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVO

N° Registro del Settore ■ 79	CIG
N° Registro Generale 460	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° ALBO 422 del 07 LUG. 2017	AI _____

DA TRASMETTERE A:	SINDACO	SEGRETARIO GENERALE	ALTRI _____
-------------------	---------	------------------------	-------------

Oggetto: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria interventi vari nella frazione di Campora S.G. Approvazione Perizia di variante tecnica e suppletiva senza aumento di spesa, affidamento maggiori lavori, approvazione e liquidazione 1° ed ultimo SAL

L'anno duemiladiciasette, il giorno quattro del mese di luglio e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Visti gli artt. 107 e 109, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 68 dello Statuto comunale;

Visto che al sottoscritto Ing. Francesco Lorello sono state conferite le funzioni di Responsabile del Settore Lavori Pubblici - Tecnico Manutentivo;

Vista la precedente propria determina n°30 del Registro del servizio datata 24.03.2017, con la quale è stato approvato il progetto relativo ai lavori urgenti di manutenzione straordinaria su rete idrica, piano viabile e rete fognaria nella Frazione di Campora S.G., redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale dell'importo complessivo di €.15.000,00 di cui €.12.974,03 per lavori – manodopera ed oneri di sicurezza, ed impegnando la spesa occorrente sul capitolo 1420 e 80057/4 PEG del bilancio comunale;

Vista la precedente propria determina n.43 del 21.04.2017 con la quale è stato approvato il verbale di gara della procedura negoziata esperita ai sensi dell'art. 63, comma 6 e dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, aggiudicando i lavori in questione alla Ditta Ne.Co. Costruzioni srl con sede in Amantea, col ribasso del 37,702% sull'importo posto a base d'asta e soggetto a ribasso di €.11.071,59 e quindi per un importo lavori netto di €.6.897,38 oltre incidenza manodopera di €.1.524,56 ed oneri sicurezza di €.377,88 e pertanto per un importo d'affidamento di complessivi €.8.799,82;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 605 del 13.8.1997, nel testo coordinato con le successive modificazioni, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 343 del 19.12.2007, a sua volta modificato con deliberazioni della Commissione straordinaria, assunte con i poteri della Giunta comunale, n. 208 del 2.9.2008, n. 210 del 9.9.2008 e n. 248 del 7.10.2008, con particolare riferimento all'art. 16;

Tenuto conto che la determina n.43 del 21.04.2017, precedentemente citata, è stata intesa anche come ordinazione alla Ditta in forma scritta, ai sensi dell'art.10 del vigente Regolamento Comunale "Modalità di affidamento", con i patti e condizioni previsti negli elaborati progettuali e nell'avviso di gara approvati;

Considerato:

- Che in data 05.05.2017 si è proceduta alla consegna dei lavori in via d'urgenza per darvi inizio;
- Che durante il corso delle opere si è reso necessario apportare alcune modifiche alle previsioni originali per far fronte a particolari situazioni emerse in corso d'opera non prevedibili all'atto della progettazione, prevedendo anche di ampliare la sistemazione del piano viabile con rappezi di conglomerato bituminoso nella zone immediatamente limitrofe ai luoghi di lavori e bisogni di intervento al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

- che la Direzione Lavori, affidata all'Ufficio Tecnico Comunale, a tal proposito ed in accordo col Responsabile del Procedimento, ha redatto apposita perizia di variante tecnica e suppletiva – senza aumento di spesa, portando l'importo netto dei lavori a €.10.681,96 oltre €.2.361,08 per costo del personale ed €.585,23 per oneri per la sicurezza e quindi per un importo complessivo di €.13.628,27, con una maggiore spesa di €.4.828,45 rispetto all'importo complessivo netto affidato di €.8.799,82;
- che l'Impresa esecutrice con opportuno atto di sottomissione si è dichiarata disponibile, senza nessuna eccezione, all'esecuzione dei maggiori lavori rispetto a quelli affidati agli stessi patti, condizioni e prezzi oltre a quelli concordati;

Visto gli elaborati periziali di che trattasi;

Dato atto:

- che i lavori sono stati ultimati in data 05.06.2017 e che la Direzione Lavori ha redatto gli atti tecnico amministrativi relativi al 1° ed ultimo SAL accertando l'esecuzione di lavori netti di €.10.681,96 oltre incidenza manodopera di €.2.361,08 ed oneri sicurezza per €.585,23 e quindi per un importo complessivo €.13.628,27;
- che conseguentemente il sottoscritto Responsabile del Procedimento in data 01.07.2017 ha emesso il 1° ed ultimo Certificato d'acconto di complessivi €.13.560,00, di cui €.10.629,00 per lavori - €.2.349,00 per costo del personale e €.582,00 per oneri per la sicurezza;

Visto gli elaborati relativi al 1° ed ultimo SAL e relativo certificato d'acconto di cui si è detto;

Ritenuto dover procedere all'approvazione del citata perizia di variante tecnica e suppletiva, senza aumento di spesa, affidando alla Ditta esecutrice i maggiori lavori e successivamente approvare e liquidare gli atti del 1° ed ultimo SAL;

D E T E R M I N A

DI FARE PROPRIE ed approvare le premesse del presente atto;

DI APPROVARE la perizia di variante tecnica e suppletiva, senza aumento di spesa, dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria di interventi vari nella frazione di Campora S.G., redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale con la quale il quadro economico di progetto è stato modificato per come di seguito indicato:

A	LAVORI NETTI - MANODOPERA E SICUREZZA	13 628,27
1	LAVORI AL LORDO	17 146,56
	a detrarre ribasso gara del 37,702%	6 464,60
	RESTANO LAVORI AL NETTO	10 681,96
2	MANODOPERA IL 13,77% DI B	2 361,08
3	SICUREZZA IL 3,000% DI B	585,23
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	IVA 10%	1 362,83
2	ECONOMIE	8,90
	IN UNO A DISPOSIZIONE	1 371,73
	TOTALE COMPLESSIVO	15 000,00

DI AFFIDARE, l'esecuzione dei maggiori lavori, costi per il personale ed oneri per la sicurezza rispetto all'importo affidato, di complessivi €.4.828,45, alla Ditta esecutrice dei lavori principali, Ne.Co. Costruzioni srl con sede in Amantea, computati agli stessi patti, condizioni e prezzi del contratto originario, oltre a quelli che si sono concordati con la perizia in questione.

DI APPROVARE gli atti tecnico-amministrativi relativi al 1° ed ultimo SAL a tutti il 05.06.2017 col quale è stato accertato l'esecuzione di lavori al lordo del ribasso offerto, incidenza manodopera ed oneri sicurezza di €.20.092,87, nonché quelli relativi al 1° ed ultimo Certificato d'acconto rilasciato in data 01.07.2017 di complessivi €.13.560,00, di cui €.10.629,00 per lavori - €.2.349,00 per costo del personale e €.582,00 per oneri per la sicurezza;


DI LIQUIDARE a favore dell'Impresa Ne.Co. Costruzioni srl con sede in Amantea la somma complessiva di €.13.560,00, pari all'importo del certificato, oltre €.1.356,00 per IVA nella misura del 10% e quindi per complessivi €.14.916,00, salvo la presentazione di fattura elettronica dell'importo liquidato e successivamente alle verifiche relative alla regolarità contributiva ed assicurativa;

DI DARE ATTO che la spesa relativa al presente atto sarà interamente sostenuta con il finanziamento impegnato sul capitolo 1420 e 80057/4 PEG del bilancio comunale con precedente determinazione n. 30 del 24.03.2017;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione:

- a) All'ufficio di Ragioneria per il visto di regolarità contabile ed attestato di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- b) All'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo pretorio;

Il Responsabile del Settore
(Ing. Francesco Lorella)



VISTI ED ATTESTAZIONI

UFFICIO DI RAGIONERIA

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali) ed art.7 Regolamento di Contabilità.</p> <p>Intervento _____ Capitolo <u>1420</u> / PEG → € <u>7.500,00</u></p> <p>Bilancio Corrente Esercizio - <u>80057/4</u> → € <u>7.500,00</u></p> <p>Competenza _____ Residui _____</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato, che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.</p> <p>Si da altresì atto, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L.1.7.2009, n. 78, conv. con modifiche in legge 3.8.2009, n. 102, che il programma dei pagamenti derivante dal presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti complessivi di bilancio e con le regole di finanza pubblica vigenti per il Comune di Amantea alla data sotto indicata.</p> <p>Data <u>05.07.2017</u></p>	<p>-somma stanziata.....</p> <p>-variaz. in aumento.....</p> <p>-variaz. in diminuzione.....</p> <p>-somme già impegnate.....</p> <p>-somma disponibile.....</p> <p>Data</p> <p>Il Responsabile di Ragioneria Dr. Gaetano Vigliatore</p> <p>Il Responsabile di Ragioneria Dr. Gaetano Vigliatore</p>
--	--

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi
da 07 LUG. 2017 al 22 LUG. 2017

