



COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – LAVORI PUBBLICI

N° Registro del servizio 44
N° Registro Generale 698
N° ALBO 238 del 9 APR. 2015

DATA ESECUTIVITÀ _____

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Oggetto: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL QUARTIERE CATOCASTRO E DEGLI ACCESSI AL CENTRO STORICO" – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE- Codice CUP I99H10000640004 - CIG 0676174C6C

L'anno Duemilaquindici, il giorno Due del mese di Aprile e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- CHE la Regione Calabria – Dipartimento 8 – Urbanistica e Governo del territorio, con Decreto n° 6408 del 26 Maggio 2008, ha approvato il Bando finalizzato alla realizzazione di "Progetti Integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei Centri Storici della Calabria";
- CHE con successiva DGR n. 170 del 8 aprile 2009 "Programmazione Regionale Unitaria 2007 – 2013. Ricognizione delle risorse finanziarie per il completamento del programma Centri Storici della Calabria di cui alle DGR n. 59/2007 e n. 783/2008" la Giunta Regionale destinava al sopracitato bando la somma complessiva pari ad €. 155.448.469,67.
- CHE il Comune di Amantea ha partecipato al Bando di cui sopra al fine di implementare un processo di riqualificazione del proprio centro storico, riconoscendo in esso una opportunità di sviluppo incentrata su una delle risorse riconosciute come alto potenziale;
- CHE l'Amministrazione comunale di Amantea (CS) nell'ambito delle risorse di cui sopra intende procedere alla "RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL QUARTIERE CATOCASTRO E DEGLI ACCESSI AL CENTRO STORICO";
- CHE al fine di rispettare i tempi indicati dalla Regione è stato necessario predisporre una progettazione preliminare atta ad individuare le tipologia e le finalità dell'intervento e in particolare modo per supportare l'istanza di finanziamento alla Regione Calabria inoltrata il 29/07/2008;
- CHE è stato individuato nell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici con Responsabile l'ing. Francesco Lorello l'incaricato della progettazione preliminare dell'intervento di "RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL QUARTIERE CATOCASTRO E DEGLI ACCESSI AL CENTRO STORICO";
- CHE in data 20 luglio 2008 è stato redatto il progetto preliminare di massima a firma dell'Ufficio Tecnico comunale composto da un unico fascicolo costituito da: inquadramento - descrizione dei

lavori - stima dei costi - indicazioni sulla redazione del piano di sicurezza – sezioni stato attuale e relazione tecnica, con una spesa complessiva di euro 1 369 350,00 di cui euro 993 500,00 per lavori e euro 375 850,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- **CHE** con delibera di Giunta Comunale n. 175 del 22/07/2008 è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare dei lavori di **"RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL QUARTIERE CATOCASTRO E DEGLI ACCESSI AL CENTRO STORICO"**;
- **CHE** con delibera di Giunta Regionale n. 157 del 31/02/2009 è stato approvato il Programma attuativo Regionale (PAR Calabria FAS 2007-2013) – Completamento del Programma centri storici della Calabria;
- **CHE** con decreto dirigenziale n. 6642 del 24/04/2009 si è proceduto, ai sensi dell'art. 9 all'adozione delle graduatorie e dell'elenco degli interventi ammessi a finanziamento;
- **CHE**, nell'ambito degli interventi ammessi, è stato inserito il progetto del Comune di Amantea (CS), per un finanziamento complessivo di **€ 1.000.000,00** (diconsi euro un milione/00);
- **CHE** con nota del 12/06/2009 acclarata al prot. comunale in data 18/06/2009 è stata trasmessa la convenzione Rep. n. 2859 del 12/05/2009 Regolante il finanziamento per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro – PAR Calabria FAS 2007/2013;
- **CHE** con nota del 08/07/2009 acclarata al prot. Comunale n. 11816 in data 17/07/2009 è stata trasmesso dalla Regione Calabria Protocollo Aggiuntivo del 11/05/2009 rep. 2754 siglato tra la Regione Calabria ed i sindacati;
- **CHE**, al fine di dar corso all'iter procedurale per la realizzazione dell'opera di cui trattasi, si è reso necessario redigere la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
- **CHE**, con determina Area Lavori Pubblici n° 146 del 31.08.2009 è stato affidato l'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di **"RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL QUARTIERE CATOCASTRO E DEGLI ACCESSI AL CENTRO STORICO"** al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto dall'Arch. Maria Gabriella LE ROSE, dall'Arch. Elena GUIDO e dall'Arch. Gaetano D'ALESSIO, rappresentato dall'Arch. Maria Gabriella LE ROSE quale Capogruppo;
 - **CHE** in esecuzione dell'incarico conferito, il costituito Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto dall'Arch. Maria Gabriella Le Rose, dall'arch. Elena Guido e dall'arch. Gaetano D'Alessio e rappresentato dall'arch. Gabriella Le Rose quale capogruppo ha redatto il progetto definitivo dei lavori di cui trattasi, trasmesso con nota del 29/09/2009 prot. n. 15181, dell'importo complessivo di **€ 1.000.000,00** di cui **€ 801.830,00** per lavori e **€ 198.170,00** per somme a disposizione dell'Amministrazione approvato con atto deliberativo della Commissione Straordinaria n. 173 del 30/09/2009;
- **CHE** con nota del 06/10/2009 prot. n. 15583 è stato richiesto il parere di propria competenza alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per la Calabria – Cosenza, il cui parere è stato espresso dalla Soprintendenza in data 26 novembre acclarato al protocollo comunale in data 27/11/2009 al n. 18408 con il quale vengono impartite delle condizioni nonché viene evidenziata la carenza di specifici elaborati riguardante il previsto impianto di illuminazione;
- **CHE** i tecnici progettisti nel redigere il progetto esecutivo hanno recepito le prescrizioni di cui al parere della Soprintendenza;
- **CHE** i tecnici incaricati, con nota del 22/12/2009 prot. n. 20173 hanno trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di **"RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL QUARTIERE CATOCASTRO E DEGLI ACCESSI AL CENTRO STORICO"**;
- **CHE** con delibera della Commissione Straordinaria con i Poteri della Giunta Municipale n° 02 del 13.01.2010, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi riportante il quadro economico come appresso indicato:

A1	LAVORI A BASE D'ASTA	€ 778.806,00
A2	ONERI DI SICUREZZA	<u>€ 23.024,00</u>
	Totale Lavori a Base D'appalto	€ 801.830,00

B1	IVA sui Lavori 10%	€.	80.183,00
B2	Spese Tecniche	€	76.368,00
B3	2% CNPAIA	€	1.527,36
B4	IVA 20% su Spese Tecn. e 2% CNPAIA	€	15.579,07

B5	Spese per pubblicazione	€.	3.310,00
B6	Imprevisti	€	16.391,77
B7)	Compensi RUP	€.	4.810,98
	Totale Somme a Disposizione		<u>€ 198.170,18</u>
	TOTALE GENERALE		€1.000.000,18
		In c.t.	€1.000.000,00

- **CHE**, visto l'importo dei lavori, non vigendo l'obbligatorietà del collaudo ai sensi dell'art. 141 c. 3 del D. Lgs 163/2006, i compensi tecnici per commissione di collaudo non sono stati inseriti tra le voci di costo;
- **CHE** a seguito di determina Area LL.PP. n° 01 del Registro del servizio datata 18.01.2010, è stata indetta Asta Pubblica, per l'appalto dei lavori di **"RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL QUARTIERE CATOCASTRO E DEGLI ACCESSI AL CENTRO STORICO"**, per un importo a base d'asta di €. 801.830,00 di cui €. 23.024,00 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta), mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 37 e art. 55, comma 5 del Decreto Legislativo n. 163/2006 col criterio del prezzo più basso mediante offerta di prezzi unitari ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. a), ed approvato il bando di gara;
- **CHE** con determina n° 63 in data 12.05.2010 del Responsabile del settore LL.PP. sono stati approvati le risultanze dei verbali di gara datati 16.03.2010, 17.03.2010, 19.03.2010 e 22.03.2010 con cui la Commissione ha proposto l'aggiudicazione all'A.T.I. BARBIERI COSTRUZIONI SRL – LEPSA SRL. con sede in Sangineto (CS), i lavori citati all'oggetto, che ha offerto il ribasso del 24,222%, determinando un importo di contratto ai fini fiscali di €. 613.187,62 di cui (€. 590.163,62 per lavori + €. 23.024,00 per Oneri Sicurezza);
- **CHE** Con nota prot. N. 866 del 10/06/2010, il Dipartimento Urbanistica del relativo Assessorato Regionale, invitava i Comuni "i cui finanziamenti allo stato risultano senza una copertura almeno potenziale (€. 25.754.918,15) a procedere ad una sospensione delle relative procedure di aggiudicazione dei lavori ovvero, ove possibile, di consegna degli stessi, al fine di evitare ulteriori maggiori conseguenze dannose.
- **CHE** il comune di Amantea, avendo già appaltato, non rientrava nei comuni di cui sopra;
- **CHE** in ottemperanza a quanto disposto dalla nota della Regione Calabria Dipartimento n° 8 - Urbanistica e Governo del Territorio, del 08.07.2009 prot. 5740, una volta avvenuto l'affidamento dei lavori all'Impresa aggiudicataria, il Soggetto Attuatore (Comune di Amantea), con det. 113 del 14/07/2010, ha rimodulato il quadro economico per come di seguito indicato:

A1	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (24,222%)		€ 590.163,62
A2	ONERI DI SICUREZZA		<u>€ 23.024,00</u>
	Totale Lavori		€ 613.187,62

B1	IVA sui Lavori 10%	€.	61.318,76
B2	Spese Tecniche	€	76.368,00
B3	2% CNPAIA	€	1.527,36
B4	IVA 20% su Spese Tecn. e 2% CNPAIA	€.	15.579,07
B5	Spese per pubblicazione	€.	3.310,00
B6	Imprevisti	€	16.391,77
B7)	Compensi RUP	€.	4.810,98
B8)	ECONOMIE (IVA e Ribasso d'asta)	€.	207.506,62
	Totale Somme a Disposizione		<u>€ 386.812,56</u>
	TOTALE GENERALE		€1.000.000,18
		In c.t.	€1.000.000,00

- **CHE**, ai sensi dell'art. 9 della Convenzione Rep. n. 2859 del 12/05/2009 sottoscritta tra Comune di Amantea e il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, la commissione di collaudo doveva essere nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, nel lasso di tempo intercorrente tra la sottoscrizione della Convenzione e l'avvio dei lavori;

- **CHE** non essendo intervenuta alcuna nota inerente eventuali nomine di Commissione di collaudo, neanche il quadro economico di cui sopra ha riportato la relativa voce di costo;
 - **CHE** i lavori sono iniziati il 15/07/2010, giusto verbale di consegna lavori redatto in pari data;
 - **CHE** tutta la documentazione di cui ai punti precedenti, è stata trasmessa al Dipartimento con note Prot. 2640 del 08/20/2010, Prot. 6132 del 26/03/2010 e Prot. 856 del 14/01/2011 (quest'ultima acquista presso il Dipartimento n° 8 al prot 255 del 17/01/2011);
 - **CHE** la copertura finanziaria dei Progetti, a valere sul PAR FAS 2007/2013, approvato con D.G.R. n. 157 del 31/3/2009, non si è realizzata, a causa del mancato parere favorevole del Comitato CIPE, al cui vaglio era stato sottoposto secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE del 06/03/2009;
 - **CHE** solo parte degli interventi convenzionati hanno avuto copertura finanziaria con le risorse finanziarie derivanti dalle Delibere CIPE n. 35/2005 e n. 03/2006 ai sensi della DGR n. 783 del 27/10/2008, e con c.d. "Risorse liberate" sul POR Calabria 2000/2006 Misura 5.1 destinate giusto D.D.G. n. 21819 del 2/12/2009 e ss.mm.ii;
 - **CHE** la Regione Calabria, con D.G.R. n. 171 del 27/02/2010 ha aggiornato il quadro finanziario di cui alla precedente DGR n. 170/2009, proponendo, per la copertura dei progetti rimasti senza copertura finanziaria, la sottoscrizione di un IV Atto Integrativo dell'APQ "Emergenze Urbane e Territoriali", con risorse derivanti dai rientri finanziari del FAS, in applicazione al punto 15 dell'Accordo Stato/Regione del 12/2/2009 (Delibera CIPE del 6/3/2009);
 - **CHE** a seguito della Delibera CIPE n. 79 del 30/7/2010, pubblicato in GURI il 26/11/2010, l'utilizzo delle risorse derivanti dalle economie FAS è stato congelato;
 - **CHE** nelle more dei provvedimenti sopra citati, le Convenzioni stipulate in data 12/5/2009 sono state prorogate con D.D.G. n. 13772 del 29/9/2010 fino alla nuova scadenza del 30/09/2011 trasmessa dalla Regione Calabria – Dipartimento 8 nota del 04/10/2010 acclarata al prot. Comunale n. 0018997 in data 11/10/2010;
 - **CHE** in data 25/01/2011 la Regione Calabria – Dipartimento 8 con nota n. 420, comunicava la costituzione della commissione di collaudo dell'intervento, Individuato quali tecnici incaricati l'ing. Aldo Simon, l'Arch. Nicola Gargano e l'Arch. Massimo Mercurio Marincola;
- CHE** in relazione alla mancata esecutività dei provvedimenti CIPE, con note prot. N. 0136792/SIAR e N. 136802 dell'11 ottobre 2011 a firma congiunta dell'Assessore Regionale all'Urbanistica , Dott. Pietro Aiello , e del Dirigente Generale del Settore , Arch. Saverio Putorti, , veniva comunicata al Comune, in autotutela, l'impossibilità del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio di prorogare le convenzioni a suo tempo sottoscritte ed a scadenza alla data del 30/09/2011. La nota si riporta qui integralmente :

- "La delicata situazione determinata dalla inopportuna ed anomala sottoscrizione di Convenzioni , avvenuta nella precedente legislatura regionale (Loiero) , senza completa copertura finanziaria , in presenza di progetti approvati, cantierati , avviati e in stato di avanzata realizzazione da parte dei Comuni Beneficiari in buona fede , senza alcuna anticipazione finanziaria della Regione , ha ovviamente esposto i Comuni a comprensibili gravissime difficoltà finanziarie , in presenza di un quadro di criticità finanziarie e di cassa evidente degli Enti Locali. Situazione che è stata peraltro denunciata politicamente dall'attuale Giunta Regionale con una dichiarazione stampa del 3 agosto 2010.

La criticità esposta è stata piu' volte sollevata all'attenzione della Giunta Regionale e del Governo Centrale da parte dell'Assessorato all'Urbanistica , pur non avendo l'attuale Esecutivo Regionale e l'attuale Dirigenza Regionale alcuna responsabilità sull'avvenuta sottoscrizione di Convenzioni senza copertura finanziaria , ereditata dalla precedente Amministrazione Regionale , nell'intento di individuare e condividere soluzioni per le situazioni esposte , nell'interesse della Regione e dei Comuni Beneficiari , che si trovano a far fronte a pesanti esposizioni finanziarie per i progetti realizzati o in corso di realizzazione senza copertura finanziaria. "

- Dopo l'indicazione di alcune possibili soluzioni volte a reperire i finanziamenti necessari alla realizzazione dei progetti approvati , la nota così prosegue :

- "Ovviamente , pur dovendo notificare ai Comuni interessati la mancata proroga delle Convenzioni , l'Assessorato Regionale all'Urbanistica intende confermare e garantire i Sigg.ri Sindaci in indirizzo circa l'assiduo impegno dell'Assessorato e della Giunta Regionale per individuare immediate ed adeguate soluzioni al problema della copertura finanziaria dei Progetti Centri Storici , che si sta sviluppando attraverso un costante negoziato con il Governo Centrale, sia per la conferma degli impegni a suo

tempo assunti dal MISE e dal Ministro dei Rapporti con le Regioni per i rientri finanziari del FAS , ivi compreso l'inserimento dei Progetti Centri Storici nell'Intesa Generale Quadro di Programma (IGQ) in corso di sottoscrizione nel Piano Straordinario per il Mezzogiorno.”

- **CHE** i lavori, nonostante l'incertezza del finanziamento ed il totale mancato accredito della Regione Calabria, sono proseguiti per come da appalto;
- **CHE** i progetti per i Centri storici sono stati quindi candidati a finanziamento dell'intesa Generale Quadro di Programma (ICQ) Governo-Regioni nell'ambito del Piano Straordinario per il Mezzogiorno in data 26/9/2011;
- **CHE** a seguito di successiva istruttoria, i Progetti di che trattasi sono stati inclusi nei Piani di utilizzo per il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) con la programmazione CIPE per la Regione Calabria delle risorse residue FAS 2000/2006 a modifica delle Delibere CIPE n. 78/2011 e n. 7/2012;
- **CHE** con Delibera n. 89 del 3.8.2012 (pubblicata in GURI il 23.11.2012 Serie Gen. 279) recante “Fondo Sviluppo e Coesione Regione Calabria-Programmazione delle risorse residue 200/2006 e modifica Delibere n. 78/2011 e n. 7/2012” il CIPE ha, tra l'altro, destinato alla Regione Calabria risorse pari a € 97.814.635,95 per la “Riqualficazione, il recupero e la valorizzazione dei centri storici della Calabria”, finanziando n. 170 interventi progettuali ai Comuni Beneficiari;
- **CHE**, per come richiesto dal Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio con nota Prot. 0389787 del 23/11/2012, a fine del perfezionamento della pratica del finanziamento ed al fine di predisporre la documentazione necessaria per la stipula dell'A.P.Q., il Comune ha provveduto a trasmettere descrizione dell'intervento con risultati attesi e cronoprogramma nonché la relativa Scheda di progetto;
- **CHE** il Dipartimento ha provveduto, nelle more della definizione dei successivi adempimenti di competenze del CIPE, ad integrare la Convenzione già stipulata con il Comune;
- **CHE** la delibera CIPE n. 89/2012 ha consentito di dare soluzione alla forte criticità determinata dalla mancata copertura finanziaria delle Convenzioni del 12/5/2009, con pesanti conseguenze sull'equilibrio finanziario dei Comuni interessati che avevano già attivato gli interventi progettuali con forti esposizioni debitorie nei confronti delle Ditte e aggiudicatrice e dei professionisti progettisti;
- **CHE** durante il corso dei lavori, è emersa la necessità di apportare delle modifiche alle previsioni del progetto originario per far fronte a situazioni emerse in corso d'opera non prevedibili all'atto della progettazione, finalizzate al miglioramento dell'opera e che i relativi gli atti di perizia n° 1 sono stati approvati con determina Area LL.PP. n° 221 del 13.07.2011, e quelli della perizia tecnica e suppletiva n° 2, sono stati approvati con det.159 del 05/11/2012 e non hanno comportano aumento di spesa;
- **CHE** i lavori sono stati ultimati in data 13/04/2013;
- **CHE** vista la risoluzione della problematica finanziaria sopra esposta, il Responsabile del Procedimento ha provveduto alla convocazione della Commissione di collaudo per come nominata dalla Regione Calabria-Dipartimento 8;
- **Che** il Comune ha provveduto a sottoscrivere con i tecnici incaricati Convenzione di incarico professionale;
- **Che**, per quanto sopra esposto, occorre rimodulare i quadri economici fin qui approvati con l'imputazione delle voci di costo inerente i compensi tecnici per commissione di collaudo, e con gli importi risultanti gli atti finali (di cui alla determina n. 70 del 12/06/2013), delle modifiche aliquote IVA (per come da Legge 148/2011 di conversione del DL 138/2011 e Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, art.11) e modifiche aliquote Inarcassa dei professionisti intervenute negli anni (di cui alle determine n. 12 del 18/01/2013, n. 37 del 11/03/2014 e det. 172 del 22/12/2014), per come qui di seguito riportato:

QUADRO A			
A1	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (24,222%).....	€	619.669,77
A2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO.....	€	24.174,94
A	TOTALE LAVORI	€	643.844,71

QUADRO B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA lavori 10%	€	64.384,47
B2	Spese tecniche Progettazione e DL	€	80.186,00
	Collaudo	€	27.399,00
B3	CNPAIA	€	4.208,61
B4	IVA su spese tecniche e CNPAIA	€	23.420,79

B5	Spese per Pubblicazione	€	2.374,56	
B6	Imprevisti	€	0,00	
B7	Compensi RUP	€	4.810,98	
B8	ECONOMIE (Iva e Ribasso d'asta)	€	149.370,88	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 356.155,29
	TOTALE GENERALE			€ 1.000.000,00

- **CHE** con nota prot. N° 2312/SIAR del 07/01/2015 del Dipartimento 8 – Urbanistica e Governo del Territorio, acclarata al Prot. Comunale al Prot. 336 del 12/01/2015, veniva comunicata la proroga delle convenzioni al 31.12.2015, giusto D.D.G. n. 16042 del 22/12/2014;
- **CHE** il Responsabile del Procedimento è l'Ing. LORELLO Francesco Responsabile dell'area LL.PP. del Comune di Amantea;
- **Ritenuto** dover approvare il nuovo quadro economico rimodulato finale;

DETERMINA


- 1) Approvare, come approva, il quadro economico finale dell'opera, rimodulato a seguito delle premesse su esposte, per i lavori di **"RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL QUARTIERE CATOCASTRO E DEGLI ACCESSI AL CENTRO STORICO"**, rideterminato come in appresso indicato:

QUADRO A				
A1	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (24,222%).....	€	619.669,77	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO.....	€	24.174,94	
A	TOTALE LAVORI	€	643.844,71	


QUADRO B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	IVA lavori 10%	€	64.384,47	
B2	Spese tecniche Progettazione e DL	€	80.186,00	
	Collaudo	€	27.399,00	
B3	CNPAIA	€	4.208,61	
B4	IVA su spese tecniche e CNPAIA	€	23.420,79	
B5	Spese per Pubblicazione	€	2.374,56	
B6	Imprevisti	€	0,00	
B7	Compensi RUP	€	4.810,98	
B8	ECONOMIE (Iva e Ribasso d'asta)	€	149.370,88	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 356.155,29
	TOTALE GENERALE			€ 1.000.000,00

- 2) Trasmettere, copia della presente determina alla Regione Calabria Dipartimento n° 8 - Urbanistica e Governo del Territorio di Catanzaro;
- 3) Imputare a spesa sull'intervento n° n° 2090601 cap. 6464.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. LORELLO Francesco



PARERI SULLA DETERMINAZIONE

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA (Ai sensi dell'art.53 L.08.06.1990)	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE Data <u>8/9/2015</u> Il Responsabile <u></u>
---	--

Cap..... Competenza Residui	-somma stanziata.....
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art 55, comma 5 della legge 8.6.1990 n°142, che testualmente recita: "Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto".	-variaz. in aumento.....
ATTESTA	-variaz. in diminuzione.....
come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di lire <u></u>	-somme già impegnate.....
	-somma disponibile.....
	Data
	Il Responsabile <u></u>

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO 