



COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – LAVORI PUBBLICI

N° Registro del servizio	51
N° Registro Generale	851
N° ALBO	281 del 28 APR. 2015

DATA ESECUTIVITÀ _____

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Oggetto: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL QUARTIERE CATOCASTRO E DEGLI ACCESSI AL CENTRO STORICO" – ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO FINALE- Codice CUP 197E09000000002 - CIG 0439739419

L'anno Duemilaquindici, il giorno Ventidue del mese di Aprile e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- CHE con delibera di Giunta Regionale n. 157 del 31/02/2009 è stato approvato il Programma attuativo Regionale (PAR Calabria FAS 2007-2013) – Completamento del Programma centri storici della Calabria;
- CHE con decreto dirigenziale n. 6642 del 24/04/2009 si è proceduto, ai sensi dell'art. 9 all'adozione delle graduatorie e dell'elenco degli interventi ammessi a finanziamento;
- CHE, nell'ambito degli interventi ammessi, è stato inserito il progetto del Comune di Amantea (CS), per un finanziamento complessivo di € 1.000.000,00 (diconsi euro unmilione/00);
- CHE con nota del 12/06/2009 acclarata al prot. comunale in data 18/06/2009 è stata trasmessa la convenzione Rep. n. 2859 del 12/05/2009 Regolante il finanziamento per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro – PAR Calabria FAS 2007/2013;
- CHE con nota del 08/07/2009 acclarata al prot. Comunale n. 11816 in data 17/07/2009 è stata trasmesso dalla Regione Calabria Protocollo Aggiuntivo del 11/05/2009 rep. 2754 siglato tra la Regione Calabria ed i sindacati;
- CHE, al fine di dar corso all'iter procedurale per la realizzazione dell'opera di cui trattasi, si è reso necessario redigere la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
- CHE, con determina Area Lavori Pubblici n° 146 del 31.08.2009 è stato affidato l'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL QUARTIERE CATOCASTRO E DEGLI ACCESSI AL CENTRO STORICO" al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto dall'Arch. Maria Gabriella LE ROSE, dall'Arch. Elena GUIDO e dall'Arch. Gaetano D'ALESSIO, rappresentato dall'Arch. Maria Gabriella LE ROSE quale Capogruppo;

- **CHE** i tecnici, incaricati della progettazione giusta det. n° 146 del 31.08.2009, con nota del 22/12/2009 prot. n. 20173 hanno trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di **“RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL QUARTIERE CATOCASTRO E DEGLI ACCESSI AL CENTRO STORICO”**;
- **CHE** con delibera della Commissione Straordinaria con i Poteri della Giunta Municipale n° 02 del 13.01.2010, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi riportante il quadro economico come appresso indicato:

A1	LAVORI A BASE D'ASTA	€	778.806,00
A2	ONERI DI SICUREZZA	€	23.024,00
	Totale Lavori a Base D'appalto	€	801.830,00

B1	IVA sui Lavori 10%	€.	80.183,00
B2	Spese Tecniche	€	76.368,00
B3	2% CNPAIA	€	1.527,36
B4	IVA 20% su Spese Tecn. e 2% CNPAIA	€	15.579,07
B5	Spese per pubblicazione	€.	3.310,00
B6	Imprevisti	€	16.391,77
B7)	Compensi RUP	€.	4.810,98
	Totale Somme a Disposizione	€	198.170,18
	TOTALE GENERALE	€	1.000.000,18
		In c.t.	€1.000.000,00

- **CHE** a seguito di determina Area LL.PP. n° 01 del Registro del servizio datata 18.01.2010, è stata indetta Asta Pubblica;
- **CHE** con determina n° 63 in data 12.05.2010 del Responsabile del settore LL.PP. sono stati approvati le risultanze dei verbali di gara datati 16.03.2010, 17.03.2010, 19.03.2010 e 22.03.2010 con cui la Commissione ha proposto l'aggiudicazione all'A.T.I. BARBIERI COSTRUZIONI SRL – LEPSA SRL. con sede in Sanginetto (CS), i lavori citati all'oggetto, che ha offerto il ribasso del 24,222%, determinando un importo di contratto ai fini fiscali di €. 613.187,62 di cui (€. 590.163,62 per lavori + €. 23.024,00 per Oneri Sicurezza);
- **CHE** con det. 113 del 14/07/2010, è stato rimodulato il quadro economico post gara;
- **CHE** durante il corso dei lavori, è emersa la necessità di apportare delle modifiche alle previsioni del progetto originario per far fronte a situazioni emerse in corso d'opera non prevedibili all'atto della progettazione, finalizzate al miglioramento dell'opera e che i relativi gli atti di perizia n° 1 sono stati approvati con determina Area LL.PP. n° 221 del 13.07.2011, e quelli della perizia tecnica e suppletiva n° 2, sono stati approvati con det.159 del 05/11/2012 e non hanno comportano aumento di spesa;
- **CHE** i lavori sono stati ultimati in data 13/04/2013;
- **CHE** con det. 44 del 02/04/2015, sono stati rimodulati i quadri economici per l'imputazione delle spese di collaudo e le modifiche aliquote IVA e CNPAIA intervenute negli anni;

PRESO ATTO:

- **CHE**, tutti gli atti approvati finora, non hanno tenuto conto della riapprovazione del quadro economico di cui alla Variante n° 1, giusta determina del responsabile di Settore n° 235 del 25/07/2011;

RITENUTO pertanto di dover assestare il quadro economico finale, rimodulando gli importi per come segue:

QUADRO A

A1	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (24,222%).....	€	619.669,77
A2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO.....	€	24.174,94
A	TOTALE LAVORI	€	643.844,71

	QUADRO B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA lavori 10%	€	64.384,47
B2	Spese tecniche Progettazione, DL, collaudo Compreso CNPAIA e IVA	€	143.837,77
B5	Spese per Pubblicazione	€	3.447,28
B6	Imprevisti	€	0,00
B7	Compensi RUP	€	4.810,98
B8	ECONOMIE (Iva e Ribasso d'asta)	€	139.674,79
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	<u>356.155,29</u>
	TOTALE GENERALE	€	1.000.000,00


DETERMINA

- 1) Approvare, come approva, l'assestamento del quadro economico finale dell'opera, rimodulato a seguito delle premesse su esposte, per i lavori di **"RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL QUARTIERE CATOCASTRO E DEGLI ACCESSI AL CENTRO STORICO"**, rideterminato come in appresso indicato:

	QUADRO A		
A1	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (24,222%).....	€	619.669,77
A2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO.....	€	24.174,94
A	TOTALE LAVORI	€	643.844,71

	QUADRO B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA lavori 10%	€	64.384,47
B2	Spese tecniche Progettazione, DL, collaudo Compreso CNPAIA e IVA	€	143.837,77
B5	Spese per Pubblicazione	€	3.447,28
B6	Imprevisti	€	0,00
B7	Compensi RUP	€	4.810,98
B8	ECONOMIE (Iva e Ribasso d'asta)	€	139.674,79
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	<u>356.155,29</u>
	TOTALE GENERALE	€	1.000.000,00

- 2) Trasmettere, copia della presente determina alla Regione Calabria Dipartimento n° 8 - Urbanistica e Governo del Territorio di Catanzaro;
3) Imputare a spesa sull'intervento n° n° 2090601 cap. 6464.


IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 Ing. LORELLO Francesco

PARERI SULLA DETERMINAZIONE

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA (Ai sensi dell'art.53 L.08.06.1990)	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE <i>CON ESCUSIONE COMPENSI RUP PERCHE' NON CONFORMI</i> Data <u>28/04/2015</u> Il Responsabile <u>[firma]</u>
---	---

Cap. <u>2090601</u> Competenza <u>2009</u> Residui <u>0.064</u>	-somma stanziata..... -variaz. in aumento..... -variaz. in diminuzione..... -somme già impegnate..... -somma disponibile..... Data Il Responsabile <u>[firma]</u>
<p>Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art 55, comma 5 della legge 8.6.1990 n°142, che testualmente recita: "Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto".</p> <p style="text-align: center;">A T T E S T A</p> <p>come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di lire</p>	

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

[firma]