



✓
COMUNE DI AMANTEA
(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA: UFFICIO TECNICO LL.PP.

N° Registro del Servizio	15
N° Registro Generale	93
N° ALBO	91 del - 1 FEB. 2019

DATA ESECUTIVITÀ _____

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Oggetto: LAVORI DI RICLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE CATOCASTRO NEL TRATTO DI CONFLUENZA DEL VALLONE ANGIO' IN LOCALITA' FIUMARA NEL COMUNE DI AMANTEA - APPROVAZIONE ATTI FINALI - COD. CUP I96D16000030004 COD. CIG 7019669E19".

L'anno Duemiladiciannove, il giorno Ventotto del mese di Gennaio e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA UFFICIO TECNICO LL.PP.

PREMESSO:

- Che con delibera della Giunta Municipale n° 158 del 28.07.2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "RICLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE CATOCASTRO NEL TRATTO DI CONFLUENZA DEL VALLONE ANGIO' IN LOCALITA' FIUMARA NEL COMUNE DI AMANTEA", per un importo totale di €. 50.000,00 (Diconsi Euro Cinquantamila/00);

A LAVORI

A.1) Importo dei lavori	€	27.538,09
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.000,00
Importo totale dei lavori da appaltare	€	28.538,09

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) IVA sui lavori (22%)	€	6.278,38
B.2) Spese Tecniche (Progettazione esecutiva e D.L.)	€	8.250,00
B.3) Collaudo	€	1.000,00
B.4) Relazione Geologica	€	1.000,00
B.5) 4% CNPAIA	€	410,00
B.6) IVA 22% su Spese Tecniche e CNAPAIA	€	2.345,20
B.7) Rilievi (IVA Compresa)	€	1.220,00
B.8) Indagini geognostiche (IVA compresa)	€	1.000,00
Totale Somme a Disposizione	€	21.503,58
Sommano	€	50.041,67
Arrotondamento	€	- 41,67
TOTALE GENERALE	€	50.000,00

- Che detto intervento è stato finanziato con fondi propri di bilancio Comunale di cui al CAP. 6916/0;
- Che a seguito di determina del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici n° 110 del Registro del servizio datata 24.11.2016, inserita al n.1649 del Registro Generale, è stata indetta ai sensi dell'art. 32, C. 2 del D.Lgs. n° 50/2016 procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di

“RICLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE CATOCASTRO NEL TRATTO DI CONFLUENZA DEL VALLONE ANGIO’ IN LOCALITA’ FIUMARA NEL COMUNE DI AMANTEA” per un importo a base d’asta di €. 28.538,09 di cui €. 1.000,00 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta), con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo previsto dall’art. 95, comma 4, con valutazione delle offerte secondo le modalità previste dall’art. 97, comma 2, del Nuovo Codice degli appalti;

- **Che** l’avviso esplorativo di adesione alla procedura negoziata è stato regolarmente pubblicato sul sito Istituzionale e all’Albo Pretorio on line del Comune in data 17.10.2016;
- **Che** con determina del Responsabile Area LL.PP. n° 09 del 30.01.2017 sono stati aggiudicati in via definitiva all’Impresa Esposito Geom. Bombina con sede in Cantinella di Corigliano Calabro (CS) alla C.da Torre della Rocca, con il ribasso offerto del 38,341% sull’importo a base d’asta senza oneri sicurezza pari a €. 27.538,09 per il prezzo di aggiudicazione di €. 16.979,71, determinando un importo di contratto ai fini fiscali di €. 17.979,71 di cui (€. 16.979,71 per lavori + €. 1.000,00 Oneri per Sicurezza).
- **Che** i lavori sono stati consegnati in data 09.11.2017 giusto verbale di consegna;
- **Che** l’impresa ha stipulato regolare contratto di appalto in data 23.05.2017 Rep. n° 13 registrato fiscalmente presso l’Agenzia delle Entrate di Paola in data 23.05.2017 al n° 1271 Serie 1T;
- **Che** il Direttore dei Lavori in data 16.01.2018 con nota n° 734, ha chiesto R.U.P. Ing. Lorello Francesco, la necessità di apportare alcune modifiche alle previsioni progettuali dovute alla modifica dello stato dei luoghi da parte dei proprietari nonché per aderire ad una giusta richiesta formulata dal Sig. PASQUA Vincenzo proprietario del terreno contermine all’area d’intervento, finalizzata al miglioramento della rampa di accesso sulla strada comunale;
- **Che** con nota datata 17.01.2018 prot. n° 879 il R.U.P. Ing. Lorello Francesco, ha autorizzato la Direzione dei lavori alla redazione di perizia di variante;
- **Visto** che la Direzione lavori con nota acclarata al prot. del Comune al n° 2537 in data 19.02.2018 ha presentato gli atti di perizia di variante tecnica e suppletiva;
- **Visto** che gli atti di perizia sono stati approvati con atto di determina Area LL.PP. n° 41 del 06.03.2018, e per effetto dei lavori periziali il quadro economico è stato variato nel modo seguente:

A LAVORI

A.1) Importo dei lavori di perizia al netto del ribasso del 38,341%	€	22.337,41
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>1.120,00</u>
Importo totale dei lavori da appaltare	€	23.457,86

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) IVA sui lavori (22%)	€	5.160,73
B.2) Spese Tecniche (Progettazione esecutiva e D.L.)	€	8.250,00
B.3) Collaudo	€	1.000,00
B.4) Relazione Geologica	€	1.000,00
B.5) 4% CNPAIA	€	410,00
B.6) IVA 22% su Spese Tecniche e CNAPAIA	€	2.345,20
B.7) Rilievi (IVA Compresa)	€	1.220,00
B.8) Indagini geognostiche (IVA compresa)	€	1.000,00
B.9) Ulteriori somme a disp.ne	€	6.197,88
Totale Somme a Disposizione	€	<u>26.583,81</u>
Sommano	€	50.041,67
Arrotondamento	€	- <u>41,67</u>
TOTALE GENERALE	€	50.000,00

- **Visto** che l’impresa Esposito Geom. Bombina con sede in Cantinella di Corigliano Calabro (CS) alla C.da Torre della Rocca, appaltatrice ed esecutrice delle opere, ha firmato gli atti di perizia in segno di accettazione dei lavori suppletivi, stipulando regolare atto di sottomissione in data 08.10.2018 Rep. n° 21 registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Paola in data 22.10.2018 al n° 2706 Serie 1T;
- **VISTO** il verbale di ultimazione lavori datato 28.05.2018 a firma della Direttore dei lavori;
- **VISTO** che la Direzione dei Lavori, ha redatto gli atti inerenti la contabilità finale dei lavori, con allegata relazione sul conto finale delle opere all’oggetto, dai quali è stato accertato la esecuzione di lavori per nette €. 23.457,86;

- **CHE** dall'esame tecnico contabile degli atti si da atto che all'Impresa Esposito Geom. Bombina con sede in Cantinella di Corigliano Calabro (CS) alla C.da Torre della Rocca,, esecutrice delle opere sono stati liquidati in corso d'opera €. 14.500,00, pertanto, all'Impresa è dovuto l'importo a saldo l'importo di Euro 8.957,86 oltre IVA nella misura del 22% per complessive **Euro 1.970,72**, da pagarsi previo acquisizione del certificato di regolare esecuzione;
- **RITENUTO** dover approvare gli atti finali dei lavori in oggetto;

DETERMINA

- A) Approvare, come approva**, gli atti inerenti la contabilità finale con allegata relazione sul conto finale dei lavori di **"RICLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE CATOCASTRO NEL TRATTO DI CONFLUENZA DEL VALLONE ANGIO' IN LOCALITA' FIUMARA NEL COMUNE DI AMANTEA"**, presentati dalla Direzione dei lavori, dai quali si evince la esecuzione di lavori per nette €. 23.457,86, riconoscendo all'Impresa Esposito Geom. Bombina con sede in Cantinella di Corigliano Calabro (CS) alla C.da Torre della Rocca , appaltatrice ed esecutrice delle opere, l'importo a saldo di Euro 8.957,86 oltre IVA nella misura del 22% per complessive **Euro 1.970,72**, da pagarsi successivamente previo acquisizione del certificato di regolare esecuzione;
- B) Imputare** la spesa su CAP. 6916/0 residui 2018;



IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Ing. LORELLO Francesco)
Francesco Lorello

PARERI SULLA DETERMINAZIONE

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA <small>(Ai sensi dell'art.53 L.08.06.1990)</small>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE Data _____ Il Responsabile _____
--	--

Cap. <u>6916/0</u> Competenza <u>2018</u> Residui <u>2018</u> Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art 55, comma 5 della legge 8.6.1990 n°142, che testualmente recita: "Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto". ATTESTA <i>[Signature]</i> come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di lire	-somma stanziata..... -variaz. in aumento..... -variaz. in diminuzione..... -somme già impegnate..... -somma disponibile..... Data <u>1-2-2019</u> <i>[Signature]</i> Il Responsabile
--	--

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi
 dal **1 FEB. 2019** al **16 FEB. 2019**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
[Signature]