

√

COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - AMBIENTE - SERVIZI TECNOLOGICI E MANUTENTIVI

N° Registro del Servizio 133
N° Registro Generale <u>906</u>
N° ALBO <u>689 08 OTT. 2018</u>

DATA ESECUTIVITÀ

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
--------------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Oggetto

Lavori di dissabbiamento imboccatura portuale. Presa atto richiesta recesso contratto. Provvedimento. Contabilità lavori eseguiti. Liquidazione.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno 11 del mese di **settembre** e nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 20/09/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato conferito indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale affinché intervenga, in via di somma urgenza, per la soluzione della problematica relativa all'insabbiamento dell'imboccatura del porto, selezionando apposita ditta esperta nel settore;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

VISTA la delibera di G. M. , n. 39 del 20/09/2017 in atti depositata, nella quale si è preso atto della relazione da parte della Delegazione di Spiaggia - Guardia Costiera di Amantea - che recita testualmente "... si comunica che le ultime mareggiate dei giorni scorsi che hanno interessato il litorale del comune di Amantea, hanno provocato l'insabbiamento dell'imboccatura del porto turistico, tale da rendere non sicuro l'attraversamento della stessa. Il comune che legge per conoscenza, è pregato di far conoscere alla scrivente le azioni che saranno intraprese da Codesta Amministrazione circa la risoluzione della problematica sopra citata";

PRESO ATTO della necessità di provvedere all'esecuzione degli interventi urgenti per il dissabbiamento dell'imboccatura al fine di dare la possibilità ai diportisti e ai pescatori di uscire con le imbarcazioni ed evitare contenziosi con gli stessi;

VISTI gli elaborati tecnici predisposti dall'Ufficio Tecnico con annesso preventivo sommario di spesa il cui importo è stato quantizzato in € 39.955,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è stato possibile procedere all'affidamento dell'appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. , mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

VISTA la determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 128 del 03 ottobre 2017 avente ad oggetto "*Determina a contrarre: Impegno spesa e affidamento esecuzione lavori di dissabbiamento imboccatura portuale*" con la quale sono stati affidati i lavori sopra specificati all'operatore economico Mirabelli Mariano con sede in Via Morandi, snc RENDE (CS) Partita IVA 01337600785, in possesso della specifica attestazione SOA, Categoria OG7 - Opere marittime - Classifica III- BIS e con livello di specializzazione necessaria all'esecuzione dei lavori di ché trattasi nonché esecutrice dei lavori marittimi a sud del porto, commissionati dalla Regione Calabria;

DATO ATTO della manifestata disponibilità dalla citata Impresa a dare immediato inizio ai lavori, con verbale in data 16/10/2017, ai sensi degli artt. 153 e 154 del DPR 207/2010, sono stati consegnati i lavori all'impresa dando inizio alle lavorazioni riguardanti la sistemazione della pista situata in aderenza al molo di sottoflutto e da utilizzare per l'avvicinamento dei mezzi meccanici all'imboccatura nelle more dell'acquisizione del N. O. Regionale per il dissabbiamento;

DATO ATTO che con nota del 05/10/2017 prot. n. 13349 indirizzata all'UNICAL - Dipartimento DiBEST (Bilogia, Ecologia e Scienze della Terra) è stato richiesto preventivo di spesa per la definizione del Piano di Attività di indagini e caratterizzazione dei sedimenti necessario per il rilascio del parere regionale;

VISTA la nota pec datata 26/10/2017 acquisita al protocollo dell'Ente in data 16/11/2017 al n. 1362 con la quale è stata formulata l'Offerta tecnico-economica concernente le attività richieste e dalla quale si evince una spesa complessiva di € 2.100,00 IVA Compresa;

VISTA la determina n. 147 del 17/11/2017 con all'oggetto "Impegno di spesa e affidamento esecuzione attività di caratterizzazione dei sedimenti per i lavori di dissabbiamento imboccatura portuale" all'UNICAL - Dipartimento DiBEST (Bilogia, Ecologia e Scienze della Terra);

VISTA la nota Prot. n. 1495 del 20/11/2017 a firma del Responsabile del Procedimento indirizzata al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria e per conoscenza alla Capitaneria di Vibo Valentia avente ad oggetto "**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e dell'art. 10 comma 7 lettera c) della Legge Regionale n. 13/2005 e successive modificazioni**".

VISTA la richiesta di integrazioni del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria Generale N. 0376422 del 04/12/2017;

VISTA la nota del comune prot. n. 3061 del 13/12/2017 con la quale sono stati inviati gli elaborati integrativi richiesti;

PRESO ATTO della nota regionale prot. n. 26409 del 25/01/2018 con all'oggetto "*Richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs n. 152/2006 e dell'art. 10 comma 7 lettera c) della legge regionale n. 13/2005 e ss.mm.ii.. Comunicazioni*", con la quale evidenzia ché la richiesta di autorizzazione in argomento rientra nei limiti di applicabilità dell'art. 5 del D.M.

n. 173/2016, e pertanto deve essere rilasciata nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative di cui all'allegato del citato decreto ministeriale, invitando l'amministrazione comunale a produrre gli elaborati in conformità alle disposizioni riportate nel citato D.M. n. 173/2016;

CONSIDERATO che per la predisposizione degli elaborati in conformità al D.M. sopra citato i tempi si sono rilevati alquanto lunghi per cui, su richiesta dell'impresa, con verbale datato 26/01/2018 i lavori sono stati sospesi;

TENUTO CONTO che l'eccezionale mareggiata del 21 marzo 2018, abbattutasi lungo il litorale del medio-alto tirreno, ha in parte "spazzato la sabbia posta all'imboccatura del porto" spargendola all'interno del bacino portuale, liberando nel contempo l'imboccatura e permettendo l'emissione di una Ordinanza di transito dei natanti.

VISTO il protrarsi dei tempi per l'elaborazione della documentazione tecnica, l'impresa affidataria ha inoltrato in data 24 luglio 2018 formale richiesta per il provvedimento di recesso del contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016, previo pagamento dei lavori eseguiti;

RITENUTO di aderire alla richiesta dell'impresa di rescissione del contratto per le motivazioni sopra esposte, è stata redatta la contabilità dei lavori eseguiti alla data del verbale di sospensione;

VISTI gli atti inerenti la contabilità dei lavori eseguiti alla data del verbale di sospensione dei lavori datato 26/01/2018 e con il quale si è constatato "*...che sono effettivamente stati svolti fino a data odierna quota parte dei lavori previsti in progetto e più in particolare quelli riguardanti la sistemazione della pista situata in aderenza al molo di sottoflutto*" dai quali si evince l'esecuzione per € 21.632,89 oltre IVA al 22% pari a € 4.759,23 per un totale di € 26.392,12;

RITENUTO di dovere approvare gli atti di contabilità dei lavori eseguiti alla data del 26/01/2018;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

D E T E R M I N A

- **Di Prendere Atto** della richiesta dell'Impresa circa la rescissione del contratto con il riconoscendo il solo importo corrispondente ai lavori eseguiti;
- **Approvare, come approva**, gli atti di contabilità dei lavori eseguiti a tutto il 26/01/2018 presentati dal tecnico ing. Lorello, quale Progettista e Direttore dei Lavori di "*Dissabbiamento imboccatura portuale*" dai quali si evince un credito per l'Impresa Mirabelli geom. Mariano con sede in Via Morandi, snc RENDE (CS) Partita IVA 01337600785 di complessivi € 26.392,12 IVA compresa, giusto certificato di pagamento;
- **Liquidare, come liquida**, all'Impresa Mirabelli geom. Mariano con sede in Via Morandi, snc RENDE (CS), esecutrice dei soli lavori *riguardanti la sistemazione della pista situata in aderenza al molo di sottoflutto* l'importo di € 21.632,89 oltre IVA al 22% pari a € 4.759,23 per un totale di € 26.392,12;
- **Di dare atto** che l'importo contrattuale complessivo, pari ad euro 48.745,10 compreso IVA nella misura di legge, è stato impegnato con determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 128 del 03 ottobre 2017;

Il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria come parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;


di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è Ing. Francesco Lorello, Responsabile del settore tecnico;

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Francesco Lorello - Responsabile del Settore;

di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Il Responsabile del Settore
Ing. Francesco Lorello



**VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE
UFFICIO DI RAGIONERIA**

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n° 276 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.</p> <p>Intervento..... Cap. <u>80035/10</u> /PEG</p> <p>Bilancio Corrente esercizio <u>di r. n. 872/1 873/1</u></p> <p>Competenza Residui</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.</p> <p>Il responsabile di Ragioneria (Dott. Gaetano Vigliatore)</p>	<p>somma stanziata.....</p> <p>-variaz. in aumento.....</p> <p>-variaz. in diminuzione.....</p> <p>-somme già impegnate.....</p> <p>-somma disponibile.....</p> <p>Data <u>16-9-2018</u></p> <p>Il Responsabile (Dott. Gaetano Vigliatore)</p>
--	--

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal 30 OTT. 2018 al 23.10.18



RESPONSABILE DELL'ALBO

