



COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA: UFFICIO TECNICO LL.PP.

N° Registro del Servizio	06
N° Registro Generale	41
N° ALBO	41 del 17 GEN. 2019

DATA ESECUTIVITÀ _____

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Oggetto: ESECUZIONE DI LAVORI E FORNITURE - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER L'INCLUSIONE SOCIALE PER LA LEGALITA' E SICUREZZA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - COD. CUP I91B15000690006 COD. CIG 7093828C0B

L'anno Duemiladiciannove, il giorno **Undici** del mese di **Gennaio** e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA UFFICIO TECNICO LL.PP.

PREMESSO:

- Che** con delibera n° 12 del Commissario Straordinario con i Poteri della Giunta del 15.03.2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo "Lavori e Forniture – Centro Aggregazione per inclusione sociale per la legalità' e sicurezza", per l'importo di €. 597.421,80 così ripartito;

A	LAVORI		
A.1)	Importo dei lavori	€	342.252,35
A.2)	Arredi/Attrezzature	€	100.000,00
A.3)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>10.323,62</u>
	Importo totale dei lavori	€	452.575,97
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B	DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1)	IVA sui lavori (22%)	€	99.566,71
B.2)	Spese tecniche + collaudo (10% su 352.575,97)	€	35.257,60
B.3)	CNPAIA 4%	€	1.410,30
B.4)	IVA 22% su Spese tecn. e CNPAIA (Reg. forf.)	€	0.00
B.5)	Contribuzione AVCP	€	225,00
B.6)	Incentivo art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016	€	5.641,22
B.7)	Spese Promozione Progetto	€	<u>2.745,00</u>
	Totale Somme a Disposizione	€	<u>144.845,83</u>
	IMPORTO COMPLESSIVO	€	597.421,80

- **Che** detto intervento è stato finanziato con fondi POR CALABRIA 2007/2013 Linea d'Intervento 4.3.1.2 – Dipartimento Presidenza – Settore Legalità e Sicurezza, di cui alla convenzione datata 12.07.2016 Rep. n° 876.
- **Che** a seguito di determina del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici n° 62 del Registro del servizio datata 29.05.2017, pubblicata all'Albo Pretorio col n° 361 del 14.07.2017, è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'artt. 60, con il criterio del prezzo più basso con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 95, comma 4 e 97, comma 2, decreto legislativo n° 50 del 2016, approvato il relativo bando di gara e preso atto della nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto per **"ESECUZIONE DI LAVORI E FORNITURE – INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONI DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER L'INCLUSIONE SOCIALE PER LA LEGALITA' E SICUREZZA"** per un importo a base d'asta di €. 452.575,97 di cui €. 342.252,35 per lavori (soggetti a ribasso), €. 100.000,00 Fornitura arredi (soggetti a ribasso) e €. 10.323,62 per Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);
- **Che** il bando di gara relativo all'appalto in oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune col n° 332 dal 01.06.2017 al 27.06.2017, e sul sito internet Istituzionale del Comune: <http://www.comune.amantea.cs.it>;
- **Che** con determina n° 122 in data 25.09.2017 del Responsabile del Settore LL.PP. Ing. LORELLO Francesco, sono stati definitivamente aggiudicati in via definitiva all'A.T.I. RU.CO SRL (Capogruppo) e MEDIA CONTRACT s.a.s. con sede in Squillace (CZ) alla Via Lungomare 1, i lavori citati all'oggetto, con il ribasso offerto del 24,992% sull'importo a base d'asta senza oneri sicurezza pari a €. 442.252,35 per il prezzo di aggiudicazione di €. 331.724,64, determinando un importo di contratto ai fini fiscali di Euro **342.048,26** di cui (€. 331.724,64 per lavori e Fornitura Arredi + €. 10.323,62 per Oneri Sicurezza);
- **Che** dopo l'aggiudicazione è stato necessario rimodulare il quadro economico dell'opera post gara, accantonando in apposita voce del (QTE) Quadro Tecnico Economico, le economie di gara derivanti dal ribasso della procedura di gara più la corrispondente aliquota IVA che sia stata risparmiata;

- **Che** il quadro economico rimodulato post gara è stato determinato in appresso indicato:

A	LAVORI		
A.1)	Importo dei lavori al netto del ribasso del 24,992%	€	256.716,64
A.2)	Arredi/Attrezzature al netto del ribasso del 24,992%	€	75.008,00
A.3)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>10.323,62</u>
	Importo totale dei lavori contrattuali	€	342.048,26
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B	DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1)	IVA sui lavori (22%)	€	75.250,61
B.2)	Spese tecniche	€	33.500,00
B.3)	Collaudo Statico	€	3.000,00
B.3)	CNPAIA su spese tecniche e collaudo Statico 4%	€	1.460,00
B.4)	IVA 22% su Spese tecn. (Reg. forf.)	€	0,00
B.5)	IVA 22% su collaudo e CNPAIA	€	981,20
B.5)	Contribuzione AVCP	€	255,00
B.6)	Incentivo art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016	€	5.641,22
B.7)	Spese Promozione Progetto	€	2.745,00
B.8)	Imprevisti 5% di Imp. Netto contrattuale (art. 3 Convenzione)	€	17.102,41
B.9)	IVA su imprevisti 22% (art. 3 Convenzione)	€	3.762,53
B.9)	Economie da ribasso d'asta	€	111.675,56
	Totale Somme a Disposizione	€	255.373,54
	IMPORTO COMPLESSIVO	€	597.421,80

- **Che** il quadro economico rimodulato è stato approvato con atto di determina Area LL.PP.n° 165 del 29.12.2017;
- **VISTO** il verbale di consegna lavori datato 07.05.2018;
- **Che** il Direttore dei Lavori in data 18.05.2018 con nota acclarata al prot. al n° 6608 il 23.05.2018, ha chiesto R.U.P. Ing. Lorello Francesco, la necessità di redigere perizia di variante in corso d'opera dovuta al riscontro del sopralluogo congiunto tra il Direttore dei lavori, impresa esecutrice e R.U.P. dal quale si sono constatati condizioni strutturali peggiorative dell'immobile rispetto allo stato di progetto, dovuto come già evidenziato nel verbale di consegna dal tempo intercorso dalla redazione di progetto esecutivo alla data di consegna dei lavori;
- **Che** con nota datata 13.08.2018 prot. n° 10770, il R.U.P. Ing. Lorello Francesco, ha autorizzato il Direttore dei lavori Arch. Elena GUIDO la redazione di perizia di variante contenuta nel 5% dell'importo originario del contratto;
- **Che** il Direttore dei lavori con nota acclarata al prot. del Comune al n° 15835 in data 13.12.2018 ha presentato gli atti di perizia di variante tecnica;
- **Che** per effetto dei lavori periziali il quadro economico viene ad essere variato nel modo seguente:

A LAVORI

A.1)	Importo dei lavori al netto del ribasso del 24,992%	€	273.819,05
A.2)	Arredi/Attrezzature al netto del ribasso del 24,992%	€	75.008,00
A.3)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>10.323,62</u>
	Importo totale dei lavori contrattuali	€	359.150,67

SOMME A DISPOSIZIONE

B DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1)	IVA sui lavori (22%)	€	79.013,15
B.2)	Spese tecniche	€	33.500,00
B.3)	Collaudo Statico	€	3.000,00
B.3)	CNPAIA su spese tecniche e collaudo Statico 4%	€	1.460,00
B.4)	IVA 22% su Spese tecn. (Reg. forf.)	€	0,00
B.5)	IVA 22% su collaudo e CNPAIA	€	981,20
B.5)	Contribuzione AVCP	€	225,00
B.6)	Incentivo art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016	€	5.641,22
B.7)	Spese Promozione Progetto	€	2.745,00
B.8)	Imprevisti 5% di Imp. Netto contrattuale (art. 3 Convenzione)	€	0,00
B.9)	IVA su imprevisti 22% (art. 3 Convenzione)	€	0,00
B.9)	Economie da ribasso d'asta	€	111.705,13
	Totale Somme a Disposizione	€	238.271,13
	IMPORTO COMPLESSIVO	€	597.421,80

- **Visto** che l'A.T.I. RU.CO SRL (Capogruppo) e MEDIA CONTRACT s.a.s. con sede in Squillace (CZ) alla Via Lungomare 1, appaltatrice ed esecutrice delle opere, ha firmato gli atti di perizia in segno di accettazione dei lavori suppletivi;
- **RITENUTO** dover approvare gli atti periziali dei lavori in oggetto;

DETERMINA

- **Approvare**, come approva, la perizia di variante tecnica ai dei lavori di **"ESECUZIONE DI LAVORI E FORNITURE – INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER L'INCLUSIONE SOCIALE PER LA LEGALITA' E SICUREZZA"** per l'importo complessivo di €. 597.421,80, redatta dal Direttore dei lavori Arch. Elena GUIDO, autorizzata dal R.U.P. Ing. LORELLO

Francesco con datata 13.08.2018 prot. n° 10770, che comporta il seguente nuovo quadro economico come seguito riportato:

A	LAVORI		
A.1)	Importo dei lavori al netto del ribasso del 24,992%	€	273.819,05
A.2)	Arredi/Attrezzature al netto del ribasso del 24,992%	€	75.008,00
A.3)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>10.323,62</u>
	Importo totale dei lavori contrattuali	€	359.150,67
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B	DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1)	IVA sui lavori (22%)	€	79.013,15
B.2)	Spese tecniche	€	33.500,00
B.3)	Collaudo Statico	€	3.000,00
B.3)	CNPAIA su spese tecniche e collaudo Statico 4%	€	1.460,00
B.4)	IVA 22% su Spese tecn. (Reg. forf.)	€	0,00
B.5)	IVA 22% su collaudo e CNPAIA	€	981,20
B.5)	Contribuzione AVCP	€	225,00
B.6)	Incentivo art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016	€	5.641,22
B.7)	Spese Promozione Progetto	€	2.745,00
B.8)	Imprevisti 5% di Imp. Netto contrattuale (art. 3 Convenzione)	€	0,00
B.9)	IVA su imprevisti 22% (art. 3 Convenzione)	€	0,00
B.9)	Economie da ribasso d'asta	€	111.705,13
	Totale Somme a Disposizione	€	238.271,13
	IMPORTO COMPLESSIVO	€	597.421,80


- **Approvare**, come approva lo schema di atto di sottomissione, allegato agli atti di perizia, sottoscritto dall'A.T.I. RU.CO SRL (Capogruppo) e MEDIA CONTRACT s.a.s. con sede in Squillace (CZ) alla Via Lungomare 1,, in segno di accettazione dei lavori periziali;
- **Imputare** la spesa sul capitolo n° 6913/0 sul quale è imputato il Finanziamento fondi POR CALABRIA 2007/2013 Linea d'Intervento 4.3.1.2 – Dipartimento Presidenza – Settore Legalità e Sicurezza, di cui alla convenzione datata 12.07.2016 Rep. n° 876;

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Ing. LORELLO Francesco)



PARERI SULLA DETERMINAZIONE

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA (Ai sensi dell'art.53 L.08.06.1990)	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE Data <u>17-1-2019</u> Il Responsabile 
---	---

Cap. <u>0913/0</u> Competenza <u>Impegni LIB di Spesa</u> Residui	-somma stanziata..... -variaz. in aumento..... -variaz. in diminuzione..... -somme già impegnate..... -somma disponibile..... Data <u>17-1-2019</u> Il Responsabile 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art 55, comma 5 della legge 8.6.1990 n°142, che testualmente recita: "Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto". ATTESTA come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di lire	

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal 17 GEN. 2019 al 31 FEB. 2019

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

