



# COMUNE DI AMANTEA

( Prov. di Cosenza )

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Lavori Pubblici - Ambiente – Esproprio – Patrimonio - Servizi Cimiteriali

N° Registro del Servizio	146
N° Registro Generale	710
N° ALBO	498 del 4 LUG. 2019

DATA ESECUTIVITÀ \_\_\_\_\_

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

**OGGETTO:** “Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor con annessi spogliatoi. I lotto funzionale. Importo € 325.000,00”. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

**CUP:** I97B15000250004 - **CIG:** 752525333A

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno 23 del mese di LUGLIO e nel proprio ufficio,

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE

#### PREMESSO CHE:

- il I lotto funzionale dei lavori di realizzazione del nuovo impianto sportivo, avente il titolo di “Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor con annessi spogliatoi. I lotto funzionela”, è stato approvato nella sua versione esecutiva con la Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 04/06/2018, per l'importo complessivo di € 325.000,00 così ripartiti:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 325.000,00
<b>A</b> QUADRO A: LAVORI A BASE D'APPALTO	€ 250.000,00
A1.1 Lavori al netto degli oneri per la manodopera e la sicurezza (Incidenza 75,717%)	€ 189.292,22
A1.2 Oneri per la manodopera (Incidenza 22,861%)	€ 57.151,85
A1.3 Oneri per la sicurezza (Incidenza 1,422%)	€ 3.555,93
<b>TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	<b>€ 250.000,00</b>
<b>B</b> QUADRO B: SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1 IVA LAVORI (10%)	€ 25.000,00
B2 INCENTIVO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016	€ 2.500,00
B3 SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI	€ 30.300,00
B4 ONERI PER CASSE P	€ 1.212,00
B5 I.V.A. AL 22% SUI COMPENSI TECNICI, di cui:	€ 5.830,00
B6 VERIFICA FINALE CONI (0,2%)	€ 500,00
B7 SPESE ISTRUTTORIE PER AUTORIZZAZIONE EX GENIO CIVILE	€ 200,00
B8 IMPREVISTI	€ 4.458,00
B9 ARREDI E ATTREZZATURE SPORTIVE	€ 5.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 75.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 325.000,00</b>

- detto intervento, dopo aver ottenuto il parere favorevole in linea tecnico-sportiva n. 27/2016 del Comitato Regionale Calabria – CONI (Prot. n. 980 del 01/12/2016), è stato finanziato ricorrendo ad apposito mutuo concesso dall'Istituto di Credito Sportivo, dell'importo complessivo di € 325.000,00, di cui il contratto di mutuo n. 4572300 stipulato in data 31/12/2016;
- a seguito di apposita determina a contrarre del Responsabile del Settore LL.PP. n. 85 del 11/06/2018, pubblicata all'Albo Pretorio con n. 419 del 11/06/2018, è stata indetta apposita procedura di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi. È stata avviata pertanto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendo al criterio di aggiudicazione dell'offerta del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. L'appalto dei lavori ha avuto un importo complessivo di € 250.000,00 così suddivisi: lavori soggetti a ribasso, pari a € 189.292,22; oneri per la manodopera soggetti a ribasso, pari a € 57.151,85; oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 3.555,93.
- il bando di gara relativo all'appalto in oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune col n. 422 dal 12/06/2018 al 09/07/2018, e sul sito internet istituzionale del Comune: <http://www.comune.amantea.cs.it>;
- alla luce degli esiti di gara, con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 111 del 08/08/2018, inserita al n. 812 del Registro Generale e pubblicata all'Albo Pretorio al n. 593 del 17/08/2018, i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati all'Impresa Sorace Santo con sede in C.da Piana, n. 22 - Malvito (CS), che ha offerto un ribasso percentuale pari a 30,04% sull'importo a base d'asta di € 246.444,07, definendo un importo contrattuale ai fini fiscali di € 175.968,20, di cui € 172.412,27 per lavori e oneri per la manodopera, ai quali si aggiungono € 3.555,93 per oneri della sicurezza;
- in data 10/10/2018 si è proceduto alla stipula del relativo contratto di appalto n. 1, registrato fiscalmente presso l'Agenzia delle Entrate di Paola in data 29/01/2019 al n. 295 Serie 1T;
- dopo l'aggiudicazione dei lavori, è stato necessario rimodulare il quadro economico dell'opera post gara, accantonando in apposita voce del Quadro Tecnico Economico (QTE) le economie di gara derivanti dal ribasso della procedura di gara;
- il Quadro Economico Rimodulato Post-Gara è stato approvato con determina del Responsabile del Settore n. 52 del 26/03/2019, inserita al n. 300 del Registro Generale e pubblicata all'Albo Pretorio al n. 211 del 29/03/2019;
- il quadro economico rimodulato post gara è stato determinato per come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA</b>		
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	<b>€ 325 000,00</b>
<b>A</b>	<b>QUADRO A: LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	<b>€ 250 000,00</b>
A1.1	Lavori ed oneri per manodopera al netto del ribasso (30,04%)	€ 172 412,27
A1.2	Oneri per la sicurezza (Incidenza 1,422%)	€ 3 555,93
	<b>TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO</b>	<b>€ 175 968,20</b>
<b>B</b>	<b>QUADRO B: SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1	<b>IVA LAVORI (10%)</b>	<b>€ 17 596,82</b>
B2	<b>INCENTIVO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</b>	<b>€ 2 500,00</b>
B3	<b>SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI, di cui:</b>	<b>€ 30 300,00</b>
B3.1	per il Progettista/D.L.	€ 20 300,00
B3.2	per il Coordinamento per la Sicurezza (CSP/CSE)	€ 3 700,00
B3.3	per il Geologo	€ 2 500,00
B3.4.1	per l'Archeologa in fase preliminare di progettazione	€ 2 600,00
B3.4.2	per l'Archeologa in fase esecutiva	€ 1 200,00
B4	<b>ONERI PER CASSE PREVIDENZIALI, di cui:</b>	<b>€ 1 212,00</b>
B4.1	CNPAIA al 4% del Progettista/D.L.	€ 812,00
B4.2	CNPAIA al 4% del Coordinatore per la Sicurezza CSP/CSE	€ 148,00
B4.3	INPS al 4% dell'Archeologa	€ 152,00
B4.4	CNPAIA al 4% del Geologo	€ 100,00
B5	<b>I.V.A. AL 22% SUI COMPENSI TECNICI, di cui:</b>	<b>€ 5 830,00</b>
B5.1	per il Progettista/D.L.	€ 4 466,00
B5.2	per il Coordinamento per la Sicurezza (CSP/CSE)	€ 814,00
B5.3	per il Geologo	€ 550,00
B6	<b>VERIFICA FINALE CONI</b>	<b>€ 500,00</b>
B7	<b>SPESE ISTRUTTORIE PER AUTORIZZAZIONE EX GENIO CIVILE</b>	<b>€ 200,00</b>
B8	<b>IMPREVISTI</b>	<b>€ 4 458,00</b>
B9	<b>ARREDI E ATTREZZATURE SPORTIVE</b>	<b>€ 5 000,00</b>
B10	<b>ECONOMIE DI GARA</b>	<b>€ 81 434,98</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 149 031,80</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 325 000,00</b>

VISTO il verbale di consegna, effettuata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto in data 24/08/2018;

#### CONSIDERATO CHE:

- il Direttore dei Lavori, Ing. Alessandro Tedesco, dopo essersi confrontato con il R.U.P. Ing. Francesco Lorello, ha evidenziato la necessità di variare alcune soluzioni tecniche e di riassetare le quantità dei lavori previsti in fase progettuale, oltre ad introdurre alcune nuove lavorazioni non previste nel progetto esecutivo del I lotto funzionale appaltato. Le variazioni e le integrazioni operate, autorizzate dal R.U.P., sono risultate indispensabili così da rendere il nuovo impianto pienamente funzionante;
- il Direttore dei Lavori, con nota acclarata al protocollo comunale al n. 9776 in data 19/07/2019, ha presentato gli atti di perizia di variante e suppletiva;
- per effetto dei lavori periziali, il quadro economico viene nuovamente rimodulato come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO PERIZIALE</b>	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	<b>€ 325 000,00</b>
<b>QUADRO A: LAVORI</b>	<b>€ 237 592,25</b>
A.1 LAVORI POSTI A BASE DI GARA	€ 250 000,00
A.1.1 Oneri per la sicurezza	€ 3 555,93
A.1.2 Ribasso offerto in seduta di gara	% 30,04
A.1.3 Lavori ed oneri per manodopera al netto del ribasso	€ 172 412,27
A.1.4 <b>IMPORTO DEL CONTRATTO ORIGINARIO</b>	<b>€ 175 968,20</b>
A.2 <b>IMPORTO LORDO DEI LAVORI ESEGUITI IN AGGIUNTA A QUELLI APPALTATI</b>	<b>€ 87 325,70</b>
A.2.1 <b>IMPORTO LORDO DEI LAVORI SUPPLETIVI DI PERIZIA</b>	<b>€ 65 942,30</b>
A.2.1.1 Oneri per la sicurezza	€ 1 767,60
A.2.1.2 Lavori ed oneri per manodopera suppletivi di perizia al netto del ribasso	€ 44 896,62
A.2.1.3 <b>IMPORTO NETTO DEI LAVORI SUPPLETIVI DI PERIZIA</b>	<b>€ 46 664,22</b>
A.2.2 <b>IMPORTO NETTO DEL CONTRATTO DI PERIZIA, di cui:</b>	<b>€ 222 632,42</b>
A.2.2.1 Lavori e oneri per la manodopera	€ 217 308,89
A.2.2.2 Oneri per la sicurezza	€ 5 323,53
A.2.3 <b>LAVORI SVOLTI IN ECONOMIA - FASE ARCHEOLOGICA</b>	<b>€ 14 959,83</b>
<b>IMPORTO LAVORI COMPLESSIVI</b>	<b>€ 237 592,25</b>
<b>QUADRO B: SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 87 407,75</b>
B.1 <b>IVA LAVORI (10%)</b>	<b>€ 23 759,23</b>
B.2 <b>INCENTIVO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 (1% di A.1 + A.2)</b>	<b>€ 3 373,26</b>
B.3 <b>SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI, di cui:</b>	<b>€ 40 132,33</b>
B.3.1 per il Progettista/D.L. (8,12% di A.1 + A.2)	€ 27 390,85
B.3.1.1 - sui lavori affidati mediante gara d'appalto	€ 20 300,00
B.3.1.2 - sui lavori non previsti nell'appalto originario	€ 7 090,85
B.3.2 per il Coordinamento per la Sicurezza (1,48% di A.1 + A.2)	€ 4 992,42
B.3.2.1 - sui lavori affidati mediante gara	€ 3 700,00
B.3.2.2 - sui lavori non previsti nell'appalto originario	€ 1 292,42
B.3.3 per il Geologo	€ 2 500,00
B.3.4 per l'Archeologa in fase preliminare di progettazione e di esecuzione	€ 3 800,00
B.3.5 per il Tecnico Rilevatore	€ 400,00
B.3.6 per il Collaudatore	€ 1 049,06
B.4 <b>ONERI PER CASSE PREVIDENZIALI, di cui:</b>	<b>€ 1 539,29</b>
B.4.1 CNPAIA al 4% del Progettista/D.L.	€ 1 095,63
B.4.2 CNPAIA al 4% del Coordinatore per la Sicurezza CSP/CSE	€ 199,70
B.4.3 INPS al 4% dell'Archeologa	€ 152,00
B.4.4 Contr. Prev. al 2% del Geologo	€ 50,00
B.4.5 CNPAIA al 4% del Collaudatore	€ 41,96
B5 <b>I.V.A. AL 22% SUI COMPENSI TECNICI, di cui:</b>	<b>€ 2 031,29</b>
B.5.1 per il Coordinamento per la Sicurezza (CSP/CSE)	€ 1 142,27
B.5.2 per il Geologo	€ 561,00
B.5.3 per il Tecnico Rilevatore	€ 88,00
B.5.4 per il Collaudatore	€ 240,02
B.6 <b>ALLACCI ALLE RETI PUBBLICHE ACQUE BIANCHE E NERE E ILLUMINAZIONE</b>	<b>€ 2 000,00</b>
B.7 <b>VERIFICA FINALE CONI (0,2% di A.1 + A.2)</b>	<b>€ 674,65</b>
B.8 <b>TASSA ISTRUTTORIA ICS - CONI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA</b>	<b>€ 150,00</b>
B.9 <b>SPESE ISTRUTTORIE PER AUTORIZZAZIONE EX GENIO CIVILE</b>	<b>€ 200,00</b>
B.10 <b>IMPREVISTI</b>	<b>€ 0,00</b>
B.11 <b>ECONOMIE DI GARA</b>	<b>€ 0,00</b>
B.12 <b>ARREDI E ATTREZZATURE SPORTIVE</b>	<b>€ 5 000,00</b>
B.13 <b>INTEGRAZIONI IMPIANTISTICHE</b>	<b>€ 8 547,70</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 87 407,75</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 325 000,00</b>

**PRESO ATTO CHE** l'Impresa Sorace Santo, con sede in C.da Piana, n. 22 - Malvito (CS), appaltatrice ed esecutrice delle opere di che trattasi, ha firmato gli atti di perizia in segno di accettazione dei lavori in variante e suppletivi in data odierna. All'Impresa appaltatrice è stata concessa una proroga per ulteriori 60 (sessanta) giorni lavorativi a quelli già previsti, per complessivi 260 gg naturali e consecutivi;

**RITENUTO** dover approvare gli atti periziali dei lavori in oggetto;

## DETERMINA

1. Di approvare, come approva, la perizia di variante e suppletiva afferente ai lavori di “Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor con annessi spogliatoi. I lotto funzionale”, per l’importo complessivo di € 325.000,00, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Tedesco e autorizzata dal R.U.P. Ing. Francesco Lorello, che comporta il seguente nuovo quadro economico:


<b>QUADRO ECONOMICO PERIZIALE</b>		
<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>€ 325 000,00</b>
<b>QUADRO A: LAVORI</b>		<b>€ 237 592,25</b>
A.1	LAVORI POSTI A BASE DI GARA	€ 250 000,00
A.1.1	Oneri per la sicurezza	€ 3 555,93
A.1.2	Ribasso offerto in seduta di gara	% 30,04
A.1.3	Lavori ed oneri per manodopera al netto del ribasso	€ 172 412,27
A.1.4	<b>IMPORTO DEL CONTRATTO ORIGINARIO</b>	<b>€ 175 968,20</b>
A.2	IMPORTO LORDO DEI LAVORI ESEGUITI IN AGGIUNTA A QUELLI APPALTATI	€ 87 325,70
A.2.1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI SUPPLETIVI DI PERIZIA	€ 65 942,30
A.2.1.1	Oneri per la sicurezza	€ 1 767,60
A.2.1.2	Lavori ed oneri per manodopera suppletivi di perizia al netto del ribasso	€ 44 896,62
A.2.1.3	IMPORTO NETTO DEI LAVORI SUPPLETIVI DI PERIZIA	€ 46 664,22
A.2.2	<b>IMPORTO NETTO DEL CONTRATTO DI PERIZIA, di cui:</b>	<b>€ 222 632,42</b>
A.2.2.1	Lavori e oneri per la manodopera	€ 217 308,89
A.2.2.2	Oneri per la sicurezza	€ 5 323,53
A.2.3	<b>LAVORI SVOLTI IN ECONOMIA - FASE ARCHEOLOGICA</b>	<b>€ 14 959,83</b>
<b>IMPORTO LAVORI COMPLESSIVI</b>		<b>€ 237 592,25</b>
<b>QUADRO B: SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 87 407,75</b>
B.1	IVA LAVORI (10%)	€ 23 759,23
B.2	INCENTIVO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 (1% di A.1 + A.2)	€ 3 373,26
B.3	<b>SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI, di cui:</b>	<b>€ 40 132,33</b>
B.3.1	per il Progettista/D.L. (8,12% di A.1 + A.2)	€ 27 390,85
B.3.1.1	- sui lavori affidati mediante gara d'appalto	€ 20 300,00
B.3.1.2	- sui lavori non previsti nell'appalto originario	€ 7 090,85
B.3.2	per il Coordinamento per la Sicurezza (1,48% di A.1 + A.2)	€ 4 992,42
B.3.2.1	- sui lavori affidati mediante gara	€ 3 700,00
B.3.2.2	- sui lavori non previsti nell'appalto originario	€ 1 292,42
B.3.3	per il Geologo	€ 2 500,00
B.3.4	per l'Archeologa in fase preliminare di progettazione e di esecuzione	€ 3 800,00
B.3.5	per il Tecnico Rilevatore	€ 400,00
B.3.6	per il Collaudatore	€ 1 049,06
B.4	<b>ONERI PER CASSE PREVIDENZIALI, di cui:</b>	<b>€ 1 539,29</b>
B.4.1	CNPAIA al 4% del Progettista/D.L.	€ 1 095,63
B.4.2	CNPAIA al 4% del Coordinatore per la Sicurezza CSP/CSE	€ 199,70
B.4.3	INPS al 4% dell'Archeologa	€ 152,00
B.4.4	Contr. Prev. al 2% del Geologo	€ 50,00
B.4.5	CNPAIA al 4% del Collaudatore	€ 41,96
B5	<b>LV.A. AL 22% SUI COMPENSI TECNICI, di cui:</b>	<b>€ 2 031,29</b>
B.5.1	per il Coordinamento per la Sicurezza (CSP/CSE)	€ 1 142,27
B.5.2	per il Geologo	€ 561,00
B.5.3	per il Tecnico Rilevatore	€ 88,00
B.5.4	per il Collaudatore	€ 240,02
B.6	<b>ALLACCI ALLE RETI PUBBLICHE ACQUE BIANCHE E NERE E ILLUMINAZIONE</b>	<b>€ 2 000,00</b>
B.7	<b>VERIFICA FINALE CONI (0,2% di A.1 + A.2)</b>	<b>€ 674,65</b>
B.8	<b>TASSA ISTRUTTORIA ICS - CONI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA</b>	<b>€ 150,00</b>
B.9	<b>SPESE ISTRUTTORIE PER AUTORIZZAZIONE EX GENIO CIVILE</b>	<b>€ 200,00</b>
B.10	<b>IMPREVISTI</b>	<b>€ 0,00</b>
B.11	<b>ECONOMIE DI GARA</b>	<b>€ 0,00</b>
B.12	<b>ARREDI E ATTREZZATURE SPORTIVE</b>	<b>€ 5 000,00</b>
B.13	<b>INTEGRAZIONI IMPIANTISTICHE</b>	<b>€ 8 547,70</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 87 407,75</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 325 000,00</b>

2. Di concedere, come concede, una proroga di ulteriori 60 (sessanta) giorni lavorativi a quelli già previsti, per complessivi 260 gg naturali e consecutivi, al fine di procedere all'esecuzione dei lavori suppletivi previsti in perizia;
3. Di approvare, come approva, lo schema di atto di sottomissione, allegato agli atti di perizia, sottoscritto dall'Impresa Sorace Santo, con sede in C.da Piana, n. 22 - Malvito (CS), in segno di accettazione dei lavori in variante e suppletivi;
4. Di imputare la spesa dei lavori di che trattasi sul capitolo n. \_\_\_\_\_, sul quale è stato imputato il finanziamento derivante dal mutuo concesso dall'Istituto di Credito Sportivo, dell'importo complessivo di € 325.000,00, di cui il contratto di mutuo n. 4572300 stipulato in data 31/12/2016.

La presente determinazione:

- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi;
- sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti previsti dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

  
(Ing. Francesco LORELLO)

VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE  
UFFICIO DI RAGIONERIA

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n° 276 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.</p> <p><b>Intervento</b>..... Cap. <u>20052/0</u> /PEG</p> <p><b>Bilancio Corrente esercizio</b></p> <p><b>Competenza            Residui</b></p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.</p> <p><b>Il responsabile di Ragioneria (Dr. Gaetano Vigliatore)</b></p>	<p>somma stanziata.....</p> <p>-variaz. in aumento.....</p> <p>-variaz. in diminuzione.....</p> <p>-somme già impegnate.....</p> <p>-somma disponibile.....</p> <p>Data .....</p> <p><b>Il Responsabile: Dr. Gaetano Vigliatore</b></p>
<p><b>PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi</p> <p>dal <u>24 LUG, 2019</u> al <u>8 AGO, 2019</u></p> <p><b>IL RESPONSABILE DELL'ALBO</b></p>	

